



Municipio de Reynosa Tamaulipas
Coordinación General de Fondos Municipales
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios/FORTAMUN
Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2025



30 de junio del 2025

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas			Autorización		Periodo de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acts de cabildo	Fecha	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Original	Físico	Financiero
1	SOP-REY-FORTAMUN-004-2025-LP	Licitación Pública	Bombas y Equipos Electricos de Reynosa S.A. de C.V.	Revestimiento del Dren el Anhelado desde cadenamiento 0+000 (Suiza con Alemania) hasta el cadenamiento 0+100 en la colonia Campestre del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	\$ 3,750,000.00	\$ 3,748,851.48	\$ 1,124,655.44	\$ 2,624,196.04	\$ 2,624,196.04	ML	100.00	8,000	24	27-02-25	02-May-2025	29-Ago-2025	120		20.00%	30.00
2	SOP-REY-FORTAMUN-005-2025-LP	Licitación Pública	Constructora Nila S.A. de C.V.	Construcción de Cancha Deportiva en Plaza ubicada en calle Mario Vargas Llosa esquina con Rembrandt de la colonia Lomas del Real de Jarachina Sur en la Ciudad de Reynosa Tamaulipas.	\$ 1,950,000.00	\$ 1,945,038.10	\$ 583,511.43	\$ 1,361,526.67	\$ 1,361,526.67	M2	1500.00	7,431	24	27-02-25	02-May-2025	29-Ago-2025	120		30.00%	30.00
	SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP	Licitación Pública	Terracerías y Urbanismos Revl, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de la calle Conde de Sierra Gorda entre carretera Monterrey y calle Quinta en las colonias Granjas, Condados del Norte y Paseo Residencial en el Municipio de Reynosa Tamaulipas	\$ 28,576,385.90	\$ 28,569,378.10	\$ 12,098,410.50	\$ 16,470,967.60	\$ 16,470,967.60	M2	10150.24	6,306	24	27-02-25	02-May-2025	29-Ago-2025	120		20.00%	42.35
4	SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP	Licitación Pública	Urbanizaciones Estrategicas Ure, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Puente Vehicular Elevado Ubicado en calle Emilio Portes Gil entre Carranza y Ferrocarril Poniente en la colonia industrial del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	\$ 25,923,627.49	\$ 25,920,095.87	\$ 7,776,028.76	\$ 18,144,067.11	\$ 18,144,067.11	ML	254.00	704,767	24	27-02-25	02-May-2025	18-Sep-2025	140		5.00%	30.00
5	SOP-REY-FORTAMUN-008-2025-LP	Licitación Pública	Josue Edeer Tamez Medrano	Construcción de Banquetas de Concreto Hidráulico en calle Francisco Villa entre Rosa y Jaime Nuno en la colonia Jesús Vega Sánchez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 542,000.00	\$ 539,063.99	\$ 161,719.20	\$ 377,344.79	\$ 377,344.79	M2	622.00	13,859	24	27-02-25	02-May-2025	30-Jul-2025	90		1.00%	30.00
6	SOP-REY-FORTAMUN-009-2025-LP	Licitación Pública	Maquinaria y Concretos del Noreste S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de la calle Bosques de los Alpes entre calle Cordillera y Bosque de los Encinos en la colonia Balcones de Alcala en el Municipio de Reynosa Tamaulipas	\$ 8,276,955.04	\$ 8,243,825.06	\$ 2,473,147.52	\$ 5,770,677.54	\$ 5,770,677.54	M2	1800.00	10,692	24	27-02-25	02-May-2025	29-Ago-2025	120		15.00%	30.00
7	SOP-REY-FORTAMUN-010-2025-LP	Licitación Pública	Constructora Jesca, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de la calle Sonia Martínez de Villarreal entre Ingenieros y Escritores en la colonia Lomas del Villar del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	\$ 2,710,251.84	\$ 2,700,644.35	\$ 1,133,158.05	\$ 1,567,486.30	\$ 1,567,486.30	M2	680.18	269	24	27-02-25	02-May-2025	29-Ago-2025	120		65.00%	41.96
8	SOP-REY-FORTAMUN-021-2025-LP	Licitación Pública	Rio Grande Construcciones, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica del Blvd. Manuel Cavazos Lerma entre calle Dos y calle Siete en la colonia Ernesto Zedillo del Municipio de Reynosa Tamaulipas	\$ 22,167,095.95	\$ 21,946,656.80	\$ 6,583,997.04	\$ 15,362,659.76	\$ 15,362,659.76	M2	5755.00	3,594	24	27-02-25	02-Jun-2025	18-Dic-2025	200		3.00%	30.00
9	SOP-REY-FORTAMUN-022-2025-LP	Licitación Pública	Rio Grande Construcciones, S.A. de C.V.	Construcción de Vaso Regulador Rompepicos Etapa 3 Ubicada en la colonia Vista Hermosa, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$ 21,688,815.38	\$ 21,657,124.06	\$ 6,497,137.22	\$ 15,159,986.84	\$ 15,159,986.84	PZA	1.00	41,888	24	27-02-25	02-Jun-2025	18-Dic-2025	200		1.00%	30.00
10	SOP-REY-FORTAMUN-023-2025-LP	Licitación Pública	Rosa Alejandra Baez Cerdá	Construcción de Aula Escolar Adosada en Jardín de Niños Elizabeth Galvan de Lozano ubicado en calle Jazmin entre Gardénia y el Mezquite de la colonia Jesús Vega Sánchez en el Municipio de Reynosa Tamaulipas.	\$ 792,470.73	\$ 790,310.32	\$ 237,093.10	\$ 553,217.22	\$ 553,217.22	M2	68.64	308	24	27-02-25	23-Jun-2025	20-Oct-2025	120		0.00%	30.00
11	SOP-REY-FORTAMUN-024-2025-LP	Licitación Pública	Jorge Adrian Alejo Cruz	Construcción de Techumbre Metálica en Escuela Primaria Mariano Abasolo ubicada en calle Piedad entre calle Auditores y Catastro de la colonia Burocrática del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	\$ 2,410,272.29	\$ 2,317,450.24	\$ 695,235.07	\$ 1,622,215.17	\$ 1,622,215.17	M2	400.00	556	24	27-02-25	23-Jun-2025	20-Oct-2025	120		0.00%	30.00
12	SOP-REY-FORTAMUN-025-2025-LP	Licitación Pública	Gdantorl, S.A. de C.V.	Construcción de Aula Escolar Adosada en Telesecundaria Profr. Carlos Treviño Rodríguez ubicada en calle Tamaulipas entre Guanajuato y Chihuahua de la colonia Huastecas de Lampazos del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	\$ 792,470.73	\$ 790,316.35	\$ 237,094.91	\$ 553,221.44	\$ 553,221.44	M2	68.64	1,088	24	27-02-25	23-Jun-2025	20-Oct-2025	120		0.00%	30.00
13	SOP-REY-FORTAMUN-026-2025-LP	Licitación Pública	Bombas y Equipos Electricos de Reynosa, S.A. de C.V.	Construcción de Techumbre Metálica en Jardín de Niños Juan B. Tijerina Villarreal ubicada en calle Noche Buena entre calles Central y de los Plumbagos Sur de la colonia Villa Florida Sector A del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	\$ 2,271,092.06	\$ 2,187,599.95	\$ 656,279.99	\$ 1,531,319.96	\$ 1,531,319.96	M2	296.00	508	24	27-02-25	23-Jun-2025	20-Oct-2025	120		0.00%	30.00
14	SOP-REY-FORTAMUN-027-2025-LP	Licitación Pública	Espacios Reynosa, S. de R.L. de C.V.	Rehabilitación de Módulos Sanitarios en Escuela Primaria Eva Samano de Lopez Mateos ubicado en calle Matamoros entre calle Emiliano Zapata y Lib. Luis Echeverría en la colonia Aquiles Serdan del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	\$ 344,798.86	\$ 343,071.23	\$ -	\$ 343,071.23	\$ 343,071.23	M2	68.04	536	24	27-02-25	23-Jun-2025	20-Oct-2025	120		0.00%	0%
15	SOP-REY-FORTAMUN-028-2025-LP	Licitación Pública	Rosa Alejandra Baez Cerdá	Construcción de Techumbre Metálica en Escuela Primaria Federal Aquiles Serdan, ubicada en calle Emiliano Zapata entre Aquiles Serdan y Praxedis Balboa de la colonia Rancho Grande del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	\$ 2,722,752.55	\$ 2,578,360.33	\$ 773,508.10	\$ 1,804,852.23	\$ 1,804,852.23	M2	403.00	1,572	24	27-02-25	23-Jun-2025	20-Oct-2025	120		0.00%	30.00
16	SOP-REY-FORTAMUN-029-2025-LP	Licitación Pública	Construcciones y Suministros Sera, S. de R.L. de C.V.	Construcción de Módulos Sanitarios en Escuela Primaria Porfirio Díaz Ubicado en calle Av. Hacienda San Juan entre Av. Hacienda las Bugambilias y Hacienda la Soledad de la colonia Hacienda las Bugambilias del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	\$ 1,760,492.77	\$ 1,735,823.30	\$ 520,746.99	\$ 1,215,076.31	\$ 1,215,076.31	M2	74.88	1,960	24	27-02-25	23-Jun-2025	20-Oct-2025	120		0.00%	30.00
17	SOP-REY-FORTAMUN-030-2025-LP	Licitación Pública	Construcciones y Suministros Sera, S. de R.L. de C.V.	Construcción de Aula Escolar Aislada en Jardín de Niños Gabriel García Márquez ubicado en Avenida Ventura Norte entre Bahía de los Santos y Playa Cerritos de la colonia Ventura en el Municipio de Reynosa Tamaulipas.	\$ 982,503.97	\$ 980,251.85	\$ 294,075.56	\$ 686,176.29	\$ 686,176.29	M2	74.88	296	24	27-02-25	23-Jun-2025	20-Oct-2025	120		0.00%	30.00

22



Municipio de Reynosa Tamaulipas
Coordinación General de Fondos Municipales
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios/FORTAMUN
Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2025



30 de junio del 2025

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas				Autorización		Periodo de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	Núm. de obra de caballos	Fecha	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Físico	Financiero		
18	SOP-REY-FORTAMUN-031-2025-LP	Licitación Pública	Construcciones Hurova, S.A. de C.V.	Construcción de Banda en Jardín de Niños "Francisco Gonzalez Bocanegra" ubicada en calle San Andres Esq. Av. San Agustín de la colonia Misión de Santa Fe del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	\$ 2,014,942.82	\$ 1,968,270.58	\$ 590,481.17	\$ 1,377,789.41	\$ 1,377,789.41	ML	175.00	508	24	27-02-25	23-Jun,2025	20-Oct,2025	120	0.00%	30.00		
19	SOP-REY-FORTAMUN-032-2025-LP	Licitación Pública	Gdantorí, S.A. de C.V.	Construcción de Banda Perimetral en Panteón Lampactos ubicado en calle Don Elias entre Hernan Cortez y Puebla en la colonia Lampactos del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	\$ 2,575,722.50	\$ 2,573,208.34	\$ 771,962.50	\$ 1,801,245.84	\$ 1,801,245.84	ML	220.00	704,767	24	27-02-25	23-Jun,2025	20-Oct,2025	120	0.00%	30.00		
20	SOP-REY-FORTAMUN-033-2025-LP	Licitación Pública	Construcciones Hurova, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Techumbre de Escuela Primaria "Prof. Julian Ernesto Zamora Rivas" ubicada en calle Joya 1 entre Esmeralda 1 y Esmeralda 2 en la colonia Villa Esmeralda del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	\$ 3,411,757.54	\$ 3,270,637.31	\$ 981,191.19	\$ 2,289,446.12	\$ 2,289,446.12	M2	558.00	2,440	24	27-02-25	23-Jun,2025	20-Oct,2025	120	0.00%	30.00		
21	SOP-REY-FORTAMUN-034-2025-LP	Licitación Pública	Mauro Alejandro Uresti Mercado	Construcción de Banquetas en la Secundaria Técnica N°45 Ignacio Manuel Altamirano ubicada en la calle Héroes entre Pochutla y Puerto Rico de Reforma Esquina con calle Pochutla de la colonia Lic. Benito Juárez en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 675,193.74	\$ 673,329.42	\$ 201,998.83	\$ 471,330.59	\$ 471,330.59	M2	760.00	1,512	24	27-02-25	23-Jun,2025	20-Oct,2025	120	0.00%	30.00		

ING. MARCO IVÁN HERNÁNDEZ PEÑA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2024-2027