

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Coordinación General de Fondos Municipales
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN

Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2022

Con corte al 30 de Junio del 2022

Con corte al 30 de Junio del 2022																				
No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Periodo de Ejecución de la Obra			Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Días	Físico	Financiero
17	SOP-REY-FORTAMUN-040-2022-LP	Licitación Pública	Multiservicios MacroRey, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Líneas (Gemelas) de 18" de diametro, en Acero al Carbon, para conducción de agua cruda a gravedad en salida de Tanque de Usos Múltiples (Líneas Alimentadoras de Planta Benito Juárez) en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 4,350,690.05	\$ 3,249,236.87	\$ 974,771.08	\$ 2,274,465.81	Lote	1.00	134415	93 ORD	28/02/2021	6130	04/04/2022	01/08/2022	120	25.00%	30.00
18	SOP-REY-FORTAMUN-047-2022-LP	Licitación Pública	Multiservicios y Construcciones Zesa, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 18" de diametro en Bulevar Miguel Hidalgo entre calles Segundo Centenario y Río Mante en las colonias Simón Rodríguez, Roma, del Valle, Rosita y Ayuntamiento, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Simón Rodríguez, Roma, Del Valle, Rosita, Ayuntamiento	\$ 7,105,708.51	\$ 7,064,381.51	\$ 3,328,338.97	\$ 3,736,042.54	ML	722.00	6300	13 ORD	22/12/2021	6130	18/04/2022	15/09/2022	120	80.00%	47.11
19	SOP-REY-FORTAMUN-048-2022-LP	Licitación Pública	CUVA Construcciones, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 30" de diametro en calles Tercera entre calles Victoria e Hidalgo; calle Hidalgo entre calles Tercera y Cuarta; y calle Cuarta entre calles Victoria e Hidalgo en la colonia el Olmo, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	El Olmo	\$ 5,066,167.06	\$ 4,044,794.53	\$ 1,684,371.89	\$ 2,360,422.64	ML	224.00	9292	13 ORD	22/12/2021	6130	18/04/2022	16/07/2022	90	34.41%	41.64
20	SOP-REY-FORTAMUN-053-2022-LP	Licitación Pública	Suma Estudio Urbano, S.A. de C.V.	Plan Maestro de Vialidad y Tráfico de las Principales Vialidades del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ciudad	\$ 4,500,000.00	\$ 4,499,357.19	\$ 899,871.44	\$ 3,599,485.75			704767	13 ORD	22/12/2021	6190	02/05/2022	28/10/2022	180	15.69%	20.00
21	SOP-REY-FORTAMUN-063-2022-LP	Licitación Pública	Luis Miguel Hernandez Muñoz	Estudios Ambientales para el Centro de Manejo de Residuos Solidos Urbanos "Las Anacuas" del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ciudad	\$ 2,500,000.00	\$ 1,594,626.14	\$ -	\$ 1,594,626.14			704767	13 ORD	22/12/2021	6190	01/06/2022	30/07/2022	60	0.00%	-
22	SOP-REY-FORTAMUN-067-2022-LP	Licitación Pública	Roberto Aviles Rosales	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Alfonso Reyes entre calles Ricardo Palmerín y Pablo Neruda en la colonia Narciso Mendoza; calle Carlos A. Madrazo entre calles Flores Magon y calle 20 en la colonia 5 de Diciembre; calle Lima entre calles Haval y Venecia en la colonia la Cañada; calle Felix Marquina entre calles Fundadores y Mozart en la colonia Modulo 2000 del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Narciso Mendoza, 5 de Diciembre, La Cañada, Modulo 2000	\$ 2,680,318.35	\$ 2,584,923.83	\$ 775,477.15	\$ 1,809,446.68	ML	663.70	1655	13 ORD	22/12/2021	6130	01/08/2022	28/09/2022	120	25.00%	30.00
23	SOP-REY-FORTAMUN-068-2022-LP	Licitación Pública	Soluciones en Administración y Evaluación, S.C.	Estudios y Proyectos de Agua Potable, Drenaje Pluvial y Alcantarillado Sanitario para el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ciudad	\$ 23,000,000.00	\$ 22,956,055.85	\$ -	\$ 22,956,055.85			704767	13 ORD	22/12/2021	6190	01/06/2022	28/09/2022	120	0.00%	-
24	SOP-REY-FORTAMUN-069-2022-LP	Licitación Pública	Construcción Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Privada Hidalgo entre calles Zaragoza y Matamoros; Callejon Jalisco entre calles Zacatecas y Occidental; calle Chihuahua entre calles Queretaro y Nayarit; calle Aguascalientes entre calles Veracruz y Colima; calle Merida entre calles Heron Ramirez y Chihuahua; y calle Merida entre Heron Ramirez y Aguascalientes, todas en la colonia Rodriguez, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Rodriguez	\$ 1,871,577.55	\$ 1,785,436.94	\$ -	\$ 1,785,436.94	ML	539.50	2232	13 ORD	22/12/2021	6130	20/06/2022	17/09/2022	90	0.00%	-
25	SOP-REY-FORTAMUN-070-2022-LP	Licitación Pública	Alan Jesus Casas Rueda	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Manuel M. Ponce entre calles Amado Nervo y Laredo en la colonia Leal Puente; calle Sor Juana I. Cruz entre calles Amado Nervo y Laredo en la colonia Cavazos; calle Colegio Militar entre calles Honduras y Lopez Mateos en la colonia Lazaro Cardenas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Leal Puente, Cavazos, Lazaro Cardenas	\$ 1,072,309.32	\$ 1,071,880.57	\$ -	\$ 1,071,880.57	ML	338.00	2522	13 ORD	22/12/2021	6130	20/06/2022	17/09/2022	90	0.00%	-
26	SOP-REY-FORTAMUN-071-2022-LP	Licitación Pública	Alan Jesus Casas Rueda	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Margarita Maza de Juarez entre calles Ixtepec y Berriozabal en la colonia Benito Juarez, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Benito Juárez	\$ 684,099.32	\$ 682,626.37	\$ -	\$ 682,626.37	ML	185.20	1326	13 ORD	22/12/2021	6130	20/06/2022	18/08/2022	60	0.00%	-
27	SOP-REY-FORTAMUN-072-2022-LP	Licitación Pública	Alan Jesus Casas Rueda	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calles San Luis Potosi entre calles Merida y Guadalajara; calle Chihuahua entre calles Prof. Anibal Perez Gonzalez y Saltillo; calle Saltillo entre calles Chihuahua y Occidental; Emilio Carranza entre calles Panuco y Occidental; calle Occidental entre calles Emilio Carranza y Nuevo Leon, todas en la colonia Rodriguez, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Rodriguez	\$ 3,195,393.19	\$ 3,169,379.16	\$ -	\$ 3,169,379.16	ML	649.20	2690	13 ORD	22/12/2021	6130	20/06/2022	17/10/2022	120	0.00%	-
28	SOP-REY-FORTAMUN-080-2022-LP	Licitación Pública	Area Cimentaciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 6 ubicada en punto final oriente de calle Lomas de San Antonio en la colonia Modulo 2000, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Modulo 2000	\$ 22,152,200.53	\$ 17,236,623.67	\$ -	\$ 17,236,623.67	LOTE	1.00	81436	13 ORD	22/12/2021	6130	01/07/2022	28/10/2022	120	0.00%	-
29	SOP-REY-FORTAMUN-081-2022-LP	Licitación Pública	Terracerias y Urbanismos Reví, S.A. de C.V.	Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 11 ubicada en calle Juan Granados entre calles Torre Poniente y Torre de Babel en la colonia las Torres, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Torres	\$ 8,287,011.23	\$ 7,712,299.16	\$ -	\$ 7,712,299.16	LOTE	1.00	20359	13 ORD	22/12/2021	6130	01/07/2022	28/10/2022	120	0.00%	-
30	SOP-REY-FORTAMUN-082-2022-LP	Licitación Pública	Vladimir Espinoza Lopez	Rehabilitación de la Estación de Rebombos de agua potable numero 64 ubicada en calle Flor de Lavanda entre calles de las Flores y Flor de la Pasion, en la colonia Ampliación San Valentín, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ampliación San Valentín	\$ 5,415,490.36	\$ 4,483,745.61	\$ -	\$ 4,483,745.61	LOTE	1.00	2665	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	31/10/2022	120	0.00%	-
31	SOP-REY-FORTAMUN-083-2022-LP	Licitación Pública	Construcciones Flogaca, S.A. de C.V.	Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 22 ubicada en Bulevar Puerta del Sol entre calles Punta el Potosi y Lateral Sur del Dren el Anhele en la colonia Puerta del Sol, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Puerta del Sol	\$ 13,245,265.90	\$ 13,232,272.45	\$ -	\$ 13,232,272.45	LOTE	1.00	75948	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	30/11/2022	130	0.00%	-
32	SOP-REY-FORTAMUN-084-2022-LP	Licitación Pública	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle General Ceniceros entre calles Hidalgo y Francisco Villa; calle Rubirosa entre calles Felipe Angeles y Arteaga; calle Chihuahua entre callejon Longoria y calle Felipe Angeles, en la colonia Aquiles Serdan; y calle Magnolia entre calles Pino y Privada Alamo de la colonia Ampliación Carmen Serdan del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Aquiles Serdán, Ampliación Carmen Serdan	\$ 1,155,745.53	\$ 1,154,533.56	\$ -	\$ 1,154,533.56	ML	380.00	2880	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/10/2022	90	0.00%	-
33	SOP-REY-FORTAMUN-085-2022-LP	Licitación Pública	Alan Jesus Casas Rueda	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Galeana entre calles Tres Naciones y Sol de Mayo; calle Praxedis Balboa entre calles Sabino y Pino; calles Río Conchos entre calles Occidental y Río Sabinas; y calle San Jose entre calles Río Mante y Río Alamo, todas en la colonia Longoria, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Longoria	\$ 1,221,938.67	\$ 1,219,444.39	\$ -	\$ 1,219,444.39	ML	369.40	2022	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/10/2022	90	0.00%	-
34	SOP-REY-FORTAMUN-086-2022-LP	Licitación Pública	Octavio Martinez Reyes	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Coyolxauqui entre calles Tlaloc y Tonatiuh Sur; Huizilopochtli entre calles Coyolxauqui y Tlaloc en el Fraccionamiento del Sol; calle Sol de Mayo entre calles San Jose y Tercera en la colonia Lomas; y calle Sierra Oriente entre calles Sierra Zapaliname y Tamaulipas en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Del Sol, Lomas, Loma Linda	\$ 1,352,113.61	\$ 1,279,981.64	\$ -	\$ 1,279,981.64	ML	383.50	2560	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/10/2022	90	0.00%	-

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Coordinación General de Fondos Municipales
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN

Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2022


Con corte al 30 de Junio del 2022

Corte de Ejercicio 2022																				
No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Periodo de Ejecución de la Obra			Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Físico	Financiero
1	SOP-REY-FORTAMUN-001-2022-LP	Licitación Pública	Internacional de Bienes, Servicios e Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicio de Laboratorio de Control de Calidad para todo el Programa de Obra Publica del Ejercicio 2022 para el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ciudad	\$ 8,500,000.00	\$ 8,465,412.77	\$ 1,067,496.36	\$ 7,397,916.41	N/A	0.00	704767	13 ORD	22/12/2021	6190	21/02/2022	23/12/2022	306	20.27%	12.61
2	SOP-REY-FORTAMUN-002-2022-LP	Licitación Pública	Gdantorí, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de Aguas Residuales de 24" de diámetro en calle Libertad entre calles Cedro y Olmos en la colonia del Valle, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Del Valle	\$ 1,350,308.90	\$ 1,244,302.87	\$ 1,171,444.23	\$ 72,858.64	ML	109.00	1861	13 ORD	22/12/2021	6130	21/02/2022	21/04/2022	60	100.00%	94.14
3	SOP-REY-FORTAMUN-011-2022-LP	Licitación Pública	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 18" de diametro en calle San Luis Potosi entre calles Nuevo Leon y Nayarit; San Luis Potosi entre calles Prof. Anibal Perez Gonzalez y Monterrey en la colonia Rodriguez, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Rodriguez	\$ 4,596,942.68	\$ 4,437,429.26	\$ 2,104,233.72	\$ 2,333,195.54	ML	435.00	12300	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/06/2022	120	97.00%	47.42
4	SOP-REY-FORTAMUN-012-2022-LP	Licitación Pública	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 18" de diametro en calle Gomez Farias entre calles Juan Jose de la Garza y Emilio Portes Gil en la colonia Reserva Territorial Campestre, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Reserva Territorial Campestre	\$ 4,054,007.74	\$ 4,048,342.57	\$ 1,214,502.77	\$ 2,833,839.80	ML	428.00	3519	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/06/2022	120	37.96%	30.00
5	SOP-REY-FORTAMUN-013-2022-LP	Licitación Pública	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	Construcción de Subcolector de aguas residuales de 12" de diametro en Bulevar las Fuentes entre calles Pekin y Rio San Juan en la colonia las Fuentes Seccion Lomas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes Seccion Lomas	\$ 3,239,741.03	\$ 3,239,670.36	\$ 2,361,216.99	\$ 878,453.37	ML	679.00	4035	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/06/2022	120	100.00%	72.88
6	SOP-REY-FORTAMUN-014-2022-LP	Licitación Pública	Construcciones y Eletrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 30" de diametro en Bulevar las Fuentes entre calles Circuito Independencia Sur y Rio San Juan en la colonia las Fuentes Seccion Lomas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes Seccion Lomas	\$ 8,110,041.54	\$ 8,109,043.86	\$ 6,234,258.08	\$ 1,874,785.78	ML	520.00	18308	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/06/2022	120	96.00%	76.88
7	SOP-REY-FORTAMUN-015-2022-LP	Licitación Pública	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 24" de diametro desde Caja Rompedora ubicada en calle Torre de Piza entre calles Torres Eifel y Torre Golden, en la colonia las Torres; Continuando en calle Séptima entre calles Torre Golden y Guadalupe Victoria en las colonias las Torres y el Olmo, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Torres , El Olmo	\$ 2,849,851.56	\$ 2,849,171.76	\$ 854,751.53	\$ 1,994,420.23	ML	234.00	15857	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/06/2022	120	32.96%	30.00
8	SOP-REY-FORTAMUN-016-2022-LP	Licitación Pública	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 24" de diametro en calle Cuarta entre calles Bocanegra y Victoria en la colonia el Olmo, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	El Olmo	\$ 636,987.06	\$ 625,649.06	\$ 622,676.86	\$ 2,972.20	ML	69.00	4420	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	29/04/2022	60	100.00%	99.52
9	SOP-REY-FORTAMUN-025-2022-LP	Licitación Pública	ateriales y Equipos para Desarrollos Industriales, S.A. de C	Pavimentación Hidráulica incluyendo Drenaje Sanitario en calle Blanca entre calles Rosario Castellanos y Sor Juana Ines de la Cruz en la colonia Ampliación Villa del Roble, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ampliacion Villas del Roble	\$ 2,666,792.00	\$ 2,665,983.10	\$ 1,113,284.11	\$ 1,552,718.99	M2	1920.00	281	13 ORD	22/12/2021	6140	16/03/2022	13/08/2022	90	99.00%	41.76
10	SOP-REY-FORTAMUN-026-2022-LP	Licitación Pública	Humayna Construcciones, S.A. de C.V.	Construcción e instalación de Canaletas en Acero Inoxidable, en Modulos de Filtros en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 6,214,924.91	\$ 6,213,009.12	\$ 1,663,902.74	\$ 4,349,106.38	PZA	12.00	300978	13 ORD	22/12/2021	6130	16/03/2022	13/06/2022	90	8.00%	30.00
11	SOP-REY-FORTAMUN-027-2022-LP	Licitación Pública	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	Rehabilitación de Modulo de clarificacon acelerada, en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la Colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 3,678,822.18	\$ 3,672,184.74	\$ 1,859,611.23	\$ 1,812,573.51	Lote	6.00	300978	13 ORD	22/12/2021	6130	16/03/2022	13/07/2022	120	55.00%	50.64
12	SOP-REY-FORTAMUN-035-2022-LP	Licitación Pública	Terracerias y Urbanismos Reví, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 12" de diametro en calle Brasilia entre calles Oriente y Makenzie; y calle Makenzie entre calles Brasilia y Montes de Oca en la colonia Delicias, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Delicias	\$ 4,110,175.05	\$ 3,814,024.60	\$ 1,148,917.62	\$ 2,665,106.98	ML	576.00	4012	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	02/07/2022	90	18.57%	30.12
13	SOP-REY-FORTAMUN-036-2022-LP	Licitación Pública	Terracerias y Urbanismos Reví, S.A. de C.V.	Construcción de Subcolector de aguas residuales de 18" de diametro en Bulevar Miguel Hidalgo entre Avenida San Jose y calle Vista Alegre; y calle Vista Alegre entre Bulevar Hidalgo y calle del Eden en la colonia Casa Bella, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Casa Bella	\$ 6,224,905.98	\$ 5,794,745.86	\$ 1,740,904.82	\$ 4,053,841.04	ML	518.00	19315	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	01/08/2022	120	35.00%	30.04
14	SOP-REY-FORTAMUN-037-2022-LP	Licitación Pública	Gonbar Proyectos S. de R.L de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 18" de diametro en Bulevar Naranjos Oriente entre calles Veracruz y Naranjos Sur; y calle Naranjos Sur entre Bulevar Naranjos Oriente y Ciudad Pemex en la colonia Petrolera, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Petrolera	\$ 3,091,891.67	\$ 3,084,801.57	\$ 1,665,772.16	\$ 1,419,029.41	ML	329.00	2946	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	02/07/2022	90	65.00%	54.00
15	SOP-REY-FORTAMUN-038-2022-LP	Licitación Pública	Alan Jesus Casas Rueda	Construcción de Colector de aguas residuales de 24" de diametro en calle Acceso 2 entre calles Ribera del Sur y Praxedis Balboa en colonia Riberas de Rancho Grande, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Riberas de Rancho Grande	\$ 1,048,287.23	\$ 1,045,424.80	\$ 313,627.44	\$ 731,797.36	ML	68.00	6064	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	02/06/2022	60	97.00%	30.00
16	SOP-REY-FORTAMUN-039-2022-LP	Licitación Pública	Inovación y Construcción de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 24" de diametro en calle Lateral Norte de Canal Rodhe entre calles Manuel Barragan y J. Herrera en la colonia el Olmo, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	El Olmo	\$ 1,940,432.77	\$ 1,938,619.94	\$ 603,171.56	\$ 1,335,448.38	ML	178.00	4420	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	02/07/2022	90	75.19%	31.11

Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2022

Con corte al 30 de Junio del 2022																				
No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Periodo de Ejecución de la Obra			Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Días	Físico	Financiero
35	SOP-REY-FORTAMUN-087-2022-LP	Licitación Pública	Tecnología y Proyectos ACAMM, S.A. de C.V.	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Encinos (Juarez) entre calles Bellavista y Alvaro Obregón en la colonia Casa Bella; calle Fresno (Zaragoza) entre calles Bellavista y Alvaro Obregón en la colonia Privada del Norte; y calle Alvaro Obregón entre calles Miguel Hidalgo y Benito Juarez en la colonia García Rojas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Casa Bella, Privada del Norte, García Rojas, La Cañada	\$ 1,454,925.33	\$ 1,452,252.65	\$ -	\$ 1,452,252.65	ML	402.50	1101	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/10/2022	90	0.00%	-
36	SOP-REY-FORTAMUN-088-2022-LP	Licitación Pública	RZ Servicios, S.A. de C.V.	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Panuco entre Bulevar Naranjos Oriente y calle Reynosa en la colonia Petrolera; Avenida Reynosa entre calles Veracruz y Panuco en la colonia Petrolera; y calle Nicolas Bravo entre calles Zaragoza y Morelos en la colonia Zona Centro del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Petrolera, Zona Centro	\$ 1,387,829.52	\$ 1,379,253.68	\$ -	\$ 1,379,253.68	ML	412.50	731	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/10/2022	90	0.00%	-
37	SOP-REY-FORTAMUN-089-2022-LP	Licitación Pública	Edificaciones AT, S.A. de C.V.	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en Callejones 1 y 2 entre Bulevar las Fuentes y calle Elias Piña en la colonia las Fuentes, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes	\$ 1,201,312.21	\$ 1,192,407.64	\$ -	\$ 1,192,407.64	ML	413.00	731	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/09/2022	60	0.00%	-
38	SOP-REY-FORTAMUN-091-2022-LP	Licitación Pública	Tecnología y Proyectos ACAMM, S.A. de C.V.	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Manuel Barragan entre calles Lopez Mateos y Cuauhtemec en la colonia Vicente Guerrero; calle Seis entre calles Cuauhtemec y Virreyes en el Fraccionamiento los Virreyes; calle Retorno Uno entre calles Cuauhtemec y Virreyes en el Fraccionamiento los Virreyes del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Vicente Guerrero, Los Virreyes	\$ 1,629,594.20	\$ 1,627,756.90	\$ -	\$ 1,627,756.90	ML	447.50	713	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/10/2022	90	0.00%	-
39	SOP-REY-FORTAMUN-092-2022-LP	Licitación Pública	Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juarez y Porfirio Diaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Zona Centro	\$ 77,000,000.00	\$ 39,960,434.57	\$ -	\$ 39,960,434.57	M2	7438.46	704767	13 ORD	22/12/2021	6220	04/07/2022	20/12/2022	170	0.00%	-
						\$ 253,843,800.74	\$ 205,901,521.12	\$ 33,602,582.73	\$ 172,298,838.39			3550583								


ARQ. NOEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ
Coordinadora General de Fondos Municipales


COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2021-2024