

Segundo Informe Trimestral al 30 de Junio de 2017

No. de Obra	N° de Contrato	Colonia	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra	Monto Aprobado por Cabildo [Acta N° 19] 10 de Marzo de 20147	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Saldo por Ejercer	Metas / Cantidad			Plazo de Ejecución			Beneficiados		% de Avance	
									Unidad de Medida	Programada	Ejercida	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Financiero
1	SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP	Fraccionamiento Reynosa	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Avenida 20 de Noviembre entre Carretera a Rio Bravo y Calle Rómulo Tijerina	\$ 17,669,488.91	\$ 17,302,837.87	\$ 5,190,851.36	\$ 12,111,985.51	M2	17,496.15	689.34	26-may-17	22-oct-17	150	Personas	7,886	4%	30%
2	SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP	Unidad Obrera	Ductos Mantenimiento y Construcciones Gasexa, S.A de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle 12 entre Zacatecas y Avenida Revolución	\$ 1,550,826.19	\$ 1,479,519.36	\$ 443,855.81	\$ 1,035,663.55	M2	1,227.26	36.81	26-may-17	23-ago-17	90	Personas	455	3%	30%
3	SOP-REY-FORTAMUN-005-2017-LP	Fracc. Balcones de Alcalá	Cuva Construcciones, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Pico Broad entre Abedul y Viaducto Reynosa	\$ 4,051,000.00	\$ 3,849,165.95	\$ 1,154,749.79	\$ 2,694,416.16	M2	4,850	436.50	26-may-17	22-sep-17	120	Personas	1,061	9%	30%
4	SOP-REY-FORTAMUN-010-2017-LP	Pedro J. Méndez	Humanaya Construcciones, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Enrique Canseco entre Calle Segunda y Calle 21	\$ 14,087,554.03	\$ 14,084,901.99	\$ 4,225,470.60	\$ 9,859,431.39	M2	9,832.00	688.24	26-may-17	22-oct-17	150	Personas	4,133	7%	30%
5	SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP	Fraccionamiento Reynosa	GITSA Grupo Inmobiliario de Tamaulipas, S.A de C.V	Construcción de Drenaje Pluvial Entubado en Calle AC Villarreal y Calle Dorina entre 20 de Noviembre y General Rodríguez	\$ 2,712,445.97	\$ 2,675,933.32	\$ 802,780.00	\$ 1,873,153.32	M2	1,417.14	0.00	29-may-17	26-ago-16	90	Personas	3,771	0%	30%
6	SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP	Lampacitos	JF Konstruyendo, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Rómulo Tijerina entre Zacatecas y Campeche	\$ 5,772,000.00	\$ 5,756,463.69	\$ -	\$ 5,756,463.69	M2	4,810	0.00	29-jun-17	26-oct-17	120	Personas	1,781	0%	0%
7	SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP	Fracc. Balcones de Alcalá	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A de C.V	Revestimiento de Cubeta de Drenaje Pluvial en Boulevard Alcalá entre Calichera y Calle 20 de Noviembre; Boulevard Villa Esmeralda entre 20 de Noviembre y Canal Rodhe	\$ 12,500,000.00	\$ 12,366,649.71	\$ -	\$ 12,366,649.71	ML	2,410	0.00	29-jun-17	25-nov-17	150	Personas	26,020	0%	0%