

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2018
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN

Tercer trimestre con corte al 30 de septiembre de 2018

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 66) 20 de Abril de 2018	Monto Contratado (Con IVA)	Monto (Convenio de Ampliación)	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas / Cantidad			Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de aplacion)	Fecha Real de Conclusion	Beneficiados (Personas)		% de Avance	
											Unidad de Medida	Programada	Ejercida	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días			Cantidad	Físico	Financiero	
1	SOP-REY-FORTAMUN-001-2018-IR	Invitación por lo menos a tres personas	Antonio J. Bermudez y El Anhelito	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Colector (Drenaje Cálido) por eventualidad emergente en la Avenida Americo Villarreal entre las calles Jacarandas y Ayuntamiento, Incluye Reposición de Red Hidráulica y Sanitaria; Pavimentación Hidráulica en Avenida Américo Villarreal entre las calles Caobas y Ayuntamiento, Colonias Antonio J. Bermudez y el Anhelito, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 12,274,263.53	\$ 12,336,307.80	\$ 7,900,250.00	\$ 11,840,233.37	\$ 8,396,324.43	ML	4,623.00	5,057.88	06-mar-18	23-jun-18	110	60	22-ago-18	9,732	100.00%	58.50%	
2	SOP-REY-FORTAMUN-003-2018-LP	Licitación Pública	Cumbres	Transportaciones y Construcciones Tamaulpecos, S.A. de C.V.	Pavimentación Asfáltica en calle Circunvalación 8 entre las calles Poniente Uno y Mil Cumbres, Colonia Cumbres, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 5,012,643.75	\$ 4,492,315.04	\$ -	\$ 4,414,576.26	\$ 77,738.78	M2	5,652.94	5,652.94	20-mar-18	17-jul-18	120			366	100.00%	98.27%	
3	SOP-REY-FORTAMUN-004-2018-LP	Licitación Pública	Benito Juárez	RT Hogares, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Montealban entre Avenida las Torres y calle Guelatao, Colonia Benito Juarez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 5,268,030.00	\$ 5,025,068.37	\$ -	\$ 4,697,290.62	\$ 327,777.75	M2	4,857.30	4,857.30	20-mar-18	17-jul-18	120			891	100.00%	93.48%	
4	SOP-REY-FORTAMUN-005-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Transportaciones y Construcciones Tamaulpecos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidraulica en calle Pino entre las calles Río Kasal y Río Amazonas, Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 9,771,265.00	\$ 8,251,546.48	\$ -	\$ 7,682,288.35	\$ 569,258.13	M2	8,951.15	8,951.15	20-mar-18	17-jul-18	120			1,010	100.00%	93.10%	
5	SOP-REY-FORTAMUN-006-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Villa Esmeralda	Construcciones Guerra Garza, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Plata entre Calles Villa Esmeralda y Minas de Esmeralda, Fraccionamiento Villa Esmeralda, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 2,803,746.47	\$ 2,786,449.54	\$ -	\$ 2,773,297.30	\$ 13,152.24	M2	2,266.35	2,266.35	20-mar-18	17-jun-18	90			2,033	100.00%	99.53%	
6	SOP-REY-FORTAMUN-007-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Villas de la Joya	Ingeniería y Proyectos de Construcción, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Punta Arenas entre Avenida la Joya y calle Plata, Fraccionamiento Villas de la Joya, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 6,649,500.00	\$ 6,632,413.27	\$ -	\$ 4,197,379.02	\$ 2,435,034.25	M2	6,045.00	6,045.00	20-mar-18	17-jul-18	120			2,356	100.00%	63.29%	
7	SOP-REY-FORTAMUN-024-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento San Valentín	Transportaciones y Construcciones Tamaulpecos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Asfaltica en Boulevard San Valentin entre las calles Flor de Cactus y Flor de Artemisas, Fraccionamiento San Valentin, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 4,696,650.00	\$ 3,584,583.22	\$ -	\$ 3,499,680.36	\$ 84,902.86	M2	5,218.50	5,218.50	21-mar-18	18-jul-18	120			5,057	100.00%	97.63%	
8	SOP-REY-FORTAMUN-025-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Boulevard Alcalá, Cuerpo Sur entre las calles Río Ebro y Río Kasal, Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 9,229,020.00	\$ 6,689,420.93	\$ -	\$ 4,827,499.47	\$ 1,861,921.46	M2	8,458.20	8,458.20	02-abr-18	30-jul-18	120			5,939	100.00%	72.17%	

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2018
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN

Tercer trimestre con corte al 30 de septiembre de 2018

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 66) 20 de Abril de 2018	Monto Contratado (Con IVA)	Monto (Convenio de Ampliación)	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas / Cantidad			Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de aplicación)	Fecha Real de Conclusión	Beneficiados (Personas)	% de Avance	
											Unidad de Medida	Programada	Ejercida	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días				Cantidad	Físico
9	SOP-REY-FORTAMUN-026-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Terracerías y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Boulevard Alcalá, Cuerpo Sur entre las calles Everest y Pico Broad, Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 5,401,240.00	\$ 5,337,180.07	\$ -	\$ 4,356,222.26	\$ 980,957.81	M2	4,978.40	4,978.40	02-abr-18	30-jul-18	120			3,865	100.00%	81.62%
10	SOP-REY-FORTAMUN-027-2018-LP	Licitación Pública	Los Virreyes	EVZACE, S.A. de C.V.	Reparación de Áreas Dañadas en Superficie de Rodamiento de calle Cuarta entre Avenida Virreyes y Calle Nogal, Colonia los Virreyes, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 598,500.00	\$ 593,972.99	\$ -	\$ 592,908.11	\$ 1,064.88	M2	665.00	625.91	02-abr-18	30-jun-18	90			661	100.00%	99.82%
11	SOP-REY-FORTAMUN-049-2018-LP	Licitación Pública	Villa Diamante	Edificadora Valle Alto, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimento en Circuito Tigre Ubicado entre Paseo Bagdad y Circuito Laguna del Champayan, Colonia Villa Diamante, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 1,606,500.00	\$ 1,410,828.80	\$ -	\$ 522,373.82	\$ 888,454.98	M2	3,213.00	3,213.00	20-abr-18	18-jul-18	90			296	100.00%	37.03%
12	SOP-REY-FORTAMUN-051-2018-IR	Invitación por lo menos a tres personas	Fraccionamiento Reynosa	Roberto Nevarez Millan	Reparación de Drenaje caído en calle Blanca entre las calles Ruben y 20 de Noviembre, Fraccionamiento Reynosa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 500,000.00	\$ 499,890.93	\$ -	\$ 149,967.28	\$ 349,923.65		327.00	327.00	18-may-18	05-ago-18	80			507	100.00%	30.00%
13	SOP-REY-FORTAMUN-052-2018-IR	Invitación por lo menos a tres personas	Fraccionamiento Reynosa	Roberto Nevarez Millan	Reparación de drenaje caído en calle Rosita entre las calles Ruben y 20 de Noviembre, Fraccionamiento Reynosa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 500,000.00	\$ 499,834.67	\$ -	\$ 149,950.40	\$ 349,884.27		327.00	327.00	18-may-18	05-ago-18	80			352	100.00%	30.00%
14	SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP	Licitación Pública	Benito Juárez	DUCONE, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle Jose Maria Arteaga entre las calles Pochutla y Tlaxiaco, Colonia Benito Juárez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 2,103,000.00	\$ 2,097,335.48	\$ -	\$ 629,200.64	\$ 1,468,134.84	M2	1,980.00	396.00	18-may-18	15-ago-18	90			619	20.00%	30.00%
15	SOP-REY-FORTAMUN-080-2018-IR	Invitación por lo menos a tres personas	Santa Fé y la Presa	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Colector en calle Francisco I Madero entre calles 21 de Marzo y 2 de Febrero, calle 2 de Febrero entre calles Francisco I Madero y Rodolfo Garza Cantu, calle Rodolfo Garza Cantu entre calles 2 de Febrero y Matamoros en colonias Santa Fe, y la Presa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 14,168,891.03	\$ 14,164,901.29	\$ -	\$ 4,328,487.27	\$ 9,836,414.02	ML	662.00	662.00	25-may-18	11-sep-18	110			3,317	100.00%	30.56%
16	SOP-REY-FORTAMUN-092-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento la Joya	Arte y Servicios de Decoración Monterrey, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimento en Avenida la Joya en diferentes tramos entre las calles Rubi y Boulevard Villa Esmeralda, Fraccionamiento la Joya, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 2,690,800.00	\$ 2,690,314.87	\$ -	\$ 807,094.46	\$ 1,883,220.41	M2	2,500.00	2,375.00	21-may-18	18-ago-18	90			4,473	95.00%	30.00%

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2018
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN

Tercer trimestre con corte al 30 de septiembre de 2018

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 66) 20 de Abril de 2018	Monto Contratado (Con IVA)	Monto (Convenio de Ampliación)	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas / Cantidad			Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de aplicación)	Fecha Real de Conclusión	Beneficiados (Personas)		% de Avance	
											Unidad de Medida	Programada	Ejercida	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días			Cantidad	Físico	Financiero	
17	SOP-REY-FORTAMUN-109-2018-LP	Licitación Pública	San Antonio	Kawac Construcciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Subcolectores (Drenaje Caldo) en los tramos: Calle Honduras, entre calles el Salvador y Honduras, colonia la Cañada, calle Oriente 2 entre Sur 2 y Sur 1 colonia las Cumbres, calle Tacubaya entre Humboldt y Norte 2, colonia San Antonio, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$ 851,994.46	\$ 696,971.41	\$ -	\$ 209,091.42	\$ 487,879.99	ML	260.30	193.43	01-jun-18	08-sep-18	100			15,251	74.31%	30.00%	
18	SOP-REY-FORTAMUN-117-2018-LP	Licitación Pública	Del Prado y El Círculo	Constructora Serna Garza, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Atarjeas (Drenaje Caldo) con tubo PVC sanitario serie métrica (Serie-20) de 8" de diámetro en algunas calles de las colonias del Prado y el Círculo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$ 1,103,858.42	\$ 1,102,548.20	\$ -	\$ 736,600.41	\$ 365,947.79	ML	423.40	423.40	01-jun-18	08-sep-18	100			3,445	100.00%	66.81%	
19	SOP-REY-FORTAMUN-128-2018-LP	Licitación Pública	Ciudad	Rigoberto Gabriel Gonzalez Leal	Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos en Diferentes Vialidades en Diferentes Colonias del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 6,614,138.18	\$ 6,614,074.10	\$ -	\$ 5,892,110.71	\$ 721,963.39	1	LOTE		15-jun-18	12-sep-18	90			Ciudad	70.00%	89.08%	
20	SOP-REY-FORTAMUN-139-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	Pavimentación Asfáltica en calle Boulevard Alcalá Cuerpo Sur Continuación de Boulevard entre las calles Veintuno Oeste y Parque de Alcalá, Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 1,899,000.00	\$ 1,899,173.66	\$ -	\$ 1,140,300.43	\$ 758,873.23	M2	2,110.00	2,110.00	22-jun-18	19-sep-18	90			8,954	100.00%	60.04%	
21	SOP-REY-FORTAMUN-154-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Silvia Enid Garza Ibarra	Continuación de Pavimentación Asfáltica en Calle Blvd. Alcalá Cuerpo Sur (acceso) entre Rotonda y acceso a planta maquiladora (Privada)	\$ 516,300.00	\$ 515,576.20	\$ -	\$ 154,672.86	\$ 360,903.34	M2	657.00	394.20	06-jul-18	13-sep-18	70			8,954	60.00%	30.00%	
22	SOP-REY-FORTAMUN-155-2018-LP	Licitación Pública	15 de Enero	RT Hogares, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle 31 de Diciembre entre Calles 12 de Marzo y 18 de Marzo	\$ 4,123,700.00	\$ 4,121,610.34	\$ -	\$ 1,236,483.10	\$ 2,885,127.24	M2	3,817.00	862.64	06-jul-18	23-sep-18	80			265	22.60%	30.00%	
23	SOP-REY-FORTAMUN-156-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Reynosa	Construcciones Flogaca, S.A de C.V	Construcción de Drenaje Pluvial en Calle Don Elias entre Calles Deydi y Dorina	\$ 1,722,900.00	\$ 1,721,323.29	\$ -	\$ 516,396.99	\$ 1,204,926.30		527.00	527.00	06-jul-18	23-sep-18	80			2,226	100.00%	30%	
24	SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP	Licitación Pública	Ampliación Delicias	Infraestructuras San Gabriel, S. de R.L. de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Presa de la Amistad entre Calles Esther y Brasília	\$ 6,812,500.00	\$ 6,802,055.12	\$ -	\$ 2,040,616.54	\$ 4,761,438.58	M2	5,510.00	490.39	13-jul-18	30-sep-18	80			384	8.90%	30.00%	
25	SOP-REY-FORTAMUN-178-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Robles entre Calles Pico Broad y Canal Rodhe	\$ 8,808,800.00	\$ 8,808,065.99	\$ -	\$ 2,642,419.80	\$ 6,165,646.19	M2	8,008.00	1,201.20	13-jul-18	30-sep-18	80			566	15.00%	30.00%	
26	SOP-REY-FORTAMUN-211-2018-LP	Licitación Pública	Actrices Mexicanas	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A de C.V	Pavimentación Asfáltica en Calle Acceso Actrices Mexicanas entre Calles Carretera a Nuevo Laredo y Limite de Colonia	\$ 3,913,600.00	\$ 3,912,306.20	\$ -	\$ 1,214,631.10	\$ 2,697,675.10	M2	5,698.00	1,139.60	02-ago-18	30-sep-18	60			743	20.00%	31.05%	
27	SOP-REY-FORTAMUN-212-2018-LP	Licitación Pública	Benito Juárez	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Miguel Negrete entre Calles Huautla y Margarita Maza de Juárez y Miguel Negrete entre Calles Tuxtepec y Tlaxiaco	\$ 6,727,600.00	\$ 6,725,680.49	\$ -	\$ 2,572,422.85	\$ 4,153,257.64	M2	6,116.00	2,752.20	02-ago-18	30-sep-18	60			865	45.00%	38.25%	
28	SOP-REY-FORTAMUN-213-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Villas de la Joya	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Punta Diamante entre Calles Avenida la Joya y 20 de Noviembre	\$ 3,077,250.00	\$ 3,076,785.10	\$ -	\$ 923,035.53	\$ 2,153,749.57	M2	2,797.50	2,797.50	02-ago-18	30-sep-18	60			2,247	100.00%	30.00%	

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2018
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN

Tercer trimestre con corte al 30 de septiembre de 2018

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 66) 20 de Abril de 2018	Monto Contratado (Con IVA)	Monto (Convenio de Ampliación)	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas / Cantidad			Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de apliación)	Fecha Real de Conclusion	Beneficiados (Personas)	% de Avance	
											Unidad de Medida	Programada	Ejercida	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días			Cantidad	Físico	Financiero
29	SOP-REY-FORTAMUN-214-2018-LP	Licitación Pública	Emiliano Zapata	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimento en Calle Nicolas Bravo entre Calles Avenida las Torres y Heriberto Deandar Amador	\$ 3,042,600.00	\$ 3,041,596.32	\$ -	\$ 912,478.90	\$ 2,129,117.42	M2	5,196.00	4,156.80	02-ago-18	30-sep-18	60			732	80.00%	30.00%
30	SOP-REY-FORTAMUN-215-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Villa Esmeralda	Garrod Comercializadora y Prestadora de Servicios, SA de CV	Pavimentación Hidráulica en Calle Blvd. Villa Esmeralda entre Calles Avenida la Joya y Lateral del Canal	\$ 12,326,600.00	\$ 12,321,735.82	\$ -	\$ 3,696,520.75	\$ 8,625,215.07	M2	11,206.00	2,241.20	02-ago-18	30-sep-18	60			13,750	20.00%	30.00%
TOTAL						\$ 149,970,890.84	\$ 146,352,115.99	\$ 7,900,250.00	\$ 79,356,230.38	\$ 66,995,885.61											

ATENTAMENTE:

LIC. SANDRA PALACIOS VILLARREAL
ENLACE DE LA COORDINACION GENERAL
DE FONDOS MUNICIPALES


COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA