

Tercer Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2022

Con corte al 30 de Junio del 2022

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Periodo de Ejecución de la Obra			Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de act. de cabildo	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Físico	Financiero
1	SOP-REY-FORTAMUN-001-2022-LP	Licitación Pública	Internacional de Bienes, Servicios e Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicio de Laboratorio de Control de Calidad para todo el Programa de Obra Publica del Ejercicio 2022 para el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ciudad	\$ 8,500,000.00	\$ 8,465,412.77	\$ 2,007,498.82	\$ 6,457,913.95	N/A	0.00	704767	13 ORD	22/12/2021	6190	21/02/2022	23/12/2022	306	44.00%	23.71
2	SOP-REY-FORTAMUN-002-2022-LP	Licitación Pública	Gdantori, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de Aguas Residuales de 24" de diámetro en calle Libertad entre calles Cedro y Olmos en la colonia del Valle, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Del Valle	\$ 1,350,308.90	\$ 1,244,302.87	\$ 1,183,003.99	\$ 61,298.88	ML	109.00	1861	13 ORD	22/12/2021	6130	21/02/2022	21/04/2022	60	100.00%	95.07
3	SOP-REY-FORTAMUN-011-2022-LP	Licitación Pública	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 18" de diametro en calle San Luis Potosi entre calles Nuevo Leon y Nayarit; San Luis Potosi entre calles Prof. Anibal Perez Gonzalez y Monterrey en la colonia Rodriguez, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Rodriguez	\$ 4,596,942.68	\$ 4,437,429.26	\$ 3,114,613.49	\$ 1,322,815.77	ML	435.00	12300	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/06/2022	120	100.00%	70.19
4	SOP-REY-FORTAMUN-012-2022-LP	Licitación Pública	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 18" de diametro en calle Gomez Farias entre calles Juan Jose de la Garza y Emilio Portes Gil en la colonia Reserva Territorial Campestre, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Reserva Territorial Campestre	\$ 4,054,007.74	\$ 4,048,342.57	\$ 1,686,676.89	\$ 2,361,665.68	ML	428.00	3519	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/06/2022	120	100.00%	41.66
5	SOP-REY-FORTAMUN-013-2022-LP	Licitación Pública	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	Construcción de Subcolector de aguas residuales de 12" de diametro en Bulevar las Fuentes entre calles Pekin y Rio San Juan en la colonia las Fuentes Sección Lomas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes Sección Lomas	\$ 3,239,741.03	\$ 3,239,670.36	\$ 2,361,511.01	\$ 878,159.35	ML	679.00	4035	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/06/2022	120	100.00%	72.89
6	SOP-REY-FORTAMUN-014-2022-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 30" de diametro en Bulevar las Fuentes entre calles Circuito Independencia Sur y Rio San Juan en la colonia las Fuentes Sección Lomas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes Sección Lomas	\$ 8,110,041.54	\$ 8,109,043.86	\$ 7,702,750.54	\$ 406,293.32	ML	520.00	18308	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/06/2021	120	100.00%	94.99
7	SOP-REY-FORTAMUN-015-2022-LP	Licitación Pública	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 24" de diametro desde Caja Rompedora ubicada en calle Torre de Pisa entre calles Torres Eiffel y Torre Golden, en la colonia las Torres; Continuando en calle Septima entre calles Torre Golden y Guadalupe Victoria en las colonias las Torres y el Olmo, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Torres , El Olmo	\$ 2,849,851.56	\$ 2,849,171.76	\$ 1,361,442.42	\$ 1,487,729.34	ML	234.00	15857	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/06/2022	120	100.00%	47.78
8	SOP-REY-FORTAMUN-016-2022-LP	Licitación Pública	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 24" de diametro en calle Cuarta entre calles Bocanegra y Victoria en la colonia el Olmo, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	El Olmo	\$ 636,987.06	\$ 625,649.06	\$ 623,252.91	\$ 2,396.15	ML	69.00	4420	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	29/04/2022	60	100.00%	99.62
9	SOP-REY-FORTAMUN-025-2022-LP	Licitación Pública	Materiales y Equipos para Desarrollos Industriales, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica Incluyendo Drenaje Sanitario en calle Blanca entre calles Rosario Castellanos y Sor Juana Ines de la Cruz en la colonia Ampliación Villa del Roble, del Municipio de Reynosa, Tamaulapas.	Ampliacion Villas del Roble	\$ 2,666,792.00	\$ 2,665,983.10	\$ 2,168,236.16	\$ 497,746.94	M2	1920.00	281	13 ORD	22/12/2021	6140	16/03/2022	13/06/2022	90	100.00%	81.33
10	SOP-REY-FORTAMUN-026-2022-LP	Licitación Pública	Humayna Construcciones, S.A. de C.V.	Construcción e instalación de Canaletas en Acero Inoxidable, en Módulos de Filtros en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 6,214,924.91	\$ 6,213,009.12	\$ 6,151,486.48	\$ 61,522.64	PZA	12.00	300978	13 ORD	22/12/2021	6130	16/03/2022	13/06/2022	90	100.00%	99.01
11	SOP-REY-FORTAMUN-027-2022-LP	Licitación Pública	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	Rehabilitación de Módulo de clarificación acelerada, en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la Colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 3,678,822.18	\$ 3,672,184.74	\$ 2,360,488.27	\$ 1,311,696.47	Lote	6.00	300978	13 ORD	22/12/2021	6130	16/03/2022	13/07/2022	120	100.00%	64.28
12	SOP-REY-FORTAMUN-035-2022-LP	Licitación Pública	Terracerías y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 12" de diametro en calle Brasilia entre calles Oriente y Makenzie; y calle Makenzie entre calles Brasilia y Montes de Oca en la colonia Delicias, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Delicias	\$ 4,110,175.05	\$ 3,814,024.60	\$ 2,887,332.62	\$ 926,691.98	ML	576.00	4012	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	02/07/2022	90	99.50%	75.70
13	SOP-REY-FORTAMUN-036-2022-LP	Licitación Pública	Terracerías y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	Construcción de Subcolector de aguas residuales de 18" de diametro en Bulevar Miguel Hidalgo entre Avenida San Jose y calle Vista Alegre; y calle Vista Alegre entre Bulevar Hidalgo y calle del Eden en la colonia Casa Bella, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Casa Bella	\$ 6,224,905.98	\$ 5,794,745.86	\$ 2,358,192.89	\$ 3,436,552.97	ML	518.00	19315	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	01/08/2022	120	100.00%	40.70

Tercer Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2022

Con corte al 30 de Junio del 2022

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas			Autorización		Pérdida Presupuestal específica	Período de Ejecución de la Obra			Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acts de calificación	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Físico	Ejecucion
14	SOP-REY-FORTAMUN-037-2022-LP	Licitación Pública	Gonbar Proyectos S. de R.L de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 18" de diametro en Bulevar Naranjos Oriente entre calles Veracruz y Naranjos Sur; y calle Naranjos Sur entre Bulevar Naranjos Oriente y Ciudad Pemex en la colonia Petrolera, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Petrolera	\$ 3,091,891.67	\$ 3,084,801.57	\$ 1,831,685.02	\$ 1,253,116.55	ML	329.00	2946	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	02/07/2022	90	100.00%	\$9.38
15	SOP-REY-FORTAMUN-038-2022-LP	Licitación Pública	Alan Jesus Casas Rueda	Construcción de Colector de aguas residuales de 24" de diametro en calle Acceso 2 entre calles Ribera del Sur y Praxedis Balboa en colonia Riberas de Rancho Grande, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Riberas de Rancho Grande	\$ 1,048,287.23	\$ 1,045,424.80	\$ 378,745.33	\$ 666,679.47	ML	68.00	6064	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	02/06/2022	60	100.00%	\$6.23
16	SOP-REY-FORTAMUN-039-2022-LP	Licitación Pública	Inovación y Construcción de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 24" de diametro en calle Lateral Norte de Canal Rodhe entre calles Manuel Barragan y J. Herrera en la colonia el Olmo, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	El Olmo	\$ 1,940,432.77	\$ 1,938,619.94	\$ 1,631,386.69	\$ 307,233.25	ML	178.00	4420	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	02/07/2022	90	100.00%	\$4.15
17	SOP-REY-FORTAMUN-040-2022-LP	Licitación Pública	Multiservicios MacroRey, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Lineas (Gemelas) de 18" de diametro, en Acero al Carbon, para conducción de agua cruda a gravedad en salida de Tanque de Usos Múltiples (Lineas Alimentadoras de Planta Benito Juárez) en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 4,350,690.05	\$ 3,249,236.87	\$ 1,653,027.25	\$ 1,596,209.62	Lote	1.00	134415	93 ORD	26/02/2021	6130	04/04/2022	01/08/2022	120	98.00%	\$0.87
18	SOP-REY-FORTAMUN-047-2022-LP	Licitación Pública	Multiservicios y Construcciones Zesa, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 18" de diametro en Bulevar Miguel Hidalgo entre calles Segundo Centenario y Río Mante en las colonias Simon Rodriguez, Roma, del Valle, Rosita y Ayuntamiento, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Simon Rodriguez, Roma, Del Valle, Rosita, Ayuntamiento	\$ 7,105,706.51	\$ 7,064,381.51	\$ 5,432,488.21	\$ 1,631,893.30	ML	722.00	6300	13 ORD	22/12/2021	6130	18/04/2022	15/08/2022	120	98.00%	\$6.90
19	SOP-REY-FORTAMUN-048-2022-LP	Licitación Pública	CUVA Construcciones, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de aguas residuales de 30" de diametro en calles Tercera entre calles Victoria e Hidalgo; calle Hidalgo entre calles Tercera y Cuarta; y calle Cuarta entre calles Victoria e Hidalgo en la colonia el Olmo, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	El Olmo	\$ 5,066,167.06	\$ 4,044,794.53	\$ 2,382,165.87	\$ 1,662,628.66	ML	224.00	9292	13 ORD	22/12/2021	6130	18/04/2022	16/07/2022	90	81.65%	\$8.89
20	SOP-REY-FORTAMUN-053-2022-LP	Licitación Pública	Suma Estudio Urbano, S.A. de C.V.	Plan Maestro de Vialidad y Trafico de las Principales Vialidades del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Cludad	\$ 4,500,000.00	\$ 4,499,357.19	\$ 2,263,853.15	\$ 2,235,504.04			704767	13 ORD	22/12/2021	6190	02/05/2022	28/10/2022	180	80.90%	\$0.32
22	SOP-REY-FORTAMUN-067-2022-LP	Licitación Pública	Roberto Aviles Rosales	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Alfonso Reyes entre calles Ricardo Palmerín y Pablo Neruda en la colonia Narciso Mendoza; calle Carlos A. Madrazo entre calles Flores Magon y calle 20 en la colonia 5 de Diciembre; calle Lima entre calles Hawai y Venecia en la colonia la Cañada; calle Felix Marquina entre calles Fundadores y Mozart en la colonia Modulo 2000 del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Narciso Mendoza, 5 de Diciembre, La Cañada, Modulo 2000	\$ 2,680,318.35	\$ 2,584,923.83	\$ 1,011,335.62	\$ 1,573,588.21	ML	663.70	1655	13 ORD	22/12/2021	6130	01/06/2022	28/09/2022	120	58.00%	\$9.12
23	SOP-REY-FORTAMUN-068-2022-LP	Licitación Pública	Soluciones en Administración y Evaluación, S.C.	Estudios y Proyectos de Agua Potable, Drenaje Pluvial y Alcantarillado Sanitario para el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Cludad	\$ 23,000,000.00	\$ 22,956,055.85	\$ 8,223,770.51	\$ 14,732,285.34			704767	13 ORD	22/12/2021	6190	01/06/2022	28/09/2022	120	55.00%	\$5.82
24	SOP-REY-FORTAMUN-069-2022-LP	Licitación Pública	Construcción Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Privada Hidalgo entre calles Zaragoza y Matamoros; Callejon Jalisco entre calles Zacatecas y Occidental; calle Chihuahua entre calles Queretaro y Nayarit; calle Aguascalientes entre calles Veracruz y Colima; calle Merida entre calles Heron Ramirez y Chihuahua; y calle Merida entre Heron Ramirez y Aguascalientes, todas en la colonia Rodriguez, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Rodriguez	\$ 1,871,577.55	\$ 1,785,436.94	\$ 535,631.08	\$ 1,249,805.86	ML	539.50	2232	13 ORD	22/12/2021	6130	20/06/2022	17/09/2022	90	68.00%	\$0.00
25	SOP-REY-FORTAMUN-070-2022-LP	Licitación Pública	Alan Jesus Casas Rueda	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Manuel M. Ponce entre calles Amado Nervo y Laredo en la colonia Leal Puente; calle Sor Juana I. Cruz entre calles Amado Nervo y Laredo en la colonia Cavazos; calle Colegio Militar entre calles Honduras y Lopez Mateos en la colonia Lazaro Cardenas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Leal Puente, Cavazos, Lazaro Cardenas	\$ 1,072,309.32	\$ 1,071,880.57	\$ 321,564.17	\$ 750,316.40	ML	338.00	2522	13 ORD	22/12/2021	6130	20/06/2022	17/09/2022	90	53.00%	\$0.00
26	SOP-REY-FORTAMUN-071-2022-LP	Licitación Pública	Alan Jesus Casas Rueda	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Margarita Maza de Juarez entre calles Ixtepey y Berriozabal en la colonia Benito Juarez, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Benito Juárez	\$ 684,099.32	\$ 682,626.37	\$ 204,787.91	\$ 477,838.46	ML	185.20	1326	13 ORD	22/12/2021	6130	20/06/2022	18/08/2022	60	100.00%	\$0.00
27	SOP-REY-FORTAMUN-072-2022-LP	Licitación Pública	Alan Jesus Casas Rueda	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calles San Luis Potosí entre calles Merida y Guadaluajara; calle Chihuahua entre calles Prof. Anibal Perez Gonzalez y Saltillo; calle Saltillo entre calles Chihuahua y Occidental; Emilio Carranza entre calles Panuco y Occidental; calle Occidental entre calles Emilio Carranza y Nuevo Leon, todas en la colonia Rodriguez, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Rodriguez	\$ 3,195,393.19	\$ 3,189,379.16	\$ 956,813.75	\$ 2,232,565.41	ML	649.20	2690	13 ORD	22/12/2021	6130	20/06/2022	17/10/2022	120	22.00%	\$0.00

Tercer Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2022

Con corte al 30 de Junio del 2022

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Período de Ejecución de la Obra			Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	Nº. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Físico	Financiero
28	SOP-REY-FORTAMUN-080-2022-LP	Licitación Pública	Area Cimentaciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 6 ubicada en punto final oriente de calle Lomas de San Antonio en la colonia Modulo 2000, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Modulo 2000	\$ 22,152,200.53	\$ 17,236,623.67	\$ 5,170,987.10	\$ 12,065,636.57	LOTE	1.00	81436	13 ORD	22/12/2021	6130	01/07/2022	28/10/2022	120	57.00%	30.00
29	SOP-REY-FORTAMUN-081-2022-LP	Licitación Pública	Terracerías y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 11 ubicada en calle Juan Granados entre calles Torre Poniente y Torre de Babel en la colonia las Torres, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Torres	\$ 8,287,011.23	\$ 7,712,299.16	\$ 2,313,689.75	\$ 5,398,609.41	LOTE	1.00	20359	13 ORD	22/12/2021	6130	01/07/2022	28/10/2022	120	35.00%	30.00
30	SOP-REY-FORTAMUN-082-2022-LP	Licitación Pública	Vladimir Espinoza Lopez	Rehabilitación de la Estación de Rebombeo de agua potable numero 64 ubicada en calle Flor de Lavanda entre calles de las Flores y Flor de la Paslon, en la colonia Ampliacion San Valentín, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ampliación San Valentín	\$ 5,415,490.36	\$ 4,483,745.61	\$ 1,994,324.38	\$ 2,489,421.23	LOTE	1.00	2665	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	31/10/2022	120	55.00%	44.48
31	SOP-REY-FORTAMUN-083-2022-LP	Licitación Pública	Construcciones Flogaca, S.A. de C.V.	Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 22 ubicada en Bulevar Puerta del Sol entre calles Punta el Potosí y Lateral Sur del Dren el Anhelio en la colonia Puerta del Sol, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Puerta del Sol	\$ 13,245,265.90	\$ 13,232,272.45	\$ 3,969,681.74	\$ 9,262,590.71	LOTE	1.00	75948	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	30/11/2022	130	42.00%	30.00
32	SOP-REY-FORTAMUN-084-2022-LP	Licitación Pública	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle General Ceniceros entre calles Hidalgo y Francisco Villa; calle Rubirosa entre calles Felipe Angeles y Arteaga; calle Chihuahua entre callejón Longoria y calle Felipe Angeles, en la colonia Aquiles Serdan; y calle Magnolia entre calles Pino y Privada Alamo de la colonia Ampliación Carmen Serdan del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Aquiles Serdán, Ampliación Carmen Serdan	\$ 1,155,745.53	\$ 1,154,533.56	\$ 819,833.10	\$ 334,700.46	ML	380.00	2880	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/10/2022	90	100.00%	71.01
33	SOP-REY-FORTAMUN-085-2022-LP	Licitación Pública	Alan Jesus Casas Rueda	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Galeana entre calles Tres Naciones y Sol de Mayo; calle Praxedis Balboa entre calles Sabino y Pino; calles Río Conchos entre calles Occidental y Río Sabinas; y calle San Jose entre calles Río Mante y Río Alamo, todas en la colonia Longoria, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Longoria	\$ 1,221,938.67	\$ 1,219,444.39	\$ 365,833.32	\$ 853,611.07	ML	369.40	2022	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/10/2022	90	5.10%	30.00
34	SOP-REY-FORTAMUN-086-2022-LP	Licitación Pública	Octavio Martínez Reyes	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Coyoluxauqui entre calles Tlaloc y Tonatlíuh Sur; Huitzilopochtli entre calles Coyoluxauqui y Tlaloc en el Fraccionamiento del Sol; calle Sol de Mayo entre calles San Jose y Tercera en la colonia Lomas; y calle Sierra Oriente entre calles Sierra Zapalname y Tamaulipas en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Del Sol, Lomas, Loma Linda	\$ 1,352,113.61	\$ 1,279,981.64	\$ 383,994.49	\$ 895,987.15	ML	383.50	2560	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/10/2022	90	54.00%	30.00
35	SOP-REY-FORTAMUN-087-2022-LP	Licitación Pública	Tecnología y Proyectos ACAMM, S.A. de C.V.	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Encinos (Juarez) entre calles Bellavista y Alvaro Obregón en la colonia Casa Bella; calle Fresno (Zaragoza) entre calles Bellavista y Alvaro Obregón en la colonia Privada del Norte; y calle Alvaro Obregón entre calles Miguel Hidalgo y Benito Juarez en la colonia García Rojas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Casa Bella, Privada del Norte, García Rojas, La Cañada	\$ 1,454,925.33	\$ 1,452,252.65	\$ 435,675.80	\$ 1,016,576.85	ML	402.50	1101	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/10/2022	90	7.00%	30.00
36	SOP-REY-FORTAMUN-088-2022-LP	Licitación Pública	RZ Servicios, S.A. de C.V.	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Panuco entre Bulevar Naranjos Oriente y calle Reynosa en la colonia Petrolera; Avenida Reynosa entre calles Veracruz y Panuco en la colonia Petrolera; y calle Nicolás Bravo entre calles Zaragoza y Morelos en la colonia Zona Centro del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Petrolera, Zona Centro	\$ 1,387,829.52	\$ 1,379,253.68	\$ 413,776.09	\$ 965,477.59	ML	412.50	731	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/10/2022	90	100.00%	30.00
37	SOP-REY-FORTAMUN-089-2022-LP	Licitación Pública	Edificaciones AT, S.A. de C.V.	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en Callejones 1 y 2 entre Bulevar las Fuentes y calle Elías Piña en la colonia las Fuentes, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes	\$ 1,201,312.21	\$ 1,192,407.64	\$ 552,629.92	\$ 639,777.72	ML	413.00	731	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/09/2022	60	80.00%	46.35
38	SOP-REY-FORTAMUN-091-2022-LP	Licitación Pública	Tecnología y Proyectos ACAMM, S.A. de C.V.	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Manuel Barragan entre calles Lopez Mateos y Cuauhtemoc en la colonia Vicente Guerrero; calle Seis entre calles Cuauhtemoc y Virreyes en el Fraccionamiento los Virreyes; calle Retorno Uno entre calles Cuauhtemoc y Virreyes en el Fraccionamiento los Virreyes del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Vicente Guerrero, Los Virreyes	\$ 1,629,594.20	\$ 1,627,756.90	\$ 488,327.07	\$ 1,139,429.83	ML	447.50	713	13 ORD	22/12/2021	6130	04/07/2022	01/10/2022	90	0.00%	30.00
39	SOP-REY-FORTAMUN-092-2022-LP	Licitación Pública	Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juarez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Zona Centro	\$ 77,000,000.00	\$ 39,960,434.57	\$ 11,988,130.36	\$ 27,972,304.21	M2	7438.46	704767	13 ORD	22/12/2021	6220	04/07/2022	20/12/2022	170	4.38%	30.00
40	SOP-REY-FORTAMUN-098-2022-LP	Licitación Pública	Inovación y Construcción de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Sustitución y Equipamiento de Múltiple de 30" de diametro de Acero al Carbón en AP-08 de Rebombeo Jarachina Norte en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 10,927,483.04	\$ 9,508,651.66	\$ 2,852,595.50	\$ 6,656,056.16	Lote	1.00	98872	13 ORD	22/12/2021	6130	01/08/2022	23/12/2022	145	1.00%	30.00
41	SOP-REY-FORTAMUN-099-2022-LP	Licitación Pública	Construervicios ERFA, S.A. de C.V.	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Andador K entre calles Río San Juan y Fuente de Diana en la colonia las Fuentes Sección Aztlan; calle 20 entre calles Río San Juan y Laguna de Chapala de la colonia las Fuentes Sección Aztlan; calle 19 entre calle Elías Piña y Bulevar las Fuentes en la colonia las Fuentes Sección Lomas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes Sección Aztlan, Las Fuentes Sección Lomas	\$ 1,641,223.06	\$ 1,640,515.45	\$ 492,154.64	\$ 1,148,360.81	ML	453.20	1403	13 ORD	22/12/2021	6130	01/08/2022	29/10/2022	90	65.00%	30.00

Tercer Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2022

Con corte al 30 de Junio del 2022

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Periodo de Ejecución de la Obra			Avance Porcentual	
										Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Rábo	Resandere
42	SOP-REY-FORTAMUN-101-2022-LP	Licitación Pública	Comercializadora de Equipos y Válvulas Industriales del Bravo, S. de R.L. M.I.	Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 36 ubicada en calle Palma Bambu entre calles Privada Palma Bambu y Palma Pequeña en la colonia las Palmas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Palmas	\$ 7,114,114.16	\$ 7,085,300.24	\$ 2,125,590.07	\$ 4,959,710.17	Lote	1.00	12523	13 ORD	22/12/2021	6130	08/08/2022	20/12/2022	135	11.50%	30.00
43	SOP-REY-FORTAMUN-102-2022-LP	Licitación Pública	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 28 ubicada en Bulevar Pedregal entre calles Chapultepec y Camino Vecinal en el Parque Colonial, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	parque Colonial	\$ 5,489,517.22	\$ 3,313,654.54	\$ 994,096.36	\$ 2,319,558.18	Lote	1.00	3734	13 ORD	22/12/2021	6130	08/08/2022	20/12/2022	135	3.35%	30.00
44	SOP-REY-FORTAMUN-103-2022-LP	Licitación Pública	Alan Jesús Casas Rueda	Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de Aguas Residuales No. 12 ubicada en calle 9 de Noviembre entre calles Bugambillas y Bugambillas (Cto. del Maestro) en la colonia del Bosque Norte, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Del Bosque	\$ 5,854,986.25	\$ 2,993,950.84	\$ 898,185.25	\$ 2,095,765.59	Lote	1.00	6,034	13 ORD	22/12/2021	6130	08/08/2022	20/12/2022	135	4.00%	30.00
45	SOP-REY-FORTAMUN-104-2022-LP	Licitación Pública	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Rehabilitación General de Carcamo Pluvial No. 36 ubicada en calle Palma Bambu entre calles Privada Palma Bambu y Palma Pequeña en la colonia las Palmas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Palmas	\$ 6,212,825.15	\$ 6,008,797.03	\$ 1,802,639.11	\$ 4,206,157.92	Lote	1.00	12523	13 ORD	22/12/2021	6130	08/08/2022	20/12/2022	135	5.91%	30.00
46	SOP-REY-FORTAMUN-105-2022-LP	Licitación Pública	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Rehabilitación en el Sistema de Lavado de Filtros en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 10,419,826.02	\$ 10,299,496.23	\$ 3,089,848.87	\$ 7,209,647.36	Lote	1.00	300978	13 ORD	22/12/2021	6130	08/08/2022	20/12/2022	135	5.00%	30.00
47	SOP-REY-FORTAMUN-106-2022-LP	Licitación Pública	Miguel Angel Obregon Ramirez	Estudios Ambientales para el Centro de Manejo de Residuos Solidos Urbanos "Las Anacuas" del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ciudad	\$ 2,500,000.00	\$ 1,592,536.71	\$ -	\$ 1,592,536.71			704767	13 ORD	22/12/2021	6190	08/08/2022	16/09/2000	40	100.00%	-
48	SOP-REY-FORTAMUN-110-2022-LP	Licitación Pública	Gabriel Cruz Hernandez	Construcción de Carcamos, Mantenimiento y Suministro de Equipos para el Funcionamiento de la Fase Solida en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales No. 2 ubicada en Lateral Sur de Canal Rodhe en la colonia Puerta del Sol, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Puerta del Sol	\$ 22,500,000.00	\$ 22,032,679.05	\$ 6,609,803.72	\$ 15,422,875.33	Lote	1.00	232573	13 ORD	22/12/2021	6130	15/08/2022	22/12/2022	130	24.00%	30.00
49	SOP-REY-FORTAMUN-115-2022-LP	Licitación Pública	Multiservicios y Construcciones Zesa, S.A. de C.V.	Rehabilitación del Sistema de Cloracion de la Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 5,485,270.87	\$ 3,810,078.89	\$ -	\$ 3,810,078.89	Lote	2.00	300978	13 ORD	22/12/2021	6130	19/09/2022	17/12/2022	90	0.00%	-
50	SOP-REY-FORTAMUN-116-2022-LP	Licitación Pública	Multiservicios y Construcciones Zesa, S.A. de C.V.	Construcción de Colector de Aguas Residuales de 18" de Diametro en calle Cuauhtemoc entre calles Vicente Suarez y Francisco Carbajal en la colonia Vicente Guerrero, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Vicente Guerrero	\$ 3,345,157.61	\$ 3,340,256.71	\$ 1,143,023.67	\$ 2,197,233.04	ML	413.00	5939	13 ORD	22/12/2021	6130	19/09/2022	17/12/2022	90	0.00%	34.22
51	SOP-REY-FORTAMUN-121-2022-LP	Licitación Pública	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	Rehabilitación General de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 16 ubicada en calle Lateral Sur de Dren el Anhele entre calles Auditores y Linea de las Torres en la colonia Burocratica, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Burocrática	\$ 6,318,021.99	\$ 6,312,007.54	\$ 1,002,077.01	\$ 5,309,930.53	Lote	1.00	12515	13 ORD	22/12/2021	6130	26/09/2022	19/12/2022	85	5.00%	15.88
						\$ 339,152,226.11	\$ 282,244,819.87	\$ 112,700,638.37	\$ 169,544,181.50			5562779								


ARQ. NOEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ
Coordinadora General de Fondos Municipales


COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2021-2024