

Tercer Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2023

Con corte al 30 de Septiembre del 2023

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Período de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
											Unidad de medida	Programado o anual	Beneficiarios	No. de acta de	Fecha		Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Días Plazo	Físico	Financiero	
1	SOP-REY-FORTAMUN-010-2023-LP	Licitación Pública	Construcciones Hurova, S.A de C.V	Construcción de Techumbre en Escuela Jardin de Niños Emma Vazquez Garcia en calle David Alfaro Siqueiros colonia Lomas del Real de Jarachina Sur, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Lomas del Real de Jarachina Sur	\$ 2,321,280.00	\$ 2,261,845.86	\$ 1,903,411.44	\$ 358,434.42	\$ 358,434.42	M2	496.00	115	56	14/12/2022	6120	01/03/2023	08/06/2023	100	100.00%	84.15	
2	SOP-REY-FORTAMUN-011-2023-LP	Licitación Pública	Gdantori, S.A. de C.V.	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria Leonardo G. de la Cruz en calle Guadalupe Victoria en Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Zona Centro	\$ 2,611,440.00	\$ 2,594,956.78	\$ 2,444,772.05	\$ 150,184.73	\$ 150,184.73	M2	558.00	250	56	14/12/2022	6120	01/03/2023	08/06/2023	100	100.00%	94.21	
3	SOP-REY-FORTAMUN-014-2023-LP	Licitación Pública	Ariel Sáenz González	Construcción de techumbre en Escuela Secundaria General No. 1 Jose de Escandon en calle Once en la colonia Aztlan, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Aztlán	\$ 3,627,000.00	\$ 3,433,633.72	\$ 1,398,875.27	\$ 2,034,758.45	\$ 2,034,758.45	M2	775.00	1314	56	14/12/2022	6120	15/03/2023	12/06/2023	90	70.00%	40.74	
4	SOP-REY-FORTAMUN-023-2023-LP	Licitación Pública	Integra Riosa, S.A de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle 16 de Septiembre entre calles 21 de Marzo y 12 de Octubre en la Colonia Amistad y Burocrática del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Amistad y Burocracia	\$ 2,835,000.00	\$ 2,832,385.07	\$ 2,518,107.77	\$ 314,277.30	\$ 314,277.30	M2	1350.00	4914	56	14/12/2022	6140	24/04/2023	22/07/2023	90	100.00%	88.90	
5	SOP-REY-FORTAMUN-024-2023-LP	Licitación Pública	Ingeniería Y Construcciones Carden, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en calle Silao, Incluye Subcolector de 12" de Diámetro, entre Calles Central y Camino Real en la Colonia Campestre, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Campestre	\$ 10,395,000.00	\$ 10,038,568.07	\$ 8,689,387.09	\$ 1,349,180.98	\$ 1,349,180.98	M2	4950.00	5949	56	14/12/2022	6140	24/04/2023	21/08/2023	120	95.00%	86.56	
6	SOP-REY-FORTAMUN-025-2023-LP	Licitación Pública	Proyectos Alcobé S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en calle Río San Juan entre calles Río Yukon y Río de la Plata en el Fraccionamiento Balcones de Alcalá, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	\$ 8,029,000.00	\$ 7,948,675.35	\$ 2,525,989.76	\$ 5,422,685.59	\$ 5,422,685.59	M2	4340.00	3234	56	14/12/2022	6140	24/04/2023	22/07/2023	90	80.00%	31.78	
7	SOP-REY-FORTAMUN-032-2023-LP	Licitación Pública	Luis Enrique Ledezma Centeno	Perforación de Pozo Profundo de Agua, Bomba Sumergible y Red Eléctrica para las instalaciones de la Guardia Nacional, Carretera Interestatal el Becerro y Libramiento Reynosa Sur II del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	El Becerro y Libramiento Reynosa Sur II	\$ 3,500,000.00	\$ 3,483,304.45	\$ 3,041,251.71	\$ 442,052.74	\$ 442,052.74	Pozo	1.00	500	68	31/03/2023	6160	22/05/2023	29/08/2023	100	100.00%	87.31	
8	SOP-REY-FORTAMUN-044-2023-LP	Licitación Pública	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V	Pavimentación Hidraulica en calle Villa de Mier entre calles Villa de Reynosa y Villa Real Borbon en la colonia Riveras del Carmen, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Riveras el Carmen	\$ 5,123,500.00	\$ 5,121,368.74	\$ 3,231,489.69	\$ 1,889,879.05	\$ 1,889,879.05	M2	3040.00	2236	56	14/12/2022	6140	12/06/2023	09/09/2023	90	100.00%	63.10	
9	SOP-REY-FORTAMUN-045-2023-LP	Licitación Pública	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	Pavimentación a Base de Adoquin de Piedra Natural Porfido Incluyendo Drenaje Sanitario en calle Hidalgo entre calle Ferrocarril y calle Francisco I. Madero en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Zona Centro	\$ 8,893,000.00	\$ 8,880,993.52	\$ 2,664,298.06	\$ 6,216,695.46	\$ 6,216,695.46	M2	2500.00	704767	56	14/12/2022	612	12/06/2023	18/11/2023	160	36.00%	30.00	
10	SOP-REY-FORTAMUN-046-2023-LP	Licitación Pública	Tecto Desarrolladora, S.A. de C.V.	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Imagen Urbana del Centro Historico de la Ciudad en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Zona Centro	\$ 2,498,500.00	\$ 2,459,072.69	\$ 737,721.81	\$ 1,721,350.88	\$ 1,721,350.88	Pleza	1.00	704767	56	14/12/2022	6190	12/06/2023	10/08/2023	60	30.00%	30.00	
11	SOP-REY-FORTAMUN-057-2023-LP	Licitación Pública	Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Construcción de Clínica Animal ubicada en calle Pemex en la colonia Puerta del Sol, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Puerta del Sol	\$ 25,000,000.00	\$ 24,956,397.96	\$ 7,486,919.39	\$ 17,469,478.57	\$ 17,469,478.57	M2	2934.45	704767	56	14/12/2022	6220	10/07/2023	16/012/2023	160	4.00%	30.00	
12	SOP-REY-FORTAMUN-060-2023-LP	Licitación Pública	Roberto Aviles Rosales	Pavimentación Hidraulica en calle Nuevo Laredo entre calle Diaz Ordaz y Av. Rodolfo Garza Cantu en la colonia Tamaulipas I, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Tamaulipas I	\$ 7,770,000.00	\$ 7,765,139.74	\$ 2,518,970.61	\$ 5,246,169.13	\$ 5,246,169.13	M2	4200.00	4549	56	14/12/2022	6140	01/07/2023	28/10/2023	120	23.00%	32.44	
13	SOP-REY-FORTAMUN-061-2023-LP	Licitación Pública	Excavaciones Especializadas de la Frontera, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidraulica de la calle Lateral Sur de Canal de Riego entre la calle Lateral del Canal Rodhe y Avenida las Palmas en las colonias las Palmas, Riveras del Carmen y Palmas Elite, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Palmas, Riveras del Carmen y Palmas de Elite	\$ 14,760,000.00	\$ 14,198,464.80	\$ 4,686,594.43	\$ 9,511,870.37	\$ 9,511,870.37	M2	9840.00	13617	56	14/12/2022	6140	01/07/2023	28/10/2023	120	44.00%	33.01	
14	SOP-REY-FORTAMUN-062-2023-LP	Licitación Pública	Constructores, S.A. de C.V., en conjunto con	Mural de Mosalco de (las palomas de la paz) en el Puente Desnivel Dos en el Centro de la Ciudad en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Zona Centro	\$ 2,388,000.00	\$ 2,369,650.98	\$ 710,895.29	\$ 1,658,755.69	\$ 1,658,755.69	Pleza	200.00	704767	68	31/03/2023	6290	01/08/2023	29/10/2023	120	25.00%	30.00	
15	SOP-REY-FORTAMUN-070-2023-LP	Licitación Pública	DHIQ, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidraulica en calle Amado Nervo entre calles Americo Villarreal y Juan Escutia en la colonia Lazaro Cardenas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Lázaro Cárdenas	\$ 4,348,500.00	\$ 4,304,696.51	\$ 1,291,408.95	\$ 3,013,287.56	\$ 3,013,287.56	M2	1950.00	6992	56	14/12/2022	6140	01/07/2023	28/10/2023	90	8.00%	30.00	

BM

Tercer Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2023

Con corte al 30 de Septiembre del 2023

No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas			Autorización		Partida Presupuestal específica	Período de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
											Unidad de medida	Programado o anual	Beneficiarios	No. de acta de	Fecha		Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Días Plazo	Físico	Financiero	
16	SOP-REY-FORTAMUN-084-2023-LP	Licitación Pública	Jose Juan Bocanegra García	Construcción de Tres Aulas Didácticas mas Escalera en Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 131 ubicado en calle Declma esquina con calle Conde de Sierra Gorda en la colonia Granjas Economicas del Norte, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Granjas Económicas del Norte	\$ 6,620,525.00	\$ 3,976,742.60	\$ 1,193,022.78	\$ 2,783,719.82	\$ 2,783,719.82	M2	385.00	1713	56	14/12/2022	6120	14/08/2023	21/12/2023	130	12.00%	30.00	
17	SOP-REY-FORTAMUN-085-2023-LP	Licitación Pública	Construcciones, Hurova, S.A. de C.V.	Construcción de Techumbre en la Escuela Primaria Nissan 65 ubicado en calle Laureles en la colonia Villa Florida, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Villa Florida	\$ 4,260,000.00	\$ 4,220,432.77	\$ 1,266,129.83	\$ 2,954,302.94	\$ 2,954,302.94	M2	750.00	428	56	14/12/2022	6120	14/08/2023	21/12/2023	130	5.00%	30.00	
18	SOP-REY-FORTAMUN-086-2023-LP	Licitación Pública	DHIQ, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle Cristóbal Cano entre Jose de Escandon y Huelguera y Juan Ignacio Gonzalez, colonia Fundadores en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Fundadores	\$ 2,112,000.00	\$ 1,913,309.77	\$ 573,992.93	\$ 1,339,316.84	\$ 1,339,316.84	M2	1320.00	2385	68	31/03/2023	6140	14/08/2023	21/11/2023	100	12.00%	30.00	
19	SOP-REY-FORTAMUN-093-2023-LP	Licitación Pública	Materiales y Equipos para Desarrollos Industriales, S.A.	Pavimentación Hidráulica en calle Dalia entre Alcatraz y calle Francisco Villa, colonia Jesus Vega Sanchez,en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Zona Centro	\$ 2,970,000.00	\$ 2,424,966.82	\$ 727,490.04	\$ 1,697,476.78	\$ 1,697,476.78	M2	1800.00	5204	68	31/03/2023	6140	21/08/2023	18/11/2023	90	15.00%	30.00	
20	SOP-REY-FORTAMUN-094-2023-LP	Licitación Pública	Construcciones Hurova, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de la calle Norma entre la calle Paloma y 13 de Mayo en la colonia Unidos Podemos en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Unidos Podemos	\$ 1,794,500.00	\$ 1,765,536.31	\$ 529,660.89	\$ 1,235,875.42	\$ 1,235,875.42	M2	970.00	2175	68	31/03/2023	6140	21/08/2023	18/11/2023	90	26.00%	30.00	
21	SOP-REY-FORTAMUN-103-2023-LP	Licitación Pública	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.en conjunto con Saul Jose Luis Garcia Cruz	Mural de Cantera en Relieve (Reynosa la otra historia) en el Museo del Ferrocarril (Historia de Reynosa) en el Centro de la Ciudad en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Zona Centro	\$ 9,200,000.00	\$ 9,199,821.16	\$ -	\$ 9,199,821.16	\$ 9,199,821.16	M2	328.00	704767	68	31/03/2023		25/09/2023	03/12/2023	70	20.00%	-	


ING. MARCO IVÁN HERNÁNDEZ PEÑA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES


COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2021-2024