


Destino de las Aportaciones		Información Financiera		
Capitulo	Partida Generica	Monto Aprobado	Monto Pagado	Avance Porcentual
		\$ 370,926,181.00	\$ 158,036,667.77	42.61
1000 Servicios Personales	113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 12,000,000.00	\$ 5,651,283.53	47.09
2000 Materiales y Suministros	246 - Material eléctrico y electrónico	\$ 1,200,000.00	\$ 735,897.62	61.32
	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 220,000.00	\$ 216,000.99	98.18
	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 1,945,919.60	\$ 1,247,880.34	64.13
	291 - Herramientas menores	\$ 4,080.40	\$ 4,080.40	100.00
3000 Servicios Generales	311 - Energía eléctrica	\$ 96,000,000.00	\$ 78,457,636.00	81.73
	341 - Servicios financieros y bancarios	\$ 5,000.00	\$ 1,756.24	35.12
	351 - Conservación y mtto. menor de inmuebles	\$ 1,200,000.00	\$ 936,525.49	78.04
	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 953,712.00	\$ 388,617.33	40.75
	357 - Instalación, reparación y mtto. de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 1,271,600.00	\$ 575,804.05	45.28
	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 23,385,000.00	\$ 12,729,842.22	54.44
4000 Transferencias, Asignaciones	411 - Asignaciones presup al Poder Ejecutivo	\$ 58,728.02	\$ 58,728.02	100.00
	445 - Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$ 18,551,272.98	\$ 4,147,173.66	22.36
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	567 - Herramientas y máquinas-herramienta	\$ 700,000.00	\$ 582,496.02	83.21
6000 Inversion Publica	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 58,343,313.10	\$ 28,823,244.94	49.40
	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$ 1,213,246.45	\$ -	0
8000 Participaciones y Aportaciones	851 - Convenios de reasignación	\$ 12,704,952.45	\$ 767,142.46	6.04
9000 Deuda Publica	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$ 4,600,171.00	\$ -	0
	991 - ADEFAS	\$ 136,569,185.00	\$ 22,712,558.46	16.63

ATENTAMENTE:
ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRÍA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES


COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2016 - 2018



R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Coordinación General de Fondos Municipales

Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2017

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN



Tercer Informe Trimestral al 30 de Septiembre de 2017

No. de Obra	Nº de Contrato	Colonia	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 19) 10 de Marzo de 20147	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Saldo por Ejercer	Metas / Cantidad			Plazo de Ejecución			Beneficiarios		% de Avance	
									Unidad de Medida	Programada	Ejercida	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Financiero
1	SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP	Fraccionamiento Reynosa	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Avenida 20 de Noviembre entre Carretera a Rio Bravo y Calle Rómulo Tijerina	\$ 17,669,486.91	\$ 17,302,837.87	\$ 9,728,555.60	\$ 7,574,282.27	M2	17,496.15	10,847.61	26-may-17	22-oct-17	150	Personas	7,886	62%	56.23%
2	SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP	Unidad Obrera	Ductos Mantenimiento y Construcciones Gasexa, S.A de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle 12 entre Zacatecas y Avenida Revolución	\$ 1,550,826.19	\$ 1,479,519.36	\$ 591,235.06	\$ 888,284.30	M2	1,227.26	106.89	17-jun-17	14-sep-17	90	Personas	455	8.71%	39.96%
3	SOP-REY-FORTAMUN-009-2017-LP	Fracc. Balcones de Alcala	Cuva Construcciones, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Pico Broad entre Abedul y Viaducto Reynosa	\$ 4,051,000.00	\$ 3,849,165.95	\$ 2,400,656.55	\$ 1,448,509.40	M2	3,222.20	3,061.09	17-jun-17	14-oct-17	120	Personas	1,064	95%	62.37%
4	SOP-REY-FORTAMUN-010-2017-LP	Pedro J. Méndez	Humanaya Construcciones, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Enrique Canseco entre Calle Segunda y Calle 21	\$ 14,087,554.03	\$ 14,084,901.99	\$ 7,039,578.98	\$ 7,045,323.01	M2	9,737.84	4,313.86	16-jun-17	13-nov-17	150	Personas	4,133	44.30%	49.98%
5	SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP	Fraccionamiento Reynosa	GITSA Grupo Inmobiliario de Tamaulipas, S.A de C.V	Construcción de Drenaje Pluvial Entubado en Calle AC Villarreal y Calle Dorina entre 20 de Noviembre y General Rodríguez	\$ 2,712,445.97	\$ 2,675,933.32	\$ 802,780.00	\$ 1,873,153.32	ML	776.04	186.24	29-may-17	26-ago-17	90	Personas	3,771	24%	30%
6	SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP	Lampacitos	JF Konstruyendo, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Rómulo Tijerina entre Zacatecas y Campeche	\$ 5,772,000.00	\$ 5,756,463.69	\$ 2,188,391.68	\$ 3,568,072.01	M2	4,810	1,875.90	15-jul-17	11-nov-17	120	Personas	1,781	39%	38.02%
7	SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP	Fracc. Balcones de Alcala	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A de C.V	Revestimiento de Cubeta de Drenaje Pluvial en Boulevard Alcala entre Calichera y Calle 20 de Noviembre; Boulevard Villa Esmeralda entre 20 de Noviembre y Canal Rodhe	\$ 12,500,000.00	\$ 12,366,649.71	\$ 6,180,780.83	\$ 6,185,868.88	M2	13,339.94	6,002.97	13-jul-17	10-dic-17	150	Personas	26,020	45%	49.98%

Tercer Informe Trimestral al 30 de Septiembre de 2017

No. de Obra	Nº de Contrato	Colonia	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 19) 10 de Marzo de 20147	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Saldo por Ejercer	Metas / Cantidad			Plazo de Ejecución			Beneficiados		% de Avance	
									Unidad de Medida	Programada	Ejercida	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Financiero
8	SOP-REY-FORTAMUN-024-2017-IR	Ciudad	Inmobiliarios Mexicanos, S.A de C.V	Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos de Vialidades de la Ciudad de Reynosa	\$ 1,213,246.45	\$ 1,212,548.16	\$ -	\$ 1,212,548.16	Lote	1	1	10-jul-17	07-sep-17	60	Personas	Ciudad	100%	0%
TOTAL					\$ 59,556,559.55	\$ 58,728,020.05	\$ 28,931,978.70	\$ 25,796,041.35										

Atentamente

ATENTAMENTE:



ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRÍA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES