

Corte al 31 de dic del 2022																				
No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas			Autorización		Pérdida Presupuestal específica	Período de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
									Unidad de medida	Presupuesto anual	Beneficiarios	Núm. de m² de cableado	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diferido	Plazo	Porcentaje
1	SOP-REY-FORTAMUN-001-2022-LP	Servicio de Laboratorio de Control de Calidad para todo el Programa de Obra Publica del Ejercicio 2022 para el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ciudad	\$ 8,500,000.00	\$ 8,465,412.77	\$ 5,018,003.97	\$ 3,447,408.80	\$ 3,447,408.80	N/A	0.00	704767	13 ORD	22/12/2021	6190	21/02/2022	23/12/2022	306		100.00%	59.28
2	SOP-REY-FORTAMUN-002-2022-LP	Construcción de Colector de Aguas Residuales de 24" de diámetro en calle Libertad entre calles Cedro y Olmos en la colonia del Valle, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Del Valle	\$ 1,350,308.50	\$ 1,244,302.87	\$ 1,183,003.99	\$ 61,298.88	\$ 61,298.88	ML	109.00	1661	13 ORD	22/12/2021	6130	21/02/2022	21/04/2022	60		100.00%	95.07
3	SOP-REY-FORTAMUN-011-2022-LP	Construcción de Colector de aguas residuales de 18" de diámetro en calle San Luis Potosí entre calles Nuevo Leon y Nayarit; San Luis Potosí entre calles Prof. Anibal Perez Gonzalez y Monterrey en la colonia Rodriguez, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Rodriguez	\$ 4,596,942.68	\$ 3,700,701.45	\$ 3,639,898.54	\$ 60,802.91	\$ 60,802.91	ML	415.00	12300	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/04/2022	120		100.00%	98.16
4	SOP-REY-FORTAMUN-012-2022-LP	Construcción de Colector de aguas residuales de 18" de diámetro en calle Gomez Farías entre calles Juan Jose de la Garza y Emilio Portes Gil en la colonia Reserva Territorial Campestre, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Reserva Territorial Campestre	\$ 4,054,007.74	\$ 3,461,883.63	\$ 2,817,835.26	\$ 644,048.37	\$ 644,048.37	ML	418.00	3519	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/06/2022	120		100.00%	81.40
5	SOP-REY-FORTAMUN-013-2022-LP	Construcción de Subcolector de aguas residuales de 12" de diámetro en Bulevar las Fuentes entre calles Pekín y Río San Juan en la colonia las Fuentes Sección Lomas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes Sección Lomas	\$ 3,239,741.03	\$ 2,361,510.98	\$ 2,361,510.98	\$ -	\$ -	ML	679.00	4035	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/06/2022	120		100.00%	100.00
6	SOP-REY-FORTAMUN-014-2022-LP	Construcción de Colector de aguas residuales de 30" de diámetro en Bulevar las Fuentes entre calles Circuito Independencia Sur y Río San Juan en la colonia las Fuentes Sección Lomas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes Sección Lomas	\$ 8,110,041.54	\$ 8,109,043.86	\$ 7,977,810.25	\$ 131,233.61	\$ 131,233.61	ML	520.00	18308	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/06/2022	120		100.00%	98.38
7	SOP-REY-FORTAMUN-015-2022-LP	Construcción de Colector de aguas residuales de 24" de diámetro desde Caja Rompedora ubicada en calle Torre de Pisa entre calles Torres Eifel y Torre Golden, en la colonia las Torres; Continuando en calle Septima entre calles Torre Golden y Guadalupe Victoria en las colonias las Torres y el Olmo, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Torres , El Olmo	\$ 2,849,851.56	\$ 2,849,171.76	\$ 1,691,744.91	\$ 1,157,426.65	\$ 1,157,426.65	ML	234.00	15857	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	28/06/2022	120		100.00%	59.38
8	SOP-REY-FORTAMUN-016-2022-LP	Construcción de Colector de aguas residuales de 24" de diámetro en calle Cuarta entre calles Bocanegra y Victoria en la colonia el Olmo, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	El Olmo	\$ 636,987.06	\$ 625,649.06	\$ 623,252.91	\$ 2,396.15	\$ 2,396.15	ML	69.00	4420	13 ORD	22/12/2021	6130	01/03/2022	29/04/2022	60		100.00%	99.62
9	SOP-REY-FORTAMUN-025-2022-LP	Pavimentación Hidráulica incluyendo Drenaje Sanitario en calle Blanca entre calles Rosario Castellanos y Sor Juana Ines de la Cruz en la colonia Ampliación Villa del Roble, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ampliacion Villas del Roble	\$ 2,666,792.00	\$ 2,665,983.10	\$ 2,541,575.84	\$ 124,607.26	\$ 124,407.26	M2	1920.00	281	13 ORD	22/12/2021	6140	16/03/2022	13/06/2022	90		100.00%	95.33
10	SOP-REY-FORTAMUN-016-2022-LP	Construcción e instalación de Canchales en Acero inoxidable, en Módulos de Filtros en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 6,214,924.91	\$ 6,213,009.12	\$ 6,160,713.61	\$ 32,395.51	\$ 32,295.51	PZA	12.00	300978	13 ORD	22/12/2021	6130	16/03/2022	13/06/2022	90		100.00%	99.48
11	SOP-REY-FORTAMUN-027-2022-LP	Rehabilitación de Módulo de clarificación acelerada, en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la Colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 3,678,822.18	\$ 2,866,197.78	\$ 2,654,290.36	\$ 1,907.42	\$ 1,607.42	Lote	6.00	300978	13 ORD	22/12/2021	6130	16/03/2022	13/07/2022	120		100.00%	99.93
12	SOP-REY-FORTAMUN-035-2022-LP	Construcción de Colector de aguas residuales de 12" de diámetro en calle Brasília entre calles Oriente y Makente; y calle Makente entre calles Brasília y Montes de Oca en la colonia Delicias, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Delicias	\$ 4,110,175.05	\$ 3,814,024.60	\$ 3,742,179.62	\$ 71,844.98	\$ 71,844.98	ML	576.00	4012	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	02/07/2022	90		100.00%	98.12
13	SOP-REY-FORTAMUN-036-2022-LP	Construcción de Subcolector de aguas residuales de 18" de diámetro en Bulevar Miguel Hidalgo entre Avenida San Jose y calle Vista Alegre; y calle Vista Alegre entre Bulevar Hidalgo y calle del Eden en la colonia Casa Bella, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Casa Bella	\$ 6,224,905.98	\$ 5,794,745.86	\$ 2,870,247.09	\$ 2,924,498.77	\$ 2,924,498.77	ML	518.00	19315	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	01/08/2022	120		100.00%	49.53
14	SOP-REY-FORTAMUN-037-2022-LP	Construcción de Colector de aguas residuales de 18" de diámetro en Bulevar Naranjos Oriente entre calles Veracruz y Naranjos Sur; y calle Naranjos Sur entre Bulevar Naranjos Oriente y Ciudad Pemex en la colonia Petrolera, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Petrolera	\$ 3,091,891.67	\$ 3,084,801.57	\$ 2,540,150.76	\$ 544,650.81	\$ 544,650.81	ML	329.00	2946	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	02/07/2022	90		100.00%	82.14
15	SOP-REY-FORTAMUN-038-2022-LP	Construcción de Colector de aguas residuales de 24" de diámetro en calle Acceso 2 entre calles Ribera del Sur y Praxedis Balboa en colonia Riberas de Rancho Grande, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Riberas de Rancho Grande	\$ 1,048,287.23	\$ 1,045,424.80	\$ 1,045,424.80	\$ -	\$ -	ML	68.00	6064	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	02/08/2022	60		100.00%	100.00
16	SOP-REY-FORTAMUN-039-2022-LP	Construcción de Colector de aguas residuales de 24" de diámetro en calle Lateral Norte de Canal Rodhe entre calles Manuel Barragan y J. Herrera en la colonia el Olmo, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	El Olmo	\$ 1,940,432.77	\$ 1,938,619.94	\$ 1,687,556.27	\$ 251,063.67	\$ 251,063.67	ML	178.00	4420	13 ORD	22/12/2021	6130	04/04/2022	02/07/2022	90		100.00%	87.05
17	SOP-REY-FORTAMUN-040-2022-LP	Rehabilitación de Líneas (diámetro) de 18" de diámetro, en Acero al Carbon, para conducción de agua cruda a gravedad en salida de Tanque de Usos Múltiples (Líneas Alimentadoras de Planta Benito Juárez) en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 4,350,660.05	\$ 3,249,236.87	\$ 2,983,128.68	\$ 266,108.19	\$ 266,108.19	Lote	1.00	134415	93 ORD	26/02/2021	6130	04/04/2022	01/08/2022	120		100.00%	91.81
18	SOP-REY-FORTAMUN-047-2022-LP	Construcción de Colector de aguas residuales de 18" de diámetro en Bulevar Miguel Hidalgo entre calles Segundo Centenario y Río Mante en las colonias Simon Rodriguez, Roma, del Valle, Rosita y Ayuntamiento, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Simon Rodriguez, Roma, Del Valle, Rosita, Ayuntamiento	\$ 7,105,706.51	\$ 7,064,381.51	\$ 6,636,548.91	\$ 437,832.60	\$ 437,832.60	ML	722.00	6300	13 ORD	22/12/2021	6130	18/04/2022	15/08/2022	120		100.00%	93.80
19	SOP-REY-FORTAMUN-048-2022-LP	Construcción de Colector de aguas residuales de 30" de diámetro en calles Tercera entre calles Victoria e Hidalgo; calle Hidalgo entre calles Tercera y Cuarta; y calle Cuarta entre calles Victoria e Hidalgo en la colonia el Olmo, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	El Olmo	\$ 5,066,167.06	\$ 4,044,784.53	\$ 2,969,869.31	\$ 1,074,925.22	\$ 1,074,925.22	ML	224.00	9292	13 ORD	22/12/2021	6130	18/04/2022	16/07/2022	90		100.00%	73.42

Con corte al 31 de dic del 2022																				
No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratada	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Bdido de Asignación	Metas			Autorización		Período Presupuestal específica	Período de Ejecución de la Obra				Avance Percentual	
									Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	Núm. de obra de cubierto	Fecha		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días	Plazo Diferido	Financ	Financiere
20	SOP-REY-FORTAMUN-053-2022-LP	Plan Maestro de Vialidad y Tráfico de las Principales Vialidades del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ciudad	\$ 4,500,000.00	\$ 4,499,357.19	\$ 4,490,465.54	\$ 8,891.65	\$ 8,891.65			704767	13 ORD	22/12/2021	6190	02/05/2022	28/10/2022	160		100.00%	99.80
21	SOP-REY-FORTAMUN-067-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Alfonso Reyes entre calles Ricardo Palmerín y Pablo Neruda en la colonia Narciso Mendoza; calle Carlos A. Madrazo entre calles Flores Magon y calle 20 en la colonia 5 de Diciembre; calle Lima entre calles Herval y Veneza en la colonia la Cañada; calle Felix Marquina entre calles Fundadores y Mozart en la colonia Modulo 2000 del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Narciso Mendoza, 5 de Diciembre, La Cañada, Modulo 2000	\$ 2,680,318.35	\$ 2,584,923.83	\$ 2,348,437.73	\$ 236,466.10	\$ 236,466.10	ML	663.70	1655	13 ORD	22/12/2021	6130	01/06/2022	28/09/2022	120		100.00%	90.85
22	SOP-REY-FORTAMUN-068-2022-LP	Estudios y Proyectos de Agua Potable, Drenaje Pluvial y Alcantarillado Sanitario para el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ciudad	\$ 23,000,000.00	\$ 22,916,055.83	\$ 22,655,223.38	\$ 300,832.47	\$ 300,832.47			704767	13 ORD	22/12/2021	6190	01/06/2022	28/09/2022	120		100.00%	98.69
23	SOP-REY-FORTAMUN-069-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Privada Hidalgo entre calles Zaragoza y Matamoros; Callejon Jalisco entre calles Zacatecas y Occidental; calle Chihuahua entre calles Queretaro y Nayarit; calle Aguascalientes entre calles Veracruz y Colima; calle Merida entre calles Heron Ramirez y Chihuahua; y calle Merida entre Heron Ramirez y Aguascalientes, todas en la colonia Rodriguez, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Rodriguez	\$ 1,871,577.55	\$ 1,785,416.94	\$ 1,601,474.77	\$ 183,962.17	\$ 183,962.17	ML	539.50	2232	13 ORD	22/12/2021	6130	20/06/2022	17/09/2022	90		100.00%	89.70
24	SOP-REY-FORTAMUN-070-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Manuel M. Ponce entre calles Amado Nervo y Laredo en la colonia Leal Puente; calle Sor Juana I. Cruz entre calles Amado Nervo y Laredo en la colonia Cervatos; calle Colegio Militar entre calles Honduras y Lopez Mateos en la colonia Lázaro Cardenas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Leal Puente, Cervatos, Lázaro Cardenas	\$ 1,072,309.32	\$ 1,071,880.57	\$ 321,564.17	\$ 750,316.40	\$ 750,316.40	ML	338.00	2522	13 ORD	22/12/2021	6130	20/06/2022	17/09/2022	90		100.00%	30.00
25	SOP-REY-FORTAMUN-071-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Margarita Maza de Juárez entre calles Itespec y Benito Juárez en la colonia Benito Juárez, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Benito Juárez	\$ 684,099.32	\$ 682,626.37	\$ 503,746.38	\$ 178,830.19	\$ 178,830.19	ML	185.20	1326	13 ORD	22/12/2021	6130	20/06/2022	18/08/2022	60		100.00%	73.80
26	SOP-REY-FORTAMUN-072-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calles San Luis Potosí entre calles Merida y Guadalupe; calle Chihuahua entre calles Prof. Anibal Perez Gonzalez y Saltillo; calle Saltillo entre calles Chihuahua y Occidental; Emilio Carranza entre calles Panuco y Occidental; calle Occidental entre calles Emilio Carranza y Nuevo Leon, todas en la colonia Rodriguez, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Rodriguez	\$ 3,195,393.18	\$ 3,189,379.16	\$ 968,736.83	\$ 2,220,602.33	\$ 2,220,602.33	ML	649.20	2690	13 ORD	22/12/2021	6130	20/06/2022	17/10/2022	120		100.00%	30.38
27	SOP-REY-FORTAMUN-080-2022-LP	Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 6 ubicada en punto final oriente de calle Lomas de San Antonio en la colonia Modulo 2000, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Modulo 2000	\$ 22,152,200.53	\$ 17,316,623.67	\$ 9,038,893.35	\$ 8,197,730.52	\$ 8,197,730.52	LOTE	1.00	81436	13 ORD	22/12/2021	6130	01/07/2022	28/10/2022	120		100.00%	52.44
28	SOP-REY-FORTAMUN-081-2022-LP	Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 11 ubicada en calle Juan Granados entre calles Torre Poniente y Torre de Babel en la colonia las Torres, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Torres	\$ 8,287,011.23	\$ 7,712,299.16	\$ 5,496,019.99	\$ 2,216,279.17	\$ 2,216,279.17	LOTE	1.00	20359	13 ORD	22/12/2021	6130	01/07/2022	28/10/2022	120		100.00%	71.26
29	SOP-REY-FORTAMUN-082-2022-LP	Rehabilitación de la Estación de Bombeo de agua potable numero 64 ubicada en calle Flor de Lavanda entre calles de las Flores y Flor de la Pasion, en la colonia Ampliacion San Valentín, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ampliación San Valentín	\$ 5,415,490.36	\$ 4,483,745.61	\$ 4,032,428.81	\$ 461,316.80	\$ 461,316.80	LOTE	1.00	2665	13 ORD	22/12/2021	6130	01/07/2022	31/10/2022	120		100.00%	89.71
30	SOP-REY-FORTAMUN-083-2022-LP	Rehabilitación General de Estacion de Bombeo de aguas residuales No. 22 ubicada en Bulevar Puerta del Sol entre calles Punta el Potosí y Lateral Sur del Dren el Anhecho en la colonia Puerta del Sol, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Puerta del Sol	\$ 13,245,165.90	\$ 13,232,272.45	\$ 10,628,376.47	\$ 2,603,895.98	\$ 2,603,895.98	LOTE	1.00	75948	13 ORD	22/12/2021	6130	01/07/2022	30/11/2022	130		100.00%	80.32
31	SOP-REY-FORTAMUN-084-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle General Ceneceros entre calles Hidalgo y Francisco Villa; calle Rubirosa entre calles Felipe Angeles y Arteaga; calle Chihuahua entre callejon Longoria y calle Felipe Angeles, en la colonia Aquiles Serdan; y calle Magnolia entre calles Pino y Privada Alamo de la colonia Ampliación Carmen Serdan del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Aquiles Serdan, Ampliación Carmen Serdan	\$ 1,155,745.53	\$ 1,154,533.56	\$ 1,148,420.98	\$ 6,112.58	\$ 6,112.58	ML	380.00	2880	13 ORD	22/12/2021	6130	01/07/2022	01/10/2022	90		100.00%	99.47
32	SOP-REY-FORTAMUN-085-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Galeana entre calles Tres Naciones y Sol de Mayo; calle Praxedis Balboa entre calles Sabino y Pino; calles Rio Conchos entre calles Occidental y Rio Sabino; y calle San Jose entre calles Rio Mante y Rio Alamo, todas en la colonia Longoria, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Longoria	\$ 1,222,938.67	\$ 1,218,444.39	\$ 305,833.32	\$ 853,611.07	\$ 853,611.07	ML	369.40	2022	13 ORD	22/12/2021	6130	01/07/2022	01/10/2022	90		100.00%	30.00
33	SOP-REY-FORTAMUN-086-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Coyulxauqui entre calles Tlaloc y Tonatlui Surj; Hualtupoche entre calles Coyulxauqui y Tlaloc en el Fraccionamiento del Sol; calle Sol de Mayo entre calles San Jose y Tercera en la colonia Lomas; y calle Sierra Oriente entre calles Sierra Zapalman y Tamaulipas en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Del Sol, Lomas, Loma Linda	\$ 1,352,113.61	\$ 1,279,981.64	\$ 787,896.32	\$ 492,085.32	\$ 492,085.32	ML	383.50	2560	13 ORD	22/12/2021	6130	01/07/2022	01/10/2022	90		100.00%	61.56
34	SOP-REY-FORTAMUN-087-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Endinos (Juarez) entre calles Belavista y Alvaro Obregón en la colonia Casa Bella; calle Fresno (Zaragoza) entre calles Belavista y Alvaro Obregón en la colonia Privada del Norte; y calle Alvaro Obregón entre calles Miguel Hidalgo y Benito Juárez en la colonia Garcia Rojas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Casa Bella, Privada del Norte, Garcia Rojas, La Cañada	\$ 1,454,925.38	\$ 1,452,232.65	\$ 435,675.80	\$ 1,016,576.85	\$ 1,016,576.85	ML	402.50	1101	13 ORD	22/12/2021	6130	01/07/2022	01/10/2022	90		100.00%	30.00
35	SOP-REY-FORTAMUN-088-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Panuco entre Bulevar Naranjos Oriente y calle Reynosa en la colonia Petrolera; Avenida Reynosa entre calles Veracruz y Panuco en la colonia Petrolera; y calle Nicolas Bravo entre calles Zaragoza y Morelos en la colonia Zona Centro del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Petrolera, Zona Centro	\$ 1,387,829.52	\$ 925,594.74	\$ 925,562.78	\$ 31.56	\$ 31.56	ML	412.50	731	13 ORD	22/12/2021	6130	01/07/2022	01/10/2022	90		100.00%	100.00
36	SOP-REY-FORTAMUN-089-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en Callejones 1 y 2 entre Bulevar las Fuentes y calle Elias Pita en la colonia las Fuentes, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes	\$ 1,201,312.21	\$ 1,192,407.64	\$ 825,355.57	\$ 367,052.07	\$ 367,052.07	ML	413.00	731	13 ORD	22/12/2021	6130	01/07/2022	01/09/2022	60		100.00%	69.22
37	SOP-REY-FORTAMUN-091-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Manuel Barragan entre calles Lopez Mateos y Cuauhtemoc en la colonia Vicente Guerrero; calle Selá entre calles Cuauhtemoc y Virreyes en el Fraccionamiento los Virreyes; calle Perpetuo Uno entre calles Cuauhtemoc y Virreyes en el Fraccionamiento los Virreyes del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Vicente Guerrero, Los Virreyes	\$ 1,629,594.30	\$ 1,627,756.90	\$ 488,327.07	\$ 1,139,429.83	\$ 1,139,429.83	ML	447.50	713	13 ORD	22/12/2021	6130	01/07/2022	01/10/2022	90		100.00%	30.00
38	SOP-REY-FORTAMUN-092-2022-LP	Construcción de Museo del Ferrocarril (Tercera Etapa) en Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente entre calles Juárez y Porfirio Díaz en la Zona Centro, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Zona Centro	\$ 77,000,000.00	\$ 39,960,434.57	\$ 15,529,226.39	\$ 24,431,208.18	\$ 24,431,208.18	M2	7438.46	704767	13 ORD	22/12/2021	6220	01/07/2022	20/12/2022	170		100.00%	38.86
39	SOP-REY-FORTAMUN-093-2022-LP	Sustitución y Equipamiento de Múltiple de 30" de diametro de Acero al Carbón en AP-08 de Bombeo Jaramina Norte en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 10,927,483.04	\$ 9,508,651.66	\$ 2,852,595.50	\$ 6,656,056.16	\$ 6,656,056.16	lote	1.00	98872	13 ORD	22/12/2021	6130	01/08/2022	23/12/2022	145		100.00%	30.00

Con corte al 31 de dic del 2022																					
No.	Núm. de contrato de obra o acción	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas				Autorización		Período Presupuestal específica	Período de Ejecución de la Obra				Avance Porcentual	
									Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	Nº de act. de crédito	Fecha	Fecha de inicio		Fecha de terminación	Días	Plazo Original	Financ	Financiero	
40	SOP-REY-FORTAMUN-099-2022-LP	Rehabilitación de drenaje sanitario de 8 pulgadas en calle Andador K entre calles Río San Juan y Fuente de Diana en la colonia Las Fuentes Sección Antón; calle 20 entre calles Río San Juan y Laguna de Chapala de la colonia Las Fuentes Sección Antón; calle 19 entre calles Elías Pita y Bulevar Las Fuentes en la colonia Las Fuentes Sección Lomas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Fuentes Sección Antón, Las Fuentes Sección Lomas	\$ 1,641,223.05	\$ 1,640,515.45	\$ 492,154.64	\$ 1,148,350.81		ML	453.20	1403	13 ORD	22/12/2021	6130	01/08/2022	29/10/2022	90		100.00%	30.00	
41	SOP-REY-FORTAMUN-101-2022-LP	Rehabilitación General de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 36 ubicada en calle Palma Bambu entre calles Privada Palma Bambu y Palma Pequeña en la colonia Las Palmas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Palmas	\$ 7,114,114.16	\$ 7,085,300.24	\$ 3,958,639.40	\$ 3,116,670.84		Lote	1.00	12523	13 ORD	22/12/2021	6130	08/08/2022	20/12/2022	135		100.00%	56.01	
42	SOP-REY-FORTAMUN-102-2022-LP	Rehabilitación General de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 28 ubicada en Bulevar Pedregal entre calles Chapultepec y Camino Vecinal en el Parque Colonial, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	parque Colonial	\$ 5,489,517.22	\$ 3,313,654.54	\$ 1,497,964.00	\$ 1,815,690.54		Lote	1.00	3734	13 ORD	22/12/2021	6130	08/08/2022	20/12/2022	135		100.00%	45.21	
43	SOP-REY-FORTAMUN-103-2022-LP	Rehabilitación General de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 12 ubicada en calle 9 de Noviembre entre calles Buzambillas y Buzambillas (Cto. del Maestro) en la colonia del Bosque Norte, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Del Bosque	\$ 5,854,986.25	\$ 2,993,950.84	\$ 898,185.25	\$ 2,095,765.59		Lote	1.00	6,034	13 ORD	22/12/2021	6130	08/08/2022	20/12/2022	135		100.00%	30.00	
44	SOP-REY-FORTAMUN-104-2022-LP	Rehabilitación General de Carcamo Fluvial No. 36 ubicada en calle Palma Bambu entre calles Privada Palma Bambu y Palma Pequeña en la colonia Las Palmas, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Las Palmas	\$ 6,212,825.15	\$ 6,008,797.03	\$ 2,286,899.46	\$ 3,721,897.57		Lote	1.00	12523	13 ORD	22/12/2021	6130	08/08/2022	20/12/2022	135		100.00%	38.06	
45	SOP-REY-FORTAMUN-105-2022-LP	Rehabilitación en el Sistema de Lavado de Fibras en Planta Petrolífera Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 10,419,826.02	\$ 10,299,456.23	\$ 5,325,064.62	\$ 4,974,431.61		Lote	1.00	300978	13 ORD	22/12/2021	6130	08/08/2022	20/12/2022	135		100.00%	51.70	
46	SOP-REY-FORTAMUN-106-2022-LP	Estudios Ambientales para el Centro de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos "Las Anexas" del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ciudad	\$ 2,500,000.00	\$ 1,592,536.71	\$ 1,585,672.32	\$ 6,664.39				704767	13 ORD	22/12/2021	6190	08/08/2022	16/09/2000	40		100.00%	99.57	
47	SOP-REY-FORTAMUN-110-2022-LP	Construcción de Cercamos, Mantenimiento y Suministro de Equipos para el funcionamiento de la Fase Solida en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales No. 2 ubicada en Lateral Sur de Canal Rodhe en la colonia Puerta del Sol, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Puerta del Sol	\$ 22,500,000.00	\$ 22,032,679.05	\$ 14,078,101.31	\$ 7,954,577.74		Lote	1.00	223573	13 ORD	22/12/2021	6130	15/08/2022	22/12/2022	130		100.00%	63.90	
48	SOP-REY-FORTAMUN-115-2022-LP	Rehabilitación del Sistema de Cloración de la Planta Petrolífera Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia Loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Loma Linda	\$ 5,485,270.87	\$ 3,810,078.89	\$ 3,582,682.82	\$ 227,396.07		Lote	2.00	300978	13 ORD	22/12/2021	6130	19/09/2022	17/12/2022	90		100.00%	94.03	
49	SOP-REY-FORTAMUN-116-2022-LP	Construcción de Colector de Aguas Residuales de 18" de Diámetro en calle Curuhimac entre calles Vicente Suarez y Francisco Carbajal en la colonia Vicente Guerrero, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Vicente Guerrero	\$ 3,345,157.61	\$ 3,340,256.71	\$ 1,594,940.36	\$ 1,745,316.35		ML	418.00	5919	13 ORD	22/12/2021	6130	19/09/2022	17/12/2022	90		100.00%	47.75	
50	SOP-REY-FORTAMUN-121-2022-LP	Rehabilitación General de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 16 ubicada en calle Lateral Sur de Dren el Ahuelo entre calles Audifores y Linea de las Torres en la colonia Burocrática, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Burocrática	\$ 6,318,021.99	\$ 6,312,007.54	\$ 3,710,658.92	\$ 2,601,349.22		Lote	1.00	12515	13 ORD	22/12/2021	6130	26/09/2022	19/12/2022	85		100.00%	58.79	
51	SOP-REY-FORTAMUN-123-2022-LP	Rehabilitación de Colector de Aguas Residuales de 48" de diámetro en tramo ubicado al lado Poniente de la Laguna la Escondida entre calle Agustín Melgar y Carcamo 6, en la colonia Leal Fuente II, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Leal Fuente II	\$ -	\$ 3,190,214.54	\$ 957,064.36	\$ 2,233,150.18		Lote	1.00	14650	13 ORD	22/12/2021	6130	10/10/2022	18/12/2022	70		100.00%	30.00	
52	SOP-REY-FORTAMUN-124-2022-LP	Rehabilitación General de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 3 ubicada en calle Río Monte entre calles Malinero y Rayón en la colonia Ayuntamiento, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ayuntamiento	\$ 10,809,111.18	\$ 10,755,004.70	\$ 4,620,731.50	\$ 6,134,273.20		Lote	1.00		13 ORD	22/12/2021	6130	10/10/2022	18/12/2022	70		100.00%	42.56	
53	SOP-REY-FORTAMUN-125-2022-LP	Rehabilitación de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 23 ubicada en calle Villa de Reynosa entre calles Villa de Alforma y Villa de Bureos en la colonia Riberas del Carmen, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Riberas del Carmen	\$ 2,800,000.00	\$ 2,798,318.04	\$ 1,091,922.07	\$ 1,706,395.97		Lote	1.00	5811	13 ORD	22/12/2021	6130	17/10/2022	20/12/2022	65		100.00%	39.02	
54	SOP-REY-FORTAMUN-130-2022-LP	Rehabilitación y Renovación de Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 10 ubicada en Lateral Sur del Dren el Morillo en su cruce con Dren el Ahuelo en la colonia Nuevo Amanecer, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Nuevo Amanecer	\$ 10,000,000.00	\$ 9,916,570.49		\$ 9,916,570.49		Lote	1.00	337498	13 ORD	22/12/2021	6130	01/11/2022	20/12/2022	50		100.00%	-	
				\$ 339,152,226.11	\$ 278,783,827.84		\$ 92,963,828.53				5562779										


ARQ. NOHELE ALEMÁN HERNÁNDEZ
Coordinadora General de Fondos Municipales