

Cuarto Informe Trimestral al 31 de Diciembre de 2017

No. de Obra	Nº de Contrato	Colonia	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra	Monto Aprobado por Cabildo [Acta N° 19] - 10 de Marzo de 20147	Monto Contratado + Convenios de Ampl. Al Monto	Monto Ejercido Pagado	Saldo por Ejercer	Metas / Cantidad			Plazo de Ejecución			Beneficiados		% de Avance	
									Unidad de Medida	Programada	Ejercida	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Financiero
1	SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP	Fraccionamiento Reynosa	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Avenida 20 de Noviembre entre Carretera a Rio Bravo y Calle Rómulo Tijerina	\$ 17,669,486.91	\$ 18,556,416.95	\$ 18,536,878.73	\$ 19,538.22	M2	17,496.15	17,496.15	26-may-17	22-oct-17	150	Personas	7,886	100%	99.89%
2	SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP	Unidad Obrera	Ductos Mantenimiento y Construcciones Gasexa, S.A de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle 12 entre Zacatecas y Avenida Revolución	\$ 1,550,826.19	\$ 1,658,683.38	\$ 1,614,872.29	\$ -	M2	1,227.26	1,227.25	17-jun-17	14-sep-17	90	Personas	455	100%	100%
3	SOP-REY-FORTAMUN-009-2017-LP	Fracc. Balcones de Alcalá	Cuva Construcciones, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Pico Broad entre Abedul y Viaducto Reynosa	\$ 4,051,000.00	\$ 3,849,165.95	\$ 3,286,855.67	\$ -	M2	3,222.20	4,926.27	17-jun-17	14-oct-17	120	Personas	1,064	100%	100%
4	SOP-REY-FORTAMUN-010-2017-LP	Pedro J. Méndez	Humanaya Construcciones, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Enrique Canseco entre Calle Segunda y Calle 21	\$ 14,087,554.03	\$ 14,084,901.99	\$ 12,714,684.94	\$ -	M2	9,737.84	9,832.52	16-jun-17	13-nov-17	150	Personas	4,133	100%	100%
5	SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP	Fraccionamiento Reynosa	GITSA Grupo Inmobiliario de Tamaulipas, S.A de C.V	Construcción de Drenaje Pluvial Entubado en Calle AC Villarreal y Calle Dorina entre 20 de Noviembre y General Rodríguez	\$ 2,712,445.97	\$ 2,675,933.32	\$ 2,664,122.81	\$ -	M.L.	776.04	776.04	17-jun-17	14-sep-17	90	Personas	3,771	100%	100%
6	SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP	Lampachitos	JF Konstruyendo, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Rómulo Tijerina entre Zacatecas y Campeche	\$ 5,772,000.00	\$ 5,756,463.69	\$ 5,749,830.54	\$ -	M2	4,810	4,810	15-jul-17	11-nov-17	120	Personas	1,781	100%	100%
7	SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP	Fracc. Balcones de Alcalá	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A de C.V	Revestimiento de Cubeta de Drenaje Pluvial en Boulevard Alcalá entre Calichera y Calle 20 de Noviembre; Boulevard Villa Esmeralda entre 20 de Noviembre y Canal Rodhe	\$ 12,500,000.00	\$ 12,366,649.71	\$ 12,366,649.71	\$ -	M2	13,339.94	13,339.94	13-jul-17	10-dic-17	150	Personas	26,020	100%	100%