

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
<b>Tamaulipas</b>	9	1	44

Total: 9

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAM17170100850922	Pavimentación Hidráulica En Calle Enrique Canseco Entre Calle Segunda Y Calle 21 De La Colonia Pedro J. Mendez	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	de Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$14.087.554	\$12.714.685	\$12.714.685	\$12.714.685	\$12.714.685	\$12.714.685	\$12.714.685	\$12.714.685	100,00	\$0	Metros Cuadrados	4.133	0,00	100,00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170100850929	Pavimentación Hidráulica En Ave. 20 De Noviembre Entre Carretera A Río Bravo Y Calle Romulo Tijerina En Fracc. Reynosa	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	de Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$17.669.487	\$18.556.417	\$18.556.417	\$18.556.417	\$18.536.879	\$18.536.879	\$18.536.879	\$18.536.879	99,89	\$0	Metros Cuadrados	7.886	0,00	100,00	Financiera: / Física: Concluida física y satisfactoriamente / Registro:
TAM17170100850960	Drenaje Pluvial Entubado En Calle Ac Villareal Y Calle Dorina Entre 20 De Noviembre Y General Rodriguez En Fracc. Reynosa	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa	de Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2.712.446	\$2.664.123	\$2.664.123	\$2.664.123	\$2.664.123	\$2.664.123	\$2.664.123	\$2.664.123	100,00	\$0	Metros lineales	3.771	0,00	100,00	Financiera: Concluida satisfactoriamente / Física: / Registro:
TAM17170100850966	Pavimentación Hidráulica En Calle Romulo Tijerina Entre Zacatecas Y Caspeche Colonia Lampacitos	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	de Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$5.772.000	\$5.749.831	\$5.749.831	\$5.749.831	\$5.749.831	\$5.749.831	\$5.749.831	\$5.749.831	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1.781	0,00	100,00	Financiera: / Física: Concluida física y financieramente / Registro:
TAM17170100850967	Pavimentación Hidráulica En Calle 12 Entre Zacatecas Y Ave. Revolución Colonia Unidad Obrera	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa	de Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1.550.826	\$1.615.224	\$1.615.224	\$1.615.224	\$1.615.224	\$1.615.224	\$1.615.224	\$1.615.224	100,00	\$0	Metros Cuadrados	455	0,00	100,00	Financiera: Concluida satisfactoriamente / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170100850969	Revestimiento De Cubeta De Drenaje Pluvial En Blvd. Alcalá Entre Calichera Y Calle 20 De Noviembre; Blvd. Villa Esmeralda Entre 20 De Noviembre Y Canal Rodhe En Fracc. Balcones De Alcalá	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	de Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12.500.000	\$12.366.650	\$12.366.650	\$12.366.650	\$12.366.650	\$12.366.650	\$12.366.650	\$12.366.650	100,00	\$0	Metros Cuadrados	26.020	0,00	100,00	Financiera: Obra concluida satisfactoriamente / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170100850975	Pavimentación Hidráulica En Calle Pico Broad Entre Abedul Y Viaducto Reynosa En Fracc. Balcones De Alcalá	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	de Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$4.051.000	\$3.286.856	\$3.286.856	\$3.286.856	\$3.286.856	\$3.286.856	\$3.286.856	\$3.286.856	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1.064	0,00	100,00	Financiera: Concluida satisfactoriamente / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170100850979	Elaboración De Estudios Y Proyectos Ejecutivos En Vialidades De La Ciudad	-	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas	de Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1.213.246	\$1.212.548	\$1.212.548	\$1.212.548	\$1.212.548	\$1.212.548	\$1.212.548	\$1.212.548	100,00	\$0	Lote	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: