



Municipio de Reynosa Tamaulipas
Coordinación General de Fondos Municipales
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios/FORTAMUN
Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2025



												31 de diciembre de 2025									
No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas			Autorización		Período de Ejecución de la				Avance Porcentual	
											Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Días	Físico	Financiero	
1	SOP-REY-FORTAMUN-004-2025-LP	Licitación Pública	Bombas y Equipos Electricos de Reynosa S.A. de C.V.	Revestimiento del Dren el Anhelio desde cadenamiento 0+000 [Suiza con Alemania] hasta el cadenamiento 0+100 en la colonia Campestre del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Campestre	\$ 3,750,000.00	\$ 3,748,851.48	\$ 3,748,851.48	\$ -	\$ -	ML	100.00	8,000	24	27-02-25	02-May,2025	29-Ago,2025	120	100.00%	100.00	
2	SOP-REY-FORTAMUN-005-2025-LP	Licitación Pública	Constructora Nila S.A. de C.V.	Construcción de Cancha Deportiva en Plaza ubicada en calle Mario Vargas Llosa esquina con Rembrandt de la colonia Lomas del Real de Jarachina Sur en la Ciudad de Reynosa Tamaulipas.	Lomas del Real de Jarachina Sur	\$ 1,950,000.00	\$ 1,844,797.60	\$ 1,844,797.60	\$ -	\$ -	M2	1500.00	7,431	24	27-02-25	02-May,2025	29-Ago,2025	120	100.00%	100.00	
3	SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP	Licitación Pública	Terracerías y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de la calle Conde de Sierra Gorda entre carretera Monterrey y calle Quinta en las colonias Granjas, Condados del Norte y Paseo Residencial en el Municipio de Reynosa Tamaulipas	Granjas, Condados del Norte y Paseo Residencial	\$ 28,576,385.90	\$ 28,417,085.64	\$ 27,851,375.97	\$ 565,709.67	\$ 565,709.67	M2	10150.24	6,306	24	27-02-25	2-May,2025	9-Ago,2025	120	100.00%	98.01	
4	SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP	Licitación Pública	Urbanizaciones Estrategicas Ure, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Puente Vehicular Elevado Ubicado en calle Emilio Portes Gil entre Carranza y Ferrocarril Poniente en la colonia Industrial del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Industrial	\$ 25,923,627.49	\$ 25,920,095.87	\$ 23,002,002.49	\$ 2,918,093.38	\$ 2,918,093.38	ML	254.00	704,767	24	27-02-25	2-May,2025	8-Sep,2025	140	100.00%	88.74	
5	SOP-REY-FORTAMUN-008-2025-LP	Licitación Pública	Josue Edeer Tamez Medrano	Construcción de Banquetas de Concreto Hidráulico en calle Francisco Villa entre Rosa y Jaime Nuno en la colonia Jesús Vega Sánchez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Jesus Vega Sanchez	\$ 542,000.00	\$ 490,648.06	\$ 490,648.06	\$ -	\$ -	M2	622.00	13,859	24	27-02-25	02-May,2025	30-Jul,2025	90	100.00%	100.00	
6	SOP-REY-FORTAMUN-009-2025-LP	Licitación Pública	Maquinaria y Concretos del Noreste S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de la calle Bosques de los Alpes entre calle Cordillera y Bosque de los Encinos en la colonia Balcones de Alcalá en el Municipio de Reynosa Tamaulipas	Balcones de Alcalá	\$ 8,276,955.04	\$ 8,165,033.10	\$ 8,023,892.34	\$ 141,140.76	\$ 141,140.76	M2	1800.00	10,692	24	27-02-25	02-May,2025	29-Ago,2025	120	100.00%	98.27	
7	SOP-REY-FORTAMUN-010-2025-LP	Licitación Pública	Constructora Jesca, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica de la calle Sonia Martínez de Villarreal entre Ingenieros y Escritores en la colonia Lomas del Villar del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Lomas del Villar	\$ 2,710,251.84	\$ 2,317,031.45	\$ 2,317,031.45	\$ -	\$ -	M2	680.18	269	24	27-02-25	02-May,2025	29-Ago,2025	120	100.00%	100.00	
8	SOP-REY-FORTAMUN-021-2025-LP	Licitación Pública	Río Grande Construcciones, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica del Blvd. Manuel Cavazos Lerma entre calle Dos y calle Siete en la colonia Ernesto Zedillo del Municipio de Reynosa Tamaulipas	Ernesto Zedillo	\$ 22,167,095.95	\$ 21,946,656.80	\$ 18,056,129.15	\$ 3,890,527.65	\$ 3,890,527.65	M2	5755.00	3,594	24	27-02-25	02-Jun,2025	18-Dic,2025	200	100.00%	82.27	
9	SOP-REY-FORTAMUN-022-2025-LP	Licitación Pública	Río Grande Construcciones, S.A. de C.V.	Construcción de Vaso Regulador Rompepicos Etapa 3 Ubicada en la colonia Vista Hermosa, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Vista Hermosa	\$ 21,688,815.38	\$ 21,657,123.23	\$ 13,069,019.24	\$ 8,588,103.99	\$ 8,588,103.99	PZA	1.00	41,888	24	27-02-25	02-Jun,2025	18-Dic,2025	200	100.00%	60.35	
10	SOP-REY-FORTAMUN-023-2025-LP	Licitación Pública	Rosa Alejandra Baez Cerda	Construcción de Aula Escolar Adosada en Jardín de Niños Elizabeth Galvan de Lozano ubicado en calle Jazmin entre Gardenia y el Mezquite de la colonia Jesus Vega Sanchez en el Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Jesus Vega Sanchez	\$ 792,470.73	\$ 790,310.32	\$ 751,393.12	\$ 38,917.20	\$ 38,917.20	M2	68.64	308	24	27-02-25	23-Jun,2025	30-Oct,2025	120	100.00%	95.08	
11	SOP-REY-FORTAMUN-024-2025-LP	Licitación Pública	Jorge Adrian Alejo Cruz	Construcción de Techumbre Metálica en Escuela Primaria Mariano Abasolo ubicada en calle Predial entre calle Auditores y Catastro de la colonia Burocrática del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Burocratica	\$ 2,410,272.29	\$ 2,294,103.26	\$ 2,119,395.65	\$ 174,707.61	\$ 174,707.61	M2	400.00	556	24	27-02-25	23-Jun,2025	30-Oct,2025	120	100.00%	92.38	
12	SOP-REY-FORTAMUN-025-2025-LP	Licitación Pública	Gdantorí, S.A. de C.V.	Construcción de Aula Escolar Adosada en Telesecundaria Profr. Carlos Treviño Rodríguez ubicada en calle Tamaulipas entre Guanajuato y Chihuahua de la colonia Huastecas de Lampacitos del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Huastecas de Lampacitos	\$ 792,470.73	\$ 790,316.35	\$ 790,316.35	\$ -	\$ -	M2	68.64	1,088	24	27-02-25	23-Jun,2025	20-Oct,2025	120	100.00%	100.00	
13	SOP-REY-FORTAMUN-026-2025-LP	Licitación Pública	Bombas y Equipos Electricos de Reynosa, S.A. de C.V.	Construcción de Techumbre Metalica en Jardín de Niños Juan B. Tijerina Villarreal ubicada en calle Noche Buena entre calles Central y de los Plumbagos Sur de la colonia Villa Florida Sector A del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Villa Florida Sector A	\$ 2,271,092.06	\$ 1,694,339.08	\$ 1,694,339.08	\$ -	\$ -	M2	296.00	508	24	27-02-25	23-Jun,2025	20-Oct,2025	120	100.00%	100.00	
14	SOP-REY-FORTAMUN-027-2025-LP	Licitación Pública	Espacios Reynosa, S. de R.L. de C.V.	Rehabilitación de Módulos Sanitarios en Escuela Primaria Eva Samano de Lopez Mateos ubicado en calle Matamoros entre calle Emiliano Zapata y Lib. Luis Echeverría en la colonia Aquiles Serdan del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Aquiles Serdan	\$ 344,798.86	\$ 332,370.58	\$ 332,370.58	\$ -	\$ -	M2	68.04	536	24	27-02-25	23-Jun,2025	20-Oct,2025	120	100.00%	100.00	
15	SOP-REY-FORTAMUN-028-2025-LP	Licitación Pública	Rosa Alejandra Baez Cerda	Construcción de Techumbre Metalica en Escuela Primaria Federal Aquiles Serdan, ubicada en calle Emiliano Zapata entre Aquiles Serdan y Praxedis Balboa de la colonia Rancho Grande del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Rancho Grande	\$ 2,722,752.55	\$ 2,545,415.20	\$ 2,545,415.20	\$ -	\$ -	M2	403.00	1,572	24	27-02-25	23-Jun,2025	20-Oct,2025	120	100.00%	100.00	
16	SOP-REY-FORTAMUN-029-2025-LP	Licitación Pública	Construcciones y Suministros Sera, S. de R.L. de C.V.	Construcción de Modulos Sanitarios en Escuela Primaria Porfirio Diaz Ubicado en calle Av. Hacienda San Juan entre Av. Hacienda las Bugambillas y Hacienda la Soledad de la colonia Hacienda las Bugambillas del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Hacienda las Bugambillas	\$ 1,760,492.77	\$ 1,379,223.82	\$ 1,255,233.22	\$ 123,990.60	\$ 123,990.60	M2	74.88	1,960	24	27-02-25	23-Jun,2025	20-Oct,2025	120	100.00%	91.01	
17	SOP-REY-FORTAMUN-030-2025-LP	Licitación Pública	Construcciones y Suministros Sera, S. de R.L. de C.V.	Construcción de Aula Escolar Aislada en Jardín de Niños Gabriel García Márquez ubicado en Avenida Ventura Norte entre Bahía de los Santos y Playa Cerritos de la colonia Ventura en el Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Ventura	\$ 982,503.97	\$ 891,645.58	\$ 891,645.58	\$ -	\$ -	M2	74.88	296	24	27-02-25	23-Jun,2025	20-Oct,2025	120	100.00%	100.00	
18	SOP-REY-FORTAMUN-031-2025-LP	Licitación Pública	Construcciones Hurova, S.A. de C.V.	Construcción de Barda en Jardín de Niños "Francisco Gonzalez Bocanegra" ubicada en calle San Andres Esq. Av. San Agustín de la colonia Mision de Santa Fe del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Mision de Santa Fe	\$ 2,014,942.82	\$ 1,921,136.65	\$ 1,921,136.65	\$ -	\$ -	ML	175.00	508	24	27-02-25	23-Jun,2025	20-Oct,2025	120	100.00%	100.00	
19	SOP-REY-FORTAMUN-032-2025-LP	Licitación Pública	Gdantorí, S.A. de C.V.	Construcción de Barda Perimetral en Panteón Lampacitos ubicado en calle Don Elias entre Hernan Cortez y Puebla en la colonia Lampacitos del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Lampacitos	\$ 2,575,722.50	\$ 2,197,700.50	\$ 2,034,160.93	\$ 163,539.57	\$ 163,539.57	ML	220.00	704,767	24	27-02-25	23-Jun,2025	20-Oct,2025	120	100.00%	92.56	
20	SOP-REY-FORTAMUN-033-2025-LP	Licitación Pública	Construcciones Hurova, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Techumbre de Escuela Primaria "Profr. Julian Ernesto Zamora Rivas" ubicada en calle Joya 1 entre Esmeralda 1 y Esmeralda 2 en la colonia Villa Esmeralda del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	Villa Esmeralda	\$ 3,411,757.54	\$ 3,270,635.22	\$ 3,270,635.22	\$ -	\$ -	M2	558.00	2,440	24	27-02-25	23-Jun,2025	20-Oct,2025	120	100.00%	100.00	

4



Municipio de Reynosa Tamaulipas
Coordinación General de Fondos Municipales
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios/FORTAMUN
Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2025



											Metas			Autorización		Período de Ejecución de la			Avance Porcentual	
No.	Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Empresa Contratista	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Monto Presupuesto Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Unidad de medida	Programado anual	Beneficiarios	No. de acta de cabildo	Fecha	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Días	Físico	Financiero
21	SOP-REY-FORTAMUN-034-2025-LP	Licitación Pública	Mauro Alejandro Uresti Mercado	Construcción de Banquetas en la Secundaria Técnica N°45 Ignacio Manuel Altamirano ubicada en la calle Héroes entre Pochutla y Puerto Rico de Reforma Esquina con calle Pochutla de la colonia Lic. Benito Juárez en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Benito Juarez	\$ 675,193.74	\$ 673,329.41	\$ 673,329.41	\$ -	\$ -	M2	760.00	1,512	24	27-02-25	23-Jun,2025	20-Oct,2025	120	100.00%	100.00
22	SOP-REY-FORTAMUN-065-2025-LP	Licitación Pública	Victor Hugo Alanis Perez	Construcción de Barda Perimetral en Panteon Sagrado Corazon ubicado en Bulevar Hidalgo entre Callejon 1 y Panteones Galloso en la colonia Adolfo Lopez Mateos del Municipio de Reynosa Tamaulipas	Adolfo Lopez Mateos	\$ -	\$ 7,782,749.02	\$ 4,089,286.35	\$ 3,693,462.67	\$ 3,693,462.67	ML	220.00	704,767	47	18-09-2025	22-Oct,2025	20-Dic,2025	60	75%	52.54
23	SOP-REY-FORTAMUN-066-2025-LP	Licitación Pública	Desarrollos Inmobiliarios Savi, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Plaza Publica ubicada en el Cruce de las calles Héroes de Reforma y Margarita Maza de Juárez en la colonia Benito Juárez en la Ciudad de Reynosa Tamaulipas.	Benito Juarez	\$ -	\$ 25,249,257.19	\$ 7,574,777.10	\$ 17,674,480.09	\$ 17,674,480.09	M2	4400.00	7,431	47	18-09-2025	22-Oct,2025	20-Dic,2025	60	30%	30.00
24	SOP-REY-FORTAMUN-067-2025-LP	Licitación Pública	Nueva Idea Construcciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pista Olímpica y Sistema Pluvial de Polideportivo Reynosa ubicado en Bulevar Morelos Cruce con Carretera Reynosa Monterrey colonia la Laguna del Municipio de Reynosa Tamaulipas.	La Laguna	\$ -	\$ 8,253,090.71	\$ 2,475,927.21	\$ 5,777,163.50	\$ 5,777,163.50	ML	254.00	704,767	47	18-09-2025	22-Oct,2025	20-Dic,2025	60	30%	30.00
25	SOP-REY-FORTAMUN-068-2025-LP	Licitación Pública	Bombas y Equipos Electricos de Reynosa, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Compuertas Radiales en Canal Anzalduas y en Ramal Anzalduas-Culebron en el Km. 19+000 del Canal Anzalduas en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Reynosa	\$ -	\$ 9,599,909.48	\$ 8,841,049.10	\$ 758,860.38	\$ 758,860.38	ML	Lote	1.00	47	18-09-2025	22-Oct,2025	20-Dic,2025	60	100.00%	92.10
26	SOP-REY-FORTAMUN-069-2025-LP	Licitación Pública	Multiservicios Macorey, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Adecuación de Espacios de Tamul la Joya, Tamul Balcones, Tamul Ernesto Zedillo, Tamul Lomas de Valle Alto y Tamul Villa Florida; para la Instalación de 5 Ludotecas en la Ciudad de Reynosa Tamaulipas.	Reynosa	\$ -	\$ 8,674,347.64	\$ 2,602,304.29	\$ 6,072,043.35	\$ 6,072,043.35	M2	400.00	704,767	47	18-09-2025	24-Oct,2025	22-Dic,2025	60	100.00%	30.00
27	SOP-REY-FORTAMUN-075-2025-LP	Licitación Pública	Proyectos y Construcciones LIEF, S.A. de C.V.	Bacheo y Rehabilitación de Pavimentos en calles del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Reynosa	\$ -	\$ 34,964,755.43	\$ -	\$ 34,964,755.43	\$ 34,964,755.43	M2	45040	704,767	51	30-10-2025	19-Dic,2025	31-Dic,2025	13	100.00%	-
28	SOP-REY-FORTAMUN-076-2025-LP	Licitación Pública	Maquinaria y Concretos del Noreste, S.A. de C.V.	Reconstrucción de Bordo de Contención en el Canal Anzaldúas en calle Lateral Anzaldúas entre la calle C-3 y calle C-2 en la colonia Ferrocarril Poniente, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Ferrocarril Poniente	\$ -	\$ 1,258,043.64	\$ -	\$ 1,258,043.64	\$ 1,258,043.64	Lote	1	704,767	51	30-10-2025	19-Dic,2025	31-Dic,2025	13	100.00%	-

ING. MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2024-2027

