

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2018
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN
Cuarto Trimestre, que comprende del día 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 66) 20 de Abril de 2018	Monto Contratado (Con IVA)	Monto (Convenio de Ampliación)	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de aplicación)	Fecha Real de Conclusión	Beneficiados (Personas)	% de Avance	
												Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días				Cantidad	Físico
1	SOP-REY-FORTAMUN-001-2018-IR	Invitación por lo menos a tres personas	Antonio J. Bermudez y El Anhelito	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Colector (Drenaje Caldo) por eventualidad emergente en la Avenida Américo Villarreal entre las calles Jacarandas y Ayuntamiento, Incluye Reposición de Red Hidráulica y Sanitaria; Pavimentación Hidráulica en Avenida Américo Villarreal entre las calles Caobas y Ayuntamiento, Colonias Antonio J. Bermudez y el Anhelito, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 12,274,263.53	\$ 12,336,307.80	\$ 7,900,250.00	\$ 20,183,863.51	\$ -	\$ 52,694.29	ML	4,623.00	06-mar-18	23-jun-18	110	60	22-ago-18	9,732	100.00%	100.00%
2	SOP-REY-FORTAMUN-003-2018-LP	Licitación Pública	Cumbres	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Pavimentación Asfáltica en calle Circunvalación 8 entre las calles Poniente Uno y Mil Cumbres, Colonia Cumbres, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 5,012,643.75	\$ 4,492,315.04	\$ -	\$ 4,424,781.16	\$ -	\$ 67,533.88	M2	5,652.94	20-mar-18	17-jul-18	120	14	31-jul-18	366	100.00%	100.00%
3	SOP-REY-FORTAMUN-004-2018-LP	Licitación Pública	Benito Juárez	RT Hogares, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Montealban entre Avenida las Torres y calle Guelatao, Colonia Benito Juarez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 5,268,030.00	\$ 5,025,068.37	\$ -	\$ 4,722,815.00	\$ -	\$ 302,253.37	M2	4,857.30	20-mar-18	17-jul-18	120			891	100.00%	100.00%
4	SOP-REY-FORTAMUN-005-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Pino entre las calles Rio Kasal y Rio Amazonas, Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 9,771,265.00	\$ 8,251,546.48	\$ -	\$ 8,084,351.65	\$ -	\$ 167,194.83	M2	8,951.15	20-mar-18	17-jul-18	120	24	10-ago-18	1,010	100.00%	100.00%
5	SOP-REY-FORTAMUN-006-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Villa Esmeralda	Construcciones Guerra Garza, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Plata entre Calles Villa Esmeralda y Minas de Esmeralda, Fraccionamiento Villa Esmeralda, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 2,803,746.47	\$ 2,786,449.54	\$ -	\$ 2,786,449.54	\$ -	\$ -	M2	2,266.35	20-mar-18	17-jun-18	90	17	04-jul-18	2,033	100.00%	100.00%
6	SOP-REY-FORTAMUN-007-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Villas de la Joya	Ingenieria y Proyectos de Construcción, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Punta Arenas entre Avenida la Joya y calle Plata, Fraccionamiento Villas de la Joya, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 6,649,500.00	\$ 6,632,413.27	\$ -	\$ 6,477,255.51	\$ -	\$ 155,157.76	M2	6,045.00	20-mar-18	17-jul-18	120	35	21-ago-18	2,356	100.00%	100.00%
7	SOP-REY-FORTAMUN-024-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento San Valentín	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Asfaltica en Boulevard San Valentin entre las calles Flor de Cactus y Flor de Artemisas, Fraccionamiento San Valentin, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 4,696,650.00	\$ 3,584,583.22	\$ -	\$ 3,584,564.97	\$ -	\$ 18.25	M2	5,218.50	21-mar-18	18-jul-18	120			5,057	100.00%	100.00%
8	SOP-REY-FORTAMUN-025-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Boulevard Alcalá, Cuerpo Sur entre las calles Rio Ebro y Rio Kasal, Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 9,229,020.00	\$ 6,689,420.93	\$ -	\$ 6,584,337.33	\$ -	\$ 105,083.60	M2	8,458.20	02-abr-18	30-jul-18	120	32	31-ago-18		100.00%	100.00%

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2018
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN
Cuarto Trimestre, que comprende del día 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 66) 20 de Abril de 2018	Monto Contratado (Con IVA)	Monto (Convenio de Ampliación)	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de apliación)	Fecha Real de Conclusion	Beneficiados (Personas)	% de Avance	
												Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días				Cantidad	Físico
9	SOP-REY-FORTAMUN-026-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Terracerías y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidraulica en Boulevard Alcalá, Cuerpo Sur entre las calles Everest y Plco Broad, Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 5,401,240.00	\$ 5,337,180.07	\$ -	\$ 5,046,090.33	\$ -	\$ 291,089.74	M2	4,978.40	02-abr-18	30-jul-18	120	26	25-ago-18	3,865	100.00%	100.00%
10	SOP-REY-FORTAMUN-027-2018-LP	Licitación Pública	Los Virreyes	EVZACE, S.A. de C.V.	Reparacion de Areas Dañadas en Superficie de Rodamiento de calle Cuarta entre Avenida Virreyes y Calle Nogal, Colonia los Virreyes, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 598,500.00	\$ 593,972.99	\$ -	\$ 593,972.99	\$ -	\$ -	M2	665.00	02-abr-18	30-jun-18	90			661	100.00%	100.00%
11	SOP-REY-FORTAMUN-049-2018-LP	Licitación Pública	Villa Diamante	Edificadora Valle Alto, S.A. de C.V.	Rehabilitacion de Pavimento en Circuito Tigre Ubicado entre Paseo Bagdad y Circuito Laguna del Champayan, Colonia Villa Diamante, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 1,606,500.00	\$ 1,410,828.80	\$ -	\$ 1,184,273.75	\$ -	\$ 226,555.05	M2	3,213.00	20-abr-18	18-jul-18	90			296	100.00%	100.00%
12	SOP-REY-FORTAMUN-051-2018-IR	Invitación por lo menos a tres personas	Fraccionamiento Reynosa	Roberto Nevarez Millan	Reparacion de Drenaje caído en calle Blanca entre las calles Ruben y 20 de Noviembre, Fraccionamiento Reynosa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 500,000.00	\$ 499,890.93	\$ -	\$ 455,931.44	\$ -	\$ 43,959.49		327.00	18-may-18	05-ago-18	80			507	100.00%	100.00%
13	SOP-REY-FORTAMUN-052-2018-IR	Invitación por lo menos a tres personas	Fraccionamiento Reynosa	Roberto Nevarez Millan	Reparacion de drenaje caído en calle Rosita entre las calles Ruben y 20 de Noviembre, Fraccionamiento Reynosa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 500,000.00	\$ 499,834.67	\$ -	\$ 455,554.73	\$ -	\$ 44,279.94		327.00	18-may-18	05-ago-18	80			352	100.00%	100.00%
14	SOP-REY-FORTAMUN-076-2018-LP	Licitación Pública	Benito Juárez	DUCCONE, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Jose Maria Arteaga entre las calles Pochutla y Tlaxiaco, Colonia Benito Juarez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 2,103,000.00	\$ 2,097,335.48	\$ -	\$ 803,066.29	\$ 1,294,269.19		M2	1,980.00	18-may-18	15-ago-18	90	12	27-ago-18	619	90.00%	38.29%
15	SOP-REY-FORTAMUN-080-2018-IR	Invitación por lo menos a tres personas	Santa Fé y la Presa	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Colector en calle Francisco I Madero entre calles 21 de Marzo y 2 de Febrero, calle 2 de Febrero entre calles Francisco I. Madero y Rodolfo Garza Cantu, calle Rodolfo Garza Cantu entre calles 2 de Febrero y Matamoros en colonias Santa Fe, y la Presa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 14,168,891.03	\$ 14,164,901.29	\$ -	\$ 14,164,901.29	\$ -	\$ -	ML	662.00	25-may-18	11-sep-18	110			3,317	100.00%	100.00%
16	SOP-REY-FORTAMUN-092-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento la Joya	Arte y Servicios de Decoración Monterrey, S.A. de C.V.	Rehabilitacion de Pavimento en Avenida la Joya en diferentes tramos entre las calles Rubi y Boulevard Villa Esmeralda, Fraccionamiento la Joya, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 2,690,800.00	\$ 2,690,314.87	\$ -	\$ 2,690,032.10	\$ -	\$ 282.77	M2	2,500.00	21-may-18	18-ago-18	90	22	09-sep-18		100.00%	100.00%

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2018
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN
Cuarto Trimestre, que comprende del día 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 66) 20 de Abril de 2018	Monto Contratado (Con IVA)	Monto (Convenio de Ampliación)	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de aplicación)	Fecha Real de Conclusión	Beneficiados (Personas)		% de Avance	
												Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días			Cantidad	Físico	Financiero	
17	SOP-REY-FORTAMUN-109-2018-LP	Licitación Pública	San Antonio	Kawac Construcciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Subcolectores (Drenaje Caldo) en los tramos: Calle Honduras, entre calles el Salvador y Honduras, colonia la Cañada, calle Oriente 2 entre Sur 2 y Sur 1 colonia las Cumbres, calle Tacubaya entre Humboldt y Norte 2, colonia San Antonio, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$ 851,994.46	\$ 696,971.41	\$ -	\$ 589,740.44	\$ -	\$ 107,230.97	ML	260.30	01-jun-18	08-sep-18	100	15	23-sep-18	15,251	100.00%	100.00%	
18	SOP-REY-FORTAMUN-117-2018-LP	Licitación Pública	Del Prado y El Circulo	Constructora Serna Garza, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Atarjeas (Drenaje Caldo) con tubo PVC sanitario serie metrica (Serie-20) de 8" de diametro en algunas calles de las colonias del Prado y el Circulo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$ 1,103,858.42	\$ 1,102,548.20	\$ -	\$ 1,102,548.20	\$ -	\$ -	ML	423.40	01-jun-18	08-sep-18	100			3,445	100.00%	100.00%	
19	SOP-REY-FORTAMUN-128-2018-LP	Licitación Pública	Ciudad	Rigoberto Gabriel Gonzalez Leal	Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos en Diferentes Vialidades en Diferentes Colonias del Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 6,614,138.18	\$ 6,614,074.10	\$ -	\$ 6,613,393.29	\$ -	\$ 680.81	1	LOTE	15-jun-18	12-sep-18	90			Ciudad	70.00%	100.00%	
20	SOP-REY-FORTAMUN-139-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Multiservicios Macorey, S.A. de C.V.	Pavimentación Asfáltica en calle Boulevard Alcalá Cuerpo Sur Continuación de Boulevard entre las calles Veintuno Oeste y Parque de Alcalá, Fraccionamiento Balcones de Alcalá, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 1,899,000.00	\$ 1,899,173.66	\$ -	\$ 1,706,305.53	\$ -	\$ 192,868.13	M2	2,110.00	22-jun-18	19-sep-18	90			8,954	100.00%	100.00%	
21	SOP-REY-FORTAMUN-154-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Silvia Enid Garza Ibarra	Continuación de Pavimentación Asfáltica en Calle Blvd. Alcalá Cuerpo Sur (acceso) entre Rotonda y acceso a planta maquiladora (Privada)	\$ 516,300.00	\$ 515,576.20	\$ -	\$ 461,328.04	\$ 54,248.16		M2	657.00	06-jul-18	13-sep-18	70			8,954	100.00%	89.48%	
22	SOP-REY-FORTAMUN-155-2018-LP	Licitación Pública	15 de Enero	RT Hogares, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle 31 de Diciembre entre Calles 12 de Marzo y 18 de Marzo	\$ 4,123,700.00	\$ 4,121,610.34	\$ -	\$ 4,046,384.71	\$ -	\$ 75,225.63	M2	3,817.00	06-jul-18	23-sep-18	80	20	13-oct-18	265	100.00%	100.00%	
23	SOP-REY-FORTAMUN-156-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Reynosa	Construcciones Flogaca, S.A de C.V	Construcción de Drenaje Pluvial en Calle Don Elias entre Calles Deydl y Dorina	\$ 1,722,900.00	\$ 1,721,323.29	\$ -	\$ 1,284,973.18	\$ 436,350.11			527.00	06-jul-18	23-sep-18	80			2,226	100.00%	74.65%	
24	SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP	Licitación Pública	Ampliación Delicias	Infraestructuras San Gabriel, S. de R.L. de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Presa de la Amistad entre Calles Esther y Brasilia	\$ 6,812,500.00	\$ 6,802,055.12	\$ -	\$ 4,446,041.81	\$ 2,356,013.31		M2	5,510.00	13-jul-18	30-sep-18	80			384	33.00%	65.36%	
25	SOP-REY-FORTAMUN-178-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Robles entre Calles Pico Broad y Canal Rodhe	\$ 8,808,800.00	\$ 8,808,065.99	\$ -	\$ 8,616,138.59	\$ -	\$ 191,927.40	M2	8,008.00	13-jul-18	30-sep-18	80	22	22-oct-18	566	100.00%	100.00%	
26	SOP-REY-FORTAMUN-211-2018-LP	Licitación Pública	Actrices Mexicanas	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A de C.V	Pavimentación Asfáltica en Calle Acceso Actrices Mexicanas entre Calles Carretera a Nuevo Laredo y Limite de Colonia	\$ 3,913,600.00	\$ 3,912,306.20	\$ -	\$ 3,912,306.12	\$ -	\$ 0.08	M2	5,698.00	02-ago-18	30-sep-18	60	14	14-oct-18	743	100.00%	100.00%	
27	SOP-REY-FORTAMUN-212-2018-LP	Licitación Pública	Benito Juárez	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Miguel Negrete entre Calles Huautla y Margarita Maza de Juárez y Miguel Negrete entre Calles Tuxtepec y Tlaxiaco	\$ 6,727,600.00	\$ 6,725,680.49	\$ -	\$ 6,725,680.44	\$ -	\$ 0.05	M2	6,116.00	02-ago-18	30-sep-18	60	14	14-oct-18	855	100.00%	100.00%	
28	SOP-REY-FORTAMUN-213-2018-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Villas de la Joya	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Punta Diamante entre Calles Avenida la Joya y 20 de Noviembre	\$ 3,077,250.00	\$ 3,076,785.10	\$ -	\$ 1,708,761.80	\$ -	\$ 1,368,023.30	M2	2,797.50	02-ago-18	30-sep-18	60			247	100.00%	100.00%	

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2018
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN
Cuarto Trimestre, que comprende del día 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 66) 20 de Abril de 2018	Monto Contratado (Con IVA)	Monto (Convenio de Ampliación)	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de ampliación)	Fecha Real de Conclusión	Beneficiados (Personas)	% de Avance	
												Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días			Cantidad	Físico	Financiero
29	SOP-REY-FORTAMUN-214-2018-IP	Licitación Pública	Emiliano Zapata	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Pavimento en Calle Nicolas Bravo entre Calles Avenida las Torres y Heriberto Deandar Amador	\$ 3,042,600.00	\$ 3,041,596.32	\$ -	\$ 3,017,797.91	\$ -	\$ 23,798.41	M2	5,196.00	02-ago-18	30-sep-18	60			732	100.00%	100.00%
30	SOP-REY-FORTAMUN-215-2018-IP	Licitación Pública	Fraccionamiento Villa Esmeralda	Garrod Comercializadora y Prestadora de Servicios, S.A de C.V	Pavimentación Hídrica en Calle Blvd. Villa Esmeralda entre Calles Avenida la Joya y Lateral del Canal	\$ 12,326,600.00	\$ 12,321,735.82	\$ -	\$ 12,185,710.42	\$ -	\$ 136,025.40	M2	11,206.00	02-ago-18	30-sep-18	60			13,750	100.00%	100.00%
TOTAL						\$ 144,814,890.84	\$ 146,352,115.99	\$ 7,900,250.00	\$ 138,659,352.07	\$ 4,140,880.77	\$ 3,551,883.15										

ATENTAMENTE:

ING. JOSÉ RAMÓN CÁRDENAS HERNÁNDEZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN
 GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE
**FONDOS
 MUNICIPALES**
 R. AYUNTAMIENTO
 DE REYNOSA 2018-2021

CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	RAMO	DESC_RAMO	PP	DESC_PP	DESC_NIVEL	KA_INDICADOR	DESC_INDICADOR	DEFINICION_INDICADOR	METODO_CALCULO_INDICADOR	FRECUENCIA	TIPO_INDICADOR	UNIDAD_MEDIDA	DIMENSION	OTRA_UNIDAD_MEDIDA
2018	4	4	28	Tamaulipas	32	Reynosa	33	para Entidades F	1005	FORTAMUN	Actividad	132702	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia	
2018	4	4	28	Tamaulipas	32	Reynosa	33	para Entidades F	1005	FORTAMUN	Propósito	133651	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la Importancia relativa del FORTAMUN DF en los Ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de Ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus Ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los Ingresos propios Incluyen: Impuestos por predial, nóminas y otros Impuestos, así como, Otros Ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Semestral	Estratégico	Otra	Eficacia	Razón
2018	4	4	28	Tamaulipas	32	Reynosa	33	para Entidades	1005	FORTAMUN	Fin	134226	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Anual	Estratégico	Porcentaje	Eficacia	

SENTIDO	CICLO_LINEA_BASE	LINEA_BASE	LINEA_BASE_NUM	LINEA_BASE_DEN	META	META_NUM	META_DEN	META_JUSTIFICACION	META_MOD	META_MOD_NUM	META_MOD_DEN	META_MOD_JUSTIFICACION	META_PARAMETRO_MIN	META_PARAMETRO_MAX	AVANCE	AVANCE_NUM	AVANCE_DEN	AVANCE_JUSTIFICACION	AVANCE_PARAMETRO_MIN	AVANCE_PARAMETRO_MAX	OBSERVACION	FLUJO	OBSERVACIONES
Ascendente					100	403861830	403861830		100	403861830	403861830		0	999	96.8	390781877	403861830	Otras causas	0	999	Sin observaciones	Validado	Sin observaciones
Descendente					100	403861830	403861830		100	403861830	403861830		0	999	0.9	373922318	403861830	Otras causas	0	999	Sin observaciones	Validado	Sin observaciones
Ascendente					N/R	N/R	N/R		N/R	N/R	N/R		0	115	3.2	12459339	390781877	Otras causas	0	115	Sin observaciones	Validado	Sin observaciones