

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2017
del Fondo para Fronteras / FRONTERA
Cierre del Ejercicio Fiscal 2017, con corte al 31 de Marzo de 2018

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA SIN IVA	COSTO DE LA OBRA CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS			PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	HOMBRES	MUJERES	FAMILIAS	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-FRONTERA-092-2017-LP	AQUILES SERDAN	SCORSSA SERVICIOS CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y PROF. ISASSI, COLONIA AQUILES SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 6,627,208.06	\$ 7,687,561.35	M2	6,598.85	6,598.85	09-oct-17	27-dic-17	400	615	253	90.00%	59.00%	\$4,562,353.29	\$3,125,208.06
2	SOP-REY-FRONTERA-093-2017-LP	LA JOYA - VILLA ESMERALDA	CLAUDIO FRANCISCO GRACIA CANTU	CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA DRENAJE SANITARIO EN LOS TRAMOS: CALLE ESMERALDA ENTRE ALEJANDRINA Y TOPACIO; CALLE TOPACIO ENTRE ESMERALDA Y CONCHA NACAR; CALLE CONCHA NACAR ENTRE TOPACIO Y VILLAS DE ESMERALDA, COLONIA LA JOYA, AMPLIACION LA JOYA Y FRACCIONAMIENTO VILLA ESMERALDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 11,758,764.19	\$ 13,640,166.46	ML	1,815.00	1,815.00	09-oct-17	27-dic-17	42400	63600	26,500	90.00%	66.00%	\$9,063,184.24	\$4,576,982.22
3	SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP	VILLAS DE IMAQ	ROBERTO AVILES ROSALES	REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES N° 14, UBICADO EN LA LATERAL SUR DEL CANAL RODHE ENTRE CALLES LEONA VICARIO Y VERANO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE IMAQ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 8,114,771.00	\$ 9,413,134.36	PZA	1.00	1.00	09-oct-17	27-dic-17	42400	63600	26,500	100.00%	98.00%	\$9,234,014.51	\$179,119.85
TOTAL												SUB TOTAL PAGADO					\$22,859,552.04	
MINISTRADO																		
TECHO FINANCIERO					\$ 30,804,913.00												\$26,465.17	
																	\$66,162.93	
																	\$22,859,552.04	
																	\$163,612.41	
																	\$8,034,528.74	

\$23,023,164.45

ING. MIGUEL ANGEL GRACIA CUBRIA

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES