

FECHA DE CORTE ACUMULADO A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

EJERCICIO FISCAL 2014

MONTO 2014 \$54,837,788.00

NO.	OBRA O ACCION	COSTO	EJERCIDO	UBICACION			METAS	BENEFICIARIOS
				ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
1	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CINCO OESTE ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA INDEPENDENCIA	\$2,251,698.16	\$2,619,439.82	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	3239.59 M2	800
	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$388,223.82						
	TOTAL (SOP-REY-FAISM-170-14-LP)	\$2,639,921.98						
2	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SEIS OESTE ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA INDEPENDENCIA	\$2,077,062.75	\$1,990,466.95	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	3319.56 M2	800
3	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE DANIELA ENTRE LAS CALLES NINFA DE ANDAR Y BLANCA, COLONIA AMPLIACION VILLAS DEL ROBLE	\$1,930,411.15	\$2,139,764.33	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	2,050.62 M2	600
	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$226,084.56						
	TOTAL (SOP-REY-FAISM-172-14-LP)	\$2,156,495.70						
4	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE CIELO ENTRE LATERAL DEL CANAL A CALLE MORADA, COLONIA GUADALUPE VICTORIA	\$733,991.50	\$707,949.50	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1104.18 M2	100
5	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE 10 CM. DE ESPESOR EN LAS COLONIAS: ERNESTO ZEDILLO, NUEVO AMANECER, PRIMERO DE MAYO, SATELITE, LUCIO BLANCO, PEDRO J. MENDEZ, INDEPENDENCIA, ESPERANZA, RAMON PEREZ III, LOMAS DEL PEDREGAL Y AYUNTAMIENTO 2000	\$1,556,489.33	\$1,930,517.25	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	5,763.19 M2	520
	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$389,122.34						
	TOTAL (SOP-REY-FAISM-208-14-LP)	\$1,945,611.67						
6	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR EN LAS COLONIAS: LOMAS DEL PEDREGAL Y ERNESTO ZEDILLO	\$1,968,276.91	\$2,423,478.27	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	55 LOTES	250
	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$492,069.23						
	TOTAL (SOP-REY-FAISM-209-14-LP)	\$2,460,346.14						
7	CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS DE 6 MTS. EN LAS COLONIAS: LOMAS DEL PEDREGAL Y LOMAS DE LA TORRE	\$1,514,849.03	\$1,664,849.41	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	377 DESCARGAS	1200
	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$378,712.26						
	TOTAL (SOP-REY-FAISM-210-14-LP)	\$1,893,561.30						
8	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE 10 CM. DE ESPESOR EN LAS COLONIAS: EJIDO LOS LONGORIA, CARMEN SERDAN, AGUILAS SERDAN, AMPLIACION AGUILAS SERDAN, AEROPUERTO, LA ESCONDIDA, 15 DE ENERO, AMPLIACION MARGARITA MAZA DE JUAREZ SECTOR 4 Y AMERICO VILLARREAL	\$1,556,489.33	\$1,544,413.12	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	4,625.29 M2	450
9	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR EN LAS COLONIAS: 15 DE ENERO, AEROPUERTO Y AMPLIACION FLORES MAGON	\$1,715,707.89	\$2,122,460.42	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1,980.66 M2	145
	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$428,926.92						
	TOTAL (SOP-REY-FAISM-212-14-LP)	\$2,144,634.61						
10	CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS DE 6 MTS. EN LAS COLONIAS: AYUNTAMIENTO 2000, RAMON PEREZ III Y AEROPUERTO	\$1,018,680.91	\$1,254,338.17	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	309 DESCARGAS	950
	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$254,670.23						
	TOTAL (SOP-REY-FAISM-213-14-LP)	\$1,273,351.14						
11	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MORELOS, COAHUILA, SINALOA, CHIHUAHUA, SONORA Y BAJA CALIFORNIA ENTRE LAS CALLES CUERNAVACA Y JUAN M. CASTORENA, COLONIA NUEVO MEXICO ITAVU	\$1,694,040.74	\$1,680,858.34	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	2,161 ML	900
12	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRADOS DEL NORTE ENTRE LAS CALLES PRADOS DE VERANO Y PRADOS DE ESTIO, COLONIA PRADERAS DE ORIENTE	\$1,523,367.39	\$660,611.68	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	298.90 ML	200
13	CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN: AVENIDA LAS LOMAS ESQUINA CON PABLO GONZALEZ, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL; Y EN CALLE AMELIA VITALES ESQUINA CON JAVIER FLORES LUCIO, COLONIA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	\$619,719.70	\$613,561.95	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	194.88 M2	400
14	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CALLE JUAN GRANADOS ESQUINA CON VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA AGUILAS SERDAN	\$311,405.71	\$308,310.43	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	97.44 M2	200
15	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA PLAZA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES AVENIDA REVOLUCION Y FRANCISCO VILLA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	\$311,405.71	\$308,310.43	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	97.44 M2	200
16	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN: "ESCUELA PRIMARIA VILLA Y ZAPATA" EN LA CALLE REYNOSA, COLONIA AMPLIACION PEDRO J. MENDEZ; Y "ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA" EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE 10 Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA LA ESCONDIDA	\$619,719.70	\$767,289.82	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	74.88 M2	600
	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$154,929.92						
	TOTAL (SOP-REY-FAISM-233-14-LP)	\$774,649.62						
17	CONSTRUCCION DE AULAS EN "ESCUELA PRIMARIA VILLA Y ZAPATA" EN LA CALLE REYNOSA ENTRE PRIMERA PETROLERA Y PEMEX, COLONIA AMPLIACION PEDRO J. MENDEZ; BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA "ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE" EN LA CALLE CUARTA, COLONIA INDEPENDENCIA	\$1,138,759.36	\$1,129,924.15	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	189 M2	600
18	CONSTRUCCION DE AULAS EN: "ESCUELA ENRIQUE PESTALOZZI" EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE DIVISION DEL NORTE Y 18 DE JULIO, COLONIA AGUILAS SERDAN; "ESCUELA ANDRES QUINTANA ROO" (MATUTINO Y VESPERTINO) CALLE LUCIO BLANCO, COLONIA JACINTO LOPEZ	\$759,181.26	\$701,108.38	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	96 M2	200
19	CONSTRUCCION DE AULAS EN: "ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VAZQUEZ" EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO; Y AMPLIACION DE BIBLIOTECA EN LA "ESCUELA FRANCISCO JAVIER MINA", CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ALDAMA Y VALENTIN GOMEZ FARIAS, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO	\$764,997.55	\$759,062.22	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	140.76 M2	400

20	CONSTRUCCION Y/O EQUIPAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN: "ESCUELA PRIMARIA ROSALINDA GUERRERO GAMBOA" EN LA CALLE VALDEZ BALBOA ENTRE LATERAL DEL CANAL RODHE Y GOMEZ DE SOLIS, COLONIA AMERICO VILLARREAL; "ESCUELA FRANCISCO JAVIER MINA" EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ALDAMA Y VALENTIN GOMEZ FARIAS, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO; "ESCUELA DEMETRIA ZUÑIGA GUEVARA" EN LA CALLE ALDAMA Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y AVENIDA SAN ANGEL, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO; "ESCUELA LA CORREGIDORA" CALLE PRINCIPAL 10 ENTRE TOMAS ROBINSON Y CARRETERA A MATAMOROS, COLONIA LA ESCONDIDA; "ESCUELA PRIMARIA PRAXEDIS GUERRERO" EN LA CALLE CRISTAL ESQUINA CON MARRON Y AMARILLA, COLONIA ARCOIRIS; "ESCUELA CLUB DE LEONES INTERNACIONAL NUMERO 8" EN LA CALLE RIBERAS DEL REAL ENTRE CALLEJON DEL AGUILA Y LLANO OCCIDENTAL, COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE	\$1,631,168.36	\$1,618,512.62	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	6 LOTES	1870
21	CONSTRUCCION Y/O EQUIPAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN: "ESCUELA HIMNO NACIONAL" (TURNO MATUTINO) "ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" (TURNO VESPERTINO) EN LA CALLE FLORES MAGÓN ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y LATERAL DEL CANAL ANZALDUAS, COLONIA FERROCARRIL PONIENTE; "ESCUELA LEONEL QUIROZ VERGARA" ENTRE CALANDRIAS Y MIRLO, COLONIA MANUEL TARREGA; "ESCUELA VICENTE LOMBARDO" EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE MATAMOROS Y VICENTE GUERRERO, COLONIA AQUILES SERDAN; "ESCUELA IGNACIO ALDAMA" EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLEJÓN 8, COLONIA INDUSTRIAL; "ESCUELA "PRIMARIA MATIAS S. CANALES" EN LA CALLE GRIEGOS ESQUINA CON GRIEGOS 12, FRACC. PIRAMIDES; "ESCUELA "PRIMARIA BERNABÉ SOSA" EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE FRANCISCO VILLA Y RIO BRAVO, EJIDO LOS LONGORIAS	\$1,252,195.05	\$1,242,479.74	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	7 LOTES	1750
22	CONSTRUCCION DE AULA EN "ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO REYNOSA 76" EN LA CALLE SALUD, COLONIA VAMOS TAMAULIPAS; Y EQUIPAMIENTO DE 25 MESAS Y 100 SILLAS EN "PREESCOLAR NAZARITA GONZÁLEZ" EN LA CALLE VICTORIA ENTRE CONTROL Y RIO BRAVO, COLONIA TAMAULIPAS I	\$1,467,040.21	\$1,455,658.00	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	2 LOTES	900
23	CONSTRUCCION DE AULA EN "ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS" EN LA CALLE LOMA DE LOS ROSALES, COLONIA RINCON DE LA FLORES; MANTENIMIENTO DE TRES AULAS EN LA "ESCUELA PINO SUAREZ" EN LA CALLES FRANCISCO ZARCO ENTRE ENRIQUE CANSECO Y FRANCISCO SARABIA, COLONIA PEDRO J. MENDEZ; CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELÉCTRICA EN LA "ESCUELA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" EN LA CALLE PRIMERA Y CESAR LÓPEZ DE LARA ENTRE ENRIQUE CANSECO Y FRANCISCO SARABIA, COLONIA PEDRO J. MENDEZ	\$653,279.73	\$626,667.34	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	3 LOTES	1200
24	CONSTRUCCION Y/O EQUIPAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN: "PREESCOLAR NAZARITA GONZÁLEZ" EN LA CALLE VICTORIA ENTRE CONTROL Y RIO BRAVO, COLONIA TAMAULIPAS I; PREESCOLAR "REYNOSA" EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA JACINTO LOPEZ; "PREESCOLAR BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO" EN LA CALLE VALDEZ RICHAUD Y JOAQUÍN MURRIETA, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL; "PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS (MATUTINO)" EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE MANTE Y VICTORIA, COLONIA TAMAULIPAS 1; "PRIMARIA ROBERTO CESAR GUZMÁN CARDOZO (VESPERTINO)" EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE MANTE Y VICTORIA, COLONIA TAMAULIPAS 1; "PRIMARIA CLUB DE LEONES" EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA CON FRANCISCO VILLA, COLONIA FERROCARRIL PONIENTE	\$1,390,050.42	\$1,379,265.54	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	6 LOTES	1470
25	CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN: "PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" EN LA CALLE RUBÍ ESQUINA CON CALLE CAFÉ, COLONIA ARCO IRIS; "PREESCOLAR JAIME NUNO ROCA" EN LA CALLE AMERICO VILLARREAL Y GÓMEZ DE SOLIS, COLONIA AMERICO VILLARREAL; "CAIC EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE MÉRIDA Y YUCATÁN, COLONIA NUEVO MEXICO ITAVU; "PRIMARIA NUEVA CREACIÓN" EN LA CALLE YUCATÁN ESQUINA CON CUERNAVACA, COLONIA NUEVO MEXICO ITAVU; "PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ" EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE LAS CALLES PRIMERA Y SEGUNDA, COLONIA PEDRO J. MENDEZ	\$957,505.61	\$942,428.18	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	5 LOTES	1416
26	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN "PREESCOLAR JAIME NUNO ROCA" EN LA CALLE AMERICO VILLARREAL, COLONIA AMERICO VILLARREAL	\$923,392.78	\$622,804.69	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	426.61 M2	250
27	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS DE 20 CM (8") DE DIAMETRO DE P.V.C EN: CALLEJONES INDEPENDENCIA, COLONIA JACINTO LOPEZ; CALLE CAMARGO ENTRE BORDO DE ISSASI Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA	\$352,038.22	\$349,306.89	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	85.20 ML	500
28	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN LA CALLE OSCAR LUEBBERT ENTRE LAS CALLES VIA DE PEMEX Y MANUEL CAVAZOS LERMA, COLONIA AMPLIACION PEDRO J. MENDEZ; CONSTRUCCION DE RED DE DRENEJE EN LAS CALLES BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y MIGUEL ANGEL, EN LA COLONIA RIGOBERTO GARZA CANTU	\$815,994.09	\$809,663.10	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	280 ML	170
29	CONSTRUCCION DE AULAS EN: PREESCOLAR JUSTO SIERRA MENDEZ EN LA CALLE 1° DE MAYO ENTRE ADOLFO RUIZ CORTINES Y 1° DE MAYO, COLONIA SATELITE; PREESCOLAR AMALIA G CASTILLO EN LA CALLE VIA DE PEMEX ENTRE 18 DE MARZO Y 1° DE ENERO, COLONIA 15 DE ENERO	\$728,010.50	\$902,952.68	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	79.20 M2	100
	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$182,002.63						
	TOTAL (SOP-REY-FAISM-248-14-IR)	\$910,013.13						
30	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LAS CALLES: PRIVADA VIRGEN DEL CAMPANARIO Y PRIVADA SANTA CATALINA, COLONIA CAMPANARIO	\$376,027.43	\$466,387.48	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	200.92 M2	200
	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$94,005.86						
	TOTAL (SOP-REY-FAISM-249-14-IR)	\$470,033.30						
31	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS LONGITUD DE 20 CM (8"), DE 38 CM (16"), DE DIAM DE P.V.C SANITARIA - NOVAFORT, INCLUYE 381 DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLONIA LAZARO CARDENAS	\$6,059,754.60	\$5,984,928.38	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	2,898.50 ML	1200
32	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS DE 20 CM (8") DE DIAMETRO DE P.V.C. SANITARIA - SERIE METRICA (SERIE-20) DE DIAM DE P.V.C. SANITARIA, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL	\$911,537.09	\$904,464.85	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	955.83 ML	400
33	INTERCONEXIONES DE RED DE SUBCOLECTOR DE 38 CM (16") DE DIAM DE P.V.C SANITARIA, RED DE COLECTOR LONGITUD DE 61 CM (24") DE DIAM DE P.V.C. EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL Y JACINTO LOPEZ	\$433,309.73	\$429,947.87	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	55 ML	650

35	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEA DE P.V.C. DE 20 CM (8") DE DIAM. SANITARIA METRICA (SERIE 20), INCLUYE 24 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LA ESCONDIDA	\$568,670.54	\$507,620.60	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	475 ML	400
36	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN: "ESCUELA PRIMARIA JULIA GUEVARA" EN LA CALLE RIBERAS DEL REAL ENTRE PRAXEDIS BALBOA Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE; "ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION", COLONIA NUEVO MEXICO ITAVU; "ESCUELA BERNABE SOSA" EN CALLE FRANCISCO VILLA, EJIDO LOS LONGORIA	\$1,027,694.32	\$1,274,651.05	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	224.64 M2	1020
	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$256,923.59						
	TOTAL (SOP-REY-FAISM-260-14-IR)	\$1,284,617.91						
37	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES: ROBERTO BOLADO, DONATO PALACIOS, PROF. FRANCISCO CANO, COL. AMPL. NUEVO MILENIO; PEREJIL, ACELGAS Y BERENJENAS, COL. LAS MILPAS 1	\$1,736,271.70	\$1,637,849.49	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	1,272 ML	450
38	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES: TAMAULIPAS ENTRE LAS CALLES MANUEL CAVAZOS LERMA Y GUADALUPE ARJONA, COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSIO; GERARDO HIGAREDA NORTE, AL SUR ROBERTO HERNANDEZ (CAMINO REAL) Y AL ESTE LOMA BONITA COL. TAMAULIPAS; PEMEX ENTRE OSCAR LUEBBERT Y CAVAZOS LERMA, COL. AMPL. PEDRO J. MENDEZ	\$1,679,690.85	\$1,558,466.08	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	600 ML	450
	SUBTOTAL OBRA FISICA	\$51,729,547.96	\$49,436,942.48					
39	EQUIPAMIENTOS A CENTROS DE SALUD (APARATOS MEDICOS Y DE SERVICIO GENERAL) DE LAS COLONIAS: 1.- LA CURVA, 2.- VOLUNTAD Y TRABAJO, 3.- SATELITE 2, 4.ARCOIRIS, 5.- LOMAS DEL PEDREGAL	\$1,645,133.63	\$1,746,063.15	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA	5 LOTES	4500
40	DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%)	\$1,096,755.76	\$1,095,929.72	TAMAULIPAS	REYNOSA	REYNOSA		
	PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR		\$172,271.54					
	PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR		\$215,339.38					
	PAGO DE CONTRATO FAISM-114-14-LP		\$307,265.53					
	COMISIONES BANCARIAS		\$407.16					
	TOTAL PAGADO		\$52,974,218.96					
	DIFERENCIA CON TECHO FINANCIERO		\$1,863,569.04					
	REINTEGROS		\$605,608.17					
	INTERESES BANCARIOS		\$130,300.60					
	TECHO FINANCIERO		\$54,837,788.00					
	REMANENTE 2014		\$2,599,477.81					

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRÍA



COORDINACIÓN GENERAL
DE FONDOS MUNICIPALES
CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016