

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2015		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO				
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	PHISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA				
001/2015	SOP-REY-FAISM-019-15-LP	FERROCARRIL PONIENTE	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE FRANCISCO VII. LA ENTRE CALLEJÓN 9 Y LUCIO BLANCO, COLONIA FERROCARRIL PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$977,572.74	\$977,572.74	\$977,572.74	\$1,133,984.38	M2	1,603.21	1,568.75	1,549.79	25/05/2015	23/07/2015	Personas	200	100.00%	99.16%	\$1,124,478.61	\$9,505.77				
002/2015	SOP-REY-FAISM-020-15-LP	ARTICULO 127	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN FELIPE, SANTA GERTRUDIS, SAN ISIDRO, SAN JUAN ENTRE CALLES SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO EN LA COLONIA ARTICULO 127 DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,594,580.57	\$1,594,580.57	\$1,594,580.57	\$1,849,713.46	ML	1,856.00	1,856.00	1,926.12	25/05/2015	13/07/2015	Personas	450	100.00%	85.75%	\$1,586,203.05	\$263,510.41				
003/2015	SOP-REY-FAISM-021-15-LP	JACINTO LOPEZ II	VARSAL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ SILVA SÁNCHEZ ENTRE CALLES ARTÍCULO 127 Y LIBERTAD, COLONIA JACINTO LÓPEZ II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$176,502.14	\$176,502.14	\$176,502.14	\$204,742.48	ML	161.00	161.00	157.60	25/05/2015	13/07/2015	Personas	60	100.00%	98.56%	\$201,794.67	\$2,947.81				
004/2015	SOP-REY-FAISM-022-15-LP	20 DE NOVIEMBRE	CONSTRUCTORA ROCOSA S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, VENUSTIANO CARRANZA, REVOLUCIÓN Y TRUCE ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y EJERCITO NACIONAL, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,376,435.06	\$1,376,435.06	\$1,376,435.06	\$1,596,664.67	ML	1,017.00	1,017.00		25/05/2015	13/07/2015	Personas	750	85.00%	72.26%	\$1,153,824.19	\$442,840.48				
005/2015	SOP-REY-FAISM-023-15-LP	NUEVO AMANECEER-20 DE NOVIEMBRE	INMUEBLES SAJSA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN CALLE LEÓN GUZMÁN ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIAS NUEVO AMANECEER Y 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,437,153.39	\$1,437,153.39	\$1,437,153.39	\$1,667,097.93	ML	1,050.00	536.70		25/05/2015	13/07/2015	Personas	800	98.00%	75.91%	\$1,265,438.15	\$401,659.78				
006/2015	SOP-REY-FAISM-024-15-LP	AQUILES SERDÁN-ZONA CENTRO	GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLES MATÁMOROS, ANAYA Y GUERRERO HASTA PVA SÁMANO, COLONIAS AQUILES SERDÁN Y CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,055,560.86	\$2,055,560.86	\$2,055,560.86	\$2,384,450.60	ML	941.00	941.00		25/05/2015	13/07/2015	Personas	500	100.00%	79.70%	\$1,900,412.48	\$484,038.12				
007/2015	SOP-REY-FAISM-034-15-LP	HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	RAMIRO GARCIA RAMOS	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PLANTELES EDUCATIVOS: ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE JUÁREZ	\$710,680.17	\$710,680.17	\$710,680.17	\$824,389.00	ML	287.00	384.84	380.80	22/06/2015	20/08/2015	Personas	550	100.00%	96.27%	\$793,642.04	\$30,746.96				
		LA ESCONDIDA		ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA					ML	277.00	178.84	178.20			Personas	250								
		ERNESTO ZEDILLO		JARDÍN DE NIÑOS GLORIA CIENFUEGOS					ML	120.00	114.00	221.00			Personas	300								
		TAMAULIPAS I		JARDÍN DE NIÑOS NAZARITA GONZÁLEZ					ML	330.00	100.10	96.32			Personas	120								
		MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE		ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDÓN					ML	88.00	121.00	113.80			Personas	100								
008/2015	SOP-REY-FAISM-035-15-LP	FRACCIONAMIENTO PIRÁMIDES INDEPENDENCIA	MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MATÍAS S. CANALES ENTRE CALLE GRIGOS ESQUINA GRIGOS 12	\$505,300.94	\$505,300.94	\$505,300.94	\$586,149.09	M2	79.20	35.59	33.61	29/06/2015	26/09/2015	Personas	250	100.00%	92.67%	\$543,190.57	\$42,958.52				
				CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 4 ESQUINA CON FRANCISCO VILLA					M2	79.20	56.37	54.31			Personas	300								
009/2015	SOP-REY-FAISM-036-15-LP	HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	RAMIRO GARCIA RAMOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA (2) EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE JUÁREZ EN AVENIDA LAS TORRES	\$684,816.89	\$684,816.89	\$684,816.89	\$794,387.59	M2	158.40	71.18	68.99	29/06/2015	26/09/2015	Personas	250	100.00%	95.50%	\$758,645.52	\$35,742.07				
		MANUEL TARRAGA		CONSTRUCCIÓN DE AULA (BIBLIOTECA) EN JARDÍN DE NIÑOS LEONEL QUIROZ VERGARA EN CALLE CALANDRIAS					M2	79.20	56.37	54.01			Personas	250								
010/2015	SOP-REY-FAISM-037-15-LP	20 DE NOVIEMBRE	DUCTOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AULA (BIBLIOTECA) EN PRIMARIA CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REYNOSA EN CALLE ZACATECAS	\$637,047.43	\$637,047.43	\$637,047.43	\$738,975.02	M2	79.20	79.20		29/06/2015	26/09/2015	Personas	270	100.00%	58.95%	\$435,652.16	\$303,322.86				
		JACINTO LOPEZ II		CONSTRUCCIÓN DE AULA (BIBLIOTECA) EN ESCUELA PRIMARIA DARIÓ REYES EN J. GONZÁLEZ AGUILERA					M2	79.20	79.20				Personas	500								
011/2015	SOP-REY-FAISM-044-15-LP	LUIS DONALDO COLOSO	GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCIA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE OSCAR LUEBBERT ENTRE CALLES RIO PURIFICACIÓN Y LATERAL DEL CANAL RODHE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,869,329.64	\$2,869,329.64	\$2,869,329.64	\$3,328,422.38	M2	4,005.57	3,080.53	3,083.94	06/07/2015	23/09/2015	Personas	300	100.00%	97.45%	\$3,243,611.66	\$84,810.72				
012/2015	SOP-REY-FAISM-045-15-LP	FERROCARRIL PONIENTE	GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PEDRO MORENO ENTRE CALLEJÓN 5 Y CALLEJÓN 7, COLONIA FERROCARRIL PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,610,327.53	\$1,610,327.53	\$1,610,327.53	\$1,867,979.93	M2	3,018.95	2,626.67	2,193.22	06/07/2015	23/09/2015	Personas	200	100.00%	99.22%	\$2,129,385.32	\$16,650.45				
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO																	\$239,703.31	\$239,703.31	\$239,703.31	\$278,055.84
				TOTAL DE CONTRATO SOP-REY-FAISM-045-15-LP	\$1,850,030.84	\$1,850,030.84	\$1,850,030.84	\$2,146,035.77																
013/2015	SOP-REY-FAISM-056-15-LP	LA ESCONDIDA	TERRACENAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS EN LAS CALLES: ALBERTO CARRERA TORRES ENTRE BERNARDO GUTIÉRREZ (CALLE 50) Y CALLE 40; CALLE 40 ENTRE ALBERTO CARRERA TORRES Y CALLE SEGUNDA; CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE 40 Y CALLE DIEZ; CALLE DIEZ ENTRE PEMEX Y CALLE SEGUNDA; PEMEX ENTRE CALLE DIEZ HASTA CONECTAR EN COLECTOR EXISTENTE, INCLUYE DESCARGAS, COLONIA LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,229,029.34	\$3,229,029.34	\$3,229,029.34	\$3,745,674.03	ML	700.00	636.00		20/07/2015	07/09/2015	Personas	600	92.00%	99.22%	\$5,047,494.20	\$39,467.81				
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO																	\$1,156,282.74	\$1,156,282.74	\$1,156,282.74	\$1,341,287.98
				TOTAL DE CONTRATO SOP-REY-FAISM-056-15-LP																	\$4,385,312.08	\$4,385,312.08	\$4,385,312.08	\$5,086,962.01
014/2015	SOP-REY-FAISM-057-15-LP	ERNESTO ZEDILLO	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES: CAOBAS ENTRE PRIMERA Y SIETE, TRES Y SIETE ENTRE ENCINOS Y CAOBAS, COLONIA ERNESTO ZEDILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,018,733.55	\$4,018,733.55	\$4,018,733.55	\$4,661,730.92	ML	5,145.00	5,145.00	5,213.62	20/07/2015	07/10/2015	Personas	600	100.00%	99.22%	\$4,980,515.61	\$38,944.10				
				CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO																	\$308,386.89	\$308,386.89	\$308,386.89	\$357,728.79
				TOTAL DE CONTRATO SOP-REY-FAISM-057-15-LP																	\$4,327,120.44	\$4,327,120.44	\$4,327,120.44	\$5,019,459.71

