

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 39

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones												
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto - Específico	Forma	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluyendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Anexo	Reintegro	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Anual						
TAMU160200403701	Construcción de Red de Electrificación de Calle Octava entre Barón y Barón de La Columna Barón Parón - 4392	4392	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$234,842																		Financiera la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no cuenta de ejecución. / Finica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no cuenta de ejecución. / Registro:
TAMU160200403183	Construcción de Drenaje Pluvial Calle Benito Juárez entre Venustiano Carranza Qui 22 de Noviembre - 4148	4148	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,414,073	\$1,414,073	\$1,414,073	\$1,414,073	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	550	100.00	0.00					Financiera: / Finica: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.		
TAMU160200403194	Construcción de Descargas Sanitarias (Intersección de TabascoBarrón y Puca de Velilla de Velilla Calle de la Cruz - 4636)	4636	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,634,948	\$1,634,948	\$1,634,948	\$1,634,948	\$1,634,948	\$490,848	\$490,848	30.00	\$0	Otros	750	0.00	100.00					Financiera: / Finica: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TAMU160200403185	Construcción de Agua Potable en Calle Nuevo Entre Venustiano Carranza y López Moreno Qui "Compendio" - 4635	4635	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,174	\$700,174	\$700,174	\$700,174	\$700,174	\$215,052	\$215,052	30.00	\$0	Metros Lineales	250	0.00	2.00					Financiera: / Finica: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TAMU160200403184	Construcción de Sala de Lectura de Niños Ciudad de Lázaro de la Victoria Venustiano Carranza Entre Quiel Aranda y Quiel Pedro Moreno No la Cruz Qui - 4633	4633	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$199,979	\$199,979	\$199,979	\$199,979	\$199,979	\$199,979	\$199,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	98.00					Financiera: / Finica: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
TAMU160200403197	Mejoramiento de Módulos Sanitarios en Escuela Primaria Ignacio Allende en Calle San Esteban Venustiano Carranza y Benito Juárez Quiel Quiel - 4629	4629	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$208,637	\$208,637	\$208,637	\$208,637	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	400	100.00	95.00					Financiera: / Finica: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.		