



Total: 45

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concesión - Repetición	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Avance Financiero				Última de Medida	Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegró	Publicación		Avance Anual (por Acum)	por Acum
TAM01000006966	Rehabilitación de Drenaje Calle De La Calle Llave O Agustín Ruiz Pedro Hugo González Y Luis Cortés Colonia	171813	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYÓNNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$595,804	\$595,804	\$595,804	\$595,804	\$283,822	\$283,822	97.98	\$0	Metros Lineales	200	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMAS Para el siguiente nivel.
TAM010000045882	Construcción de Bodega Paralela En La San Jerónimo De Jesús Ignacio Manuel Alarcón De La Cruz Pedro J. Mendez - 4392	4392	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYÓNNA	Educación	En Ejecución	2014	\$389,394	\$389,394	\$389,394	\$389,394	\$389,394	\$389,399	\$389,399	79.38	\$0	Metros Lineales	300	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMAS Para el siguiente nivel.
TAM010000045883	Construcción de Aula de Escuela Modelo Quiroz Jaramé y Francisco Saco del Barrio Amador - 4365	4365	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYÓNNA	Educación	En Ejecución	2014	\$318,101	\$318,101	\$318,101	\$318,101	\$280,145	\$280,145	90.93	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMAS Para el siguiente nivel.	
TAM010000045885	Construcción de Bodega Sancti Spiriti De La Bn Pbn Biromentario De La Compañía De Muestreo En Calle Benigno Díaz De La Cruz "Llave del - 4487	4487	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYÓNNA TAMAUPLIPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$588,568	\$588,568	\$588,568	\$588,568	\$777,104	\$777,104	98.05	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMAS Para el siguiente nivel.	
TAM010000045886	Construcción De Ditchumbo De Jardín De Niños Ignacio Manuel Alarcón De La Cruz Segunda Cruz Omar López De Lara En La Cruz Pedro J Mendez - 4487	4487	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYÓNNA TAMAUPLIPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$970,183	\$970,183	\$970,183	\$970,183	\$855,319	\$855,319	87.15	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMAS Para el siguiente nivel.	
TAM010000045887	Reparación Hidráulica de la Calle Venustiano Carranza Bnbn Amador - 4424	4424	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE RAYÓNNA TAMAUPLIPAS	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2014	\$2,092,996	\$2,092,996	\$1,843,792	\$2,092,996	\$1,843,792	\$1,843,792	\$1,843,792	88.09	\$0	Metros Cuadrados	6,386	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMAS Para el siguiente nivel.
TAM0100000462183	Construcción de Bodega Nueva Calle Paralela Aquiles Becerra Venustiano Carranza - 4365	4365	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYÓNNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,414,073	\$5,414,073	\$5,414,073	\$5,414,073	\$2,330,526	\$2,330,526	43.05	\$0	Metros Lineales	500	100.00	58.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMAS Para el siguiente nivel.	
TAM0100000462191	Construcción de Aula de Escuela De Niños Ignacio Manuel Alarcón De La Cruz Segunda Cruz Omar López De Lara En La Cruz Pedro J Mendez - 4487	4487	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYÓNNA TAMAUPLIPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$199,878	\$199,878	\$199,878	\$199,878	\$185,372	\$185,372	92.65	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMAS Para el siguiente nivel.	
TAM0100000462193	Mejoramiento de Bodega Sancti Spiriti De Escuela Primaria Ignacio Alarcón De La Cruz Benigno González Venustiano Carranza y Miliano Sagala Ochoa Vnde - 4428	4428	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYÓNNA TAMAUPLIPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$208,437	\$208,437	\$208,437	\$208,437	\$202,840	\$202,840	97.28	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SISTEMAS Para el siguiente nivel.	