

Total: 46

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recurrido (Destinado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Anunciado
RAM16160200689671	Construcción de Red de Agua Potable en Calle Nueva Entre Venustiano Carranza y López Marcano Colonia Obregon Entre Cacho Este y Dela Esta Colonia - 171516	171516	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$700,174	\$700,174	\$700,174	\$700,174	\$700,174	\$505,948	\$505,948	72.24	00	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RAM16160200689672	Refortalecimiento de Línea de Refortalecimiento de Agua Potable Blvd. Revolución de Calle Lázaro Cárdenas Entre Blvd. Revolución y Prado del Sector Co - 171663	171663	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,296,527	\$1,296,527	\$1,296,527	\$1,296,527	\$1,296,527	\$1,186,132	\$1,186,132	91.49	00	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RAM16160200695158	Construcción de Red de Electrificación en Calle Octava Entre Reynosa Dos y Reynosa Dos Colonia Betoan Sector Trea - 172470	172470	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Deberización	En Ejecución	2016	\$883,643	\$883,643	\$883,643	\$883,643	\$883,643	\$548,940	\$548,940	94.05	00	Otros	800	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RAM16160200695159	Construcción de Descargas Sanitarias Interconexión de Tuberias Porca De Placa Calle Nueve Comercio El Mercado Diaz Obias Reynosa Nuevo Lar - 166193	166193	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$700,174	\$700,174	\$700,174	\$700,174	\$700,174	\$505,948	\$505,948	72.26	00	Otros	750	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RAM16160200695160	Aplicación y Equipamiento Bafes y Bodegas en Comedor Comunitario En La Plaza De La Unidad De Noviembre - 165409	165409	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$297,508	\$297,508	\$297,508	\$297,508	\$297,508	\$279,424	\$279,424	93.92	00	Otros	1,300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RAM16160200706623	Aplicación y Equipamiento de Bafes y Bodegas en Comedor Comunitario En Colonia Lomas Del Pedregal	165232	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$208,425	\$208,425	\$208,425	\$208,425	\$208,425	\$206,585	\$206,585	99.12	00	Otros	1,300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RAM16160200706184	Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua Incluye Equipamiento Y Línea De Interconexión Colonia Milpa Dos - 172084	172084	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,013,453	\$4,013,453	\$4,013,453	\$4,013,453	\$4,013,453	\$2,204,159	\$2,204,159	54.92	00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RAM16160200711577	Mejoramiento y Equipamiento Barra Cocina En Comedor Comunitario Colonia Milpa - 165983	165983	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$142,878	\$142,878	\$142,878	\$142,878	\$142,878	\$134,385	\$134,385	94.06	00	Otros	1,300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RAM16160200711578	Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua Incluye Equipamiento Y Línea De Interconexión Colonia Tamaulipas Nuevo Milenio - 172382	172382	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,374,857	\$4,374,857	\$4,374,857	\$4,374,857	\$4,374,857	\$3,030,141	\$3,030,141	69.26	00	Otros	600	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RAM16160200711579	Construcción De Línea De Refortalecimiento De Agua Potable En Calle Nueve Del Sur Entre Calle Adolfo Ruiz Cortines A Calle Nino Anilarenblv - 171608	171608	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,893,490	\$1,893,490	\$1,893,490	\$1,893,490	\$1,893,490	\$1,488,448	\$1,488,448	78.62	00	Metros lineales	800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RAM16160200711580	Aplicación y Equipamiento Bafes y Bodegas Comedor Comunitario En Plaza De La Col Humberto Valdes Richard - 165589	165589	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$362,261	\$362,261	\$362,261	\$362,261	\$362,261	\$323,936	\$323,936	89.42	00	Otros	1,300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RAM16160200722410	Construcción De Demote Pluvial En Blvd. Ribera Central Cruz Caraterra Reynosa Lavado A Desembocar A Canal Arroyo Colonia Ribera De Ranc - 171751	171751	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,554,841	\$2,554,841	\$2,554,841	\$2,554,841	\$2,554,841	\$2,535,019	\$2,535,019	99.22	00	Metros lineales	800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RAM16160200722411	Aplicación Techumbre y Equipamientoobabodegas En Comedor Comunitario De La Colonia Aguiles Sección - 165341	165341	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$522,241	\$522,241	\$522,241	\$522,241	\$522,241	\$518,167	\$518,167	99.22	00	Otros	1,300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RAM16160200727393	Aplicación y Equipamiento Bodega En Comedor Comunitario Colonia Cooperativo - 165840	165840	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$156,272	\$156,272	\$156,272	\$156,272	\$156,272	\$142,366	\$142,366	91.10	00	Otros	1,300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RAM16160300801023	Construcción De Comodo Escuelas En Jardín De Niños Demetria Tulpa Cuerosa Calle Alamos Col. Voluntad y Trabajo - 274624	274624	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Educación	En Ejecución	2016	\$492,290	\$492,290	\$492,290	\$492,290	\$492,290	\$468,235	\$468,235	95.11	00	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RAM16160300801024	Construcción De Banda Perimetral En Jardín De Niños Club De Señoras Entre Lateral Del Canal Arroyo Y Pedro Moreno Col. Ferozarril Dos - 274637	274637	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Educación	En Ejecución	2016	\$141,573	\$141,573	\$141,573	\$141,573	\$141,573	\$146,961	\$146,961	33.17	00	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RAM16160300801025	Construcción De Asia En Escuela Primaria De Comand. En Calle Quinta Entre Batono Y Calichera En Colonia Betoan Pared - 274930	274930	Tamaulipas	Reynosa	Reynosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	Educación	En Ejecución	2016	\$379,912	\$379,912	\$379,912	\$379,912	\$379,912	\$23,827	\$23,827	6.27	00	Metros Cuadrados	100	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.