

No. DE OBRA	No. DE CLAVE	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2015		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACIÓN DE EJERCICIO	
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
1			Ernesto Zedillo		Construccion de Drenaje Pluvial en Calle Uno, Dos, Tres y Los Ebanos entre Calle Encinos y Limite de Colonia	\$ 3,394,741.34	\$ 3,394,741.34	\$ 3,394,741.34	\$ 3,937,899.96	ML	5,145.00					Personas	600			\$0.00	\$ 3,937,899.96		
2			20 de Noviembre		Construccion de Drenaje Pluvial en Acceso a Colonia	\$ 3,379,181.02	\$ 3,379,181.02	\$ 3,379,181.02	\$ 3,919,849.98	ML	5,950.00					Personas	550			\$0.00	\$ 3,919,849.98		
3			Tamaulipas I		Construccion de Drenaje Sanitario en Calle Mier entre Calles Reynosa y Victoria	\$ 137,931.04	\$ 137,931.04	\$ 137,931.04	\$ 160,000.01	ML	70.00					Personas	50			\$0.00	\$ 160,000.01		
4			Articulo 27		Construccion de Drenaje Sanitario en Calle San Felipe, Santa Gertrudis, San Isidro, San Juan entre Calles San Agustin y San Francisco	\$ 1,737,278.72	\$ 1,737,278.72	\$ 1,737,278.72	\$ 2,015,243.32	ML	1,856.00					Personas	450			\$0.00	\$ 2,015,243.32		
5			Valle Escondido		Construccion de Drenaje Sanitario en Calles Rio Bravo, Valle Hermoso, Cañada entre Calles Del Bosque y Limite de Colonia	\$ 1,340,380.11	\$ 1,340,380.11	\$ 1,340,380.11	\$ 1,554,840.93	ML	1,352.00					Personas	320			\$0.00	\$ 1,554,840.93		
6			Jacinto Lopez II		Construccion de Drenaje sanitario en Calle Jose Silva Sanchez entre Calles Articulo 127 y Libertad	\$ 150,233.00	\$ 150,233.00	\$ 150,233.00	\$ 174,270.28	ML	161.00					Personas	60			\$0.00	\$ 174,270.28		
7			20 de Noviembre		Rehabilitacion de Drenaje Sanitario en Calles Jose Maria Pino Suarez, Venustiano Carranza, Revolucion y Trece entre Avenida Revolucion y Ejercito Nacional	\$ 1,316,197.41	\$ 1,316,197.41	\$ 1,316,197.41	\$ 1,526,789.00	ML	1,017.00					Personas	750			\$0.00	\$ 1,526,789.00		
8			Humberto Valdez Richaud		Construccion de Drenaje Sanitario en Calles Ramiro Rosales, Alberto Luis, Tercera y Cuarta entre Ave. Las Torres y Jose Luis Amaro	\$ 1,699,233.00	\$ 1,699,233.00	\$ 1,699,233.00	\$ 1,971,110.28	ML	1,625.00					Personas	400			\$0.00	\$ 1,971,110.28		
9			Nuevo Amanecer-20 de Noviembre		Construccion de Colector en Calle Leon Guzman entre Calles Venustiano Carranza y Avenida Independencia	\$ 1,810,344.83	\$ 1,810,344.83	\$ 1,810,344.83	\$ 2,100,000.00	ML	1,050.00					Personas	800			\$0.00	\$ 2,100,000.00		
10			La Escondida		Rehabilitacion de Colector en Calle Alberto Carrera Torres entre Carretera San Fernando y calle 40	\$ 4,264,450.00	\$ 4,264,450.00	\$ 4,264,450.00	\$ 4,946,762.00	ML	700.00					Personas	600			\$0.00	\$ 4,946,762.00		
11			La Escondida		Rehabilitacion de Colector en Calle Treinta entre Calles Sor Juana Ines de la Cruz y Jose Luis Amaro	\$ 3,310,880.00	\$ 3,310,880.00	\$ 3,310,880.00	\$ 3,840,620.80	ML	1,000.00					Personas	600			\$0.00	\$ 3,840,620.80		
12			Aquiles Serdan		Rehabilitacion de Colector en Calle Francisco Villa entre Calles Camargo y Francisco Villa	\$ 6,332,698.53	\$ 6,332,698.53	\$ 6,332,698.53	\$ 7,345,930.29	ML	1,450.00					Personas	1500			\$0.00	\$ 7,345,930.29		
13			Aquiles Serdan-Zona Centro		Construccion de Linea de Reforzamiento de Agua Potable en Calles Matamoros, Anaya y Guerrero hasta Eva Samano	\$ 2,053,397.68	\$ 2,053,397.68	\$ 2,053,397.68	\$ 2,381,941.31	ML	941.00					Personas	500			\$0.00	\$ 2,381,941.31		
14			Ampl. Paderas de Oriente		Construccion de Electrificacion en Calle Prados del Centro	\$ 321,973.10	\$ 321,973.10	\$ 321,973.10	\$ 373,488.80	ML	200.00					Personas	104			\$0.00	\$ 373,488.80		
15			Jacinto Lopez II		Construccion de Electrificacion en Privada Rio Purificacion entre Rio Purificacion a topar	\$ 81,388.90	\$ 81,388.90	\$ 81,388.90	\$ 94,411.12	ML	50.00					Personas	40			\$0.00	\$ 94,411.12		
16			Ejido Los Longoria		Construccion de Electrificacion en Calles Francisco Villa, Camino Real, Camino Vecinal, Adelita, Pemex y Callejon Longoria entre Calles Camino Vecinal y Francisco Villa	\$ 455,456.36	\$ 455,456.36	\$ 455,456.36	\$ 528,329.38	ML	300.00					Personas	200			\$0.00	\$ 528,329.38		
17			Independencia		Construccion de Electrificacion en Calle Adolfo Lopez Mateos entre Calles 21 y 5 Oeste	\$ 183,796.35	\$ 183,796.35	\$ 183,796.35	\$ 213,203.77	ML	120.00					Personas	80			\$0.00	\$ 213,203.77		
18			Fraccionamiento Piramides		Construccion de Aula en Escuela Primaria Matias S. Canales entre Calle Griegos esquina Griegos 12	\$ 344,827.59	\$ 344,827.59	\$ 344,827.59	\$ 400,000.00	M2	79.20					Personas	250			\$0.00	\$ 400,000.00		
19			Independencia		Construccion de Aula en Escuela Primaria Ignacio Allende entre Calle 4 esquina con Francisco Villa	\$ 344,827.59	\$ 344,827.59	\$ 344,827.59	\$ 400,000.00	M2	79.20					Personas	300			\$0.00	\$ 400,000.00		
20			Humberto Valdez Richaud		Construccion de Aula (2) en Escuela Primaria Bicentenario de Juarez en Avenida las Torres	\$ 672,714.00	\$ 672,714.00	\$ 672,714.00	\$ 780,348.24	M2	158.40					Personas	250			\$0.00	\$ 780,348.24		
21			Manuel Tarraga		Construccion de Aula (Biblioteca) en Jardin de Niños Leonel Quiroz Vergara en Calle Calandrias	\$ 344,827.59	\$ 344,827.59	\$ 344,827.59	\$ 400,000.00	M2	79.20					Personas	250			\$0.00	\$ 400,000.00		
22			20 de Noviembre		Construccion de Aula (Biblioteca) en Primaria Club Social de Damas de Reynosa en Calle Zacatecas	\$ 344,827.59	\$ 344,827.59	\$ 344,827.59	\$ 400,000.00	M2	79.20					Personas	270			\$0.00	\$ 400,000.00		
23			Jacinto Lopez II		Construccion de Aula (Biblioteca) en Escuela Primaria Dario Reyes en Calle Lucio Blanco	\$ 344,827.59	\$ 344,827.59	\$ 344,827.59	\$ 400,000.00	M2	79.20					Personas	500			\$0.00	\$ 400,000.00		

No. DE OBRA	No. DE CLAVE	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2015		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACIÓN DE EJERCICIO		
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA			
24			Jacinto Lopez II		Mejoramiento de Sanitarios en Escuela Primaria Dario Reyes en Calle Lucio Blanco	\$ 172,413.79	\$ 172,413.79	\$ 172,413.79	\$ 200,000.00	LOTE	1.00						Personas	300		\$0.00	\$ 200,000.00			
25			Humberto Valdez Richaud		Mejoramiento de Sanitarios en Escuela Bicentenario de Juarez en Avenida las Torres	\$ 172,413.79	\$ 172,413.79	\$ 172,413.79	\$ 200,000.00	LOTE	1.00						Personas	250		\$0.00	\$ 200,000.00			
26			Ernesto Zedillo		Mejoramiento de Sanitarios en Escuela Gloria Cienfuegos en Calle Framboyanes entre Calles Los Ebanos y Calle Tercera	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 174,000.00	LOTE	1.00						Personas	300		\$0.00	\$ 174,000.00			
27			15 de Enero		Construccion de Sanitarios en Escuela Primaria Juan Granados Quevedo en Calle Primero de Julio entre Calles 18 de Marzo y 24 de Febrero	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 278,400.00	M2	62.00						Personas	250		\$0.00	\$ 278,400.00			
28			Ernesto Zedillo		Construccion de Barda Perimetral en Escuela Gloria Cienfuegos en Calle Framboyanes entre Calles Los Ebanos y Calle Tercera	\$ 489,440.25	\$ 489,440.25	\$ 489,440.25	\$ 567,750.69	ML	120.00						Personas	300		\$0.00	\$ 567,750.69			
29			Modulo 2000 Rancho Grande		Construccion de Barda Perimetral en Escuela Serapio Rendon en Calle Principal	\$ 257,286.72	\$ 257,286.72	\$ 257,286.72	\$ 298,452.60	ML	88.00						Personas	300		\$0.00	\$ 298,452.60			
30			Tamaulipas I		Construccion de Barda Perimetral en Jardin de Niños Nazarita Gonzalez en Calle Victoria	\$ 513,600.00	\$ 513,600.00	\$ 513,600.00	\$ 595,776.00	ML	330.00						Personas	120		\$0.00	\$ 595,776.00			
31			La Escondida		Construccion de Barda Perimetral en Escuela Primaria La Corregidora en Calle Principal	\$ 450,456.00	\$ 450,456.00	\$ 450,456.00	\$ 522,528.96	ML	277.00						Personas	250		\$0.00	\$ 522,528.96			
32			Humberto Valdez Richaud		Construccion de Barda Perimetral en Primaria Bicentenario de Juarez en Avenida las Torres	\$ 840,457.00	\$ 840,457.00	\$ 840,457.00	\$ 974,930.12	ML	287.00						Personas	550		\$0.00	\$ 974,930.12			
33			Luis Donaldo Colosio		Construccion de Barda Perimetral en Primaria Rosa Elba Tapia en Calle Guillermo Acebo 500	\$ 941,245.00	\$ 941,245.00	\$ 941,245.00	\$ 1,091,844.20	ML	320.00						Personas	300		\$0.00	\$ 1,091,844.20			
34			Aquiles Serdan		Pavimentacion Hidraulica en Calle Matamoros entre Calles 20 de Noviembre y Anaya	\$ 1,870,689.66	\$ 1,870,689.66	\$ 1,870,689.66	\$ 2,170,000.00	M2	3,100.00						Personas	280		\$0.00	\$ 2,170,000.00			
35			Ferrocarril Poniente		Pavimentacion Hidraulica en Calle Pedro Moreno entre Calles Emiliano Zapata y Bordo de Contencion	\$ 1,821,780.00	\$ 1,821,780.00	\$ 1,821,780.00	\$ 2,113,264.80	M2	3,018.95						Personas	200		\$0.00	\$ 2,113,264.80			
36			Luis Donaldo Colosio		Pavimentacion Hidraulica de Calle Oscar Luebbert entre Calles Rio Purificación y Lateral del Canal	\$ 2,417,155.17	\$ 2,417,155.17	\$ 2,417,155.17	\$ 2,803,900.00	M2	4,005.57						Personas	300		\$0.00	\$ 2,803,900.00			
37			Ferrocarril Poniente		Pavimentacion Hidraulica de la calle Francisco Villa entre Callejon 9 y Lucio blanco	\$ 967,451.29	\$ 967,451.29	\$ 967,451.29	\$ 1,122,243.50	M2	1,603.21						Personas	200		\$0.00	\$ 1,122,243.50			
					SUBTOTAL	\$ 45,670,801.99	\$ 45,670,801.99	\$ 45,670,801.99	\$ 52,978,130.31													\$ 52,978,130.31		
					DISPOSICION DE UN 2% PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL				\$ 1,115,329.06															
					GASTOS INDIRECTOS				\$ 1,672,993.59															
					TOTAL				\$ 55,766,452.96															
					TECHO FINANCIERO				\$ 55,766,453.00															

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSÉ ELIAS LEAL

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE

SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

LIC. IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA

C.P. AHMED KADOUR RODRIGUEZ

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

LIC. GILBERTO SALGUERO VALDEZ