



SE INFORMA A LA COMUNIDAD EN APEGO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL  
Y A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
INFORMACION FINANCIERA DEL FORTAMUN

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016 / II TRIMESTRE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS				
CAPITULO Y DESCRIPCION	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO MODIFICADO APROBADO (+ Rendimiento financiero + Reintegros de Obra)	GASTO EJERCIDO ACUMULATIVO	SALDO POR EJERCER
1000 Servicios Personales	Nominas	\$ 37,751,367.40	\$ 37,751,367.40	\$ -
	Aguinaldo	\$ 5,191,480.01	\$ 5,191,480.01	\$ -
2000 Materiales y Suministros	Material Electrico y Electronico	\$ 2,060,780.00	\$ 2,060,780.00	\$ -
	Combustible	\$ 14,088,394.97	\$ 14,088,394.97	\$ -
	Productos Alimenticios para Personas	\$ 11,335,817.72	\$ 11,335,817.72	\$ -
	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	\$ 79,714.95	\$ 79,714.95	\$ -
	Materiales y Utiles de Oficina	\$ 383.70	\$ 383.70	\$ -
	Materiales y Utiles de Impresión	\$ 358.00	\$ 358.00	\$ -
	Material de Limpieza	\$ 1,113.81	\$ 1,113.81	\$ -
	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	\$ 27,340.74	\$ 27,340.74	\$ -
3000 Servicios Generales	Alumbrado (CFE)	\$ 87,825,032.00	\$ 87,825,032.00	\$ -
	Arrendamiento de Camiones	\$ 1,922,700.00	\$ 1,922,700.00	\$ -
	Servicios Financieros Bancarios	\$ 3,635.44	\$ 3,635.44	\$ -
	Gastos de Orden Social	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -
	Servicio de Telecomunicaciones	\$ 2,364.00	\$ 2,364.00	\$ -
	Gas	\$ 4,965.92	\$ 4,965.92	\$ -
	Conserv. Y Mtto. Menor de Inmbuebles	\$ 5,030.00	\$ 5,030.00	\$ -
	Reparacion y Mtto. De Equipo de Transporte	\$ 10,496.84	\$ 10,496.84	\$ -
4000 Transferencias, Asignaciones y Subsidios	Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	\$ 63,586.70	\$ 63,586.70	\$ -
6000 Inversion Publica	Obra Publica	\$ 87,300,410.23	\$ 87,300,410.23	\$ -
8000 Participaciones y Aportaciones	Convenios	\$ 29,424,089.33	\$ 29,424,089.33	\$ -
9000 Deuda Publica	Adeudos Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 43,142,441.47	\$ 43,142,441.47	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 320,291,503.23</b>	<b>\$ 320,291,503.23</b>	<b>\$ -</b>

ATENTAMENTE

**HABLA BIEN DE REYNOSA**

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN GENERAL  
DE FONDOS MUNICIPALES  
CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
INFORME FISCO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015  
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE APLICACION AL MONTO	MONTOS EJERCIDOS PAGADOS CON IVA	SALDO POR EJERCER	RENTISTERO	METAS		FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS			% DE AVANCE	
											UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		FISCO
1	SOP-REV-FORT-001-15-IP	Grandas Economicas del Norte	Construcciones Jaseca, S.A de C.V	Rehabilitacion de Colector (Caído) en la Calle Primera entre Avenida Central y Capitan Carlos Centu	\$ 10,000,000.00	\$ 1,810,435.39		\$ 1,723,099.63	-	\$ 87,335.76	ML	120.00	120.00	01-abr-15	30-may-15	60	Personas	Ciudad	100%	100%
	SOP-REV-FORT-002-15-IP	Arco Iris	Construcciones, S.A de C.V	Rehabilitacion de Colector (Caído) en la Calle Ruli con Canal Rodhe		\$ 503,868.94		\$ 503,865.89	-	\$ 3.05	ML	98.50	68.00	01-abr-15	20-may-15	50	Personas	Ciudad	100%	100%
	SOP-REV-FORT-003-15-IP	Aztlán y Fuentes Seccion Lomas	Grupo Edyconsa S.A de C.V	Rehabilitacion de Colector (Caído) en la Calle Rio San Juan entre los terrenos Andador O y Rio Pilón Andador N y Andador O, Blvd. Las Fuentes y 2da. Rotonda		\$ 1,046,309.13		\$ 933,598.28	-	\$ 112,710.85	ML	246.50	167.25	01-abr-15	30-may-15	60	Personas	Ciudad	100%	100%
	SOP-REV-FORT-004-15-IP /	Pancho Villa	Construcciones y Mantenimiento Hoca S.A de C.V	Rehabilitacion de Colector (Caído) en la Calle Revolucion entre General Toribio Ortega y Blvd. Luis Donaldo Coloso		\$ 3,324,335.80		\$ 3,324,335.80	-	\$ -	ML	342.00	346.71	01-abr-15	30-may-15	60	Personas	Ciudad	100%	100%
	SOP-REV-FORT-007-15-IP	Loma Blanca y Francisco Villa	Guillermo Gilberro Villalobos Garcia	Rehabilitacion de Colector (Caído) en la Blvd. Coloso sur terrenos los Robles y Colonia Francisco Villa.		\$ 1,566,052.56		\$ 1,563,358.83	-	\$ 2,693.73	ML	349.00	367.20	01-abr-15	20-may-15	50	Personas	Ciudad	100%	100%
	SOP-REV-FORT-015-15-IP	Bienestar	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Paraiso en los terrenos entre Cerro de Padilla y Bienestar		\$ 2,116,018.88	\$ 1,035,140.91	\$ 125,389.21	\$ 1,157,277.13	-	\$ 3,252.99	M2	1,161.40	1,187.59	25-may-15	23-jul-15	60	Personas	600	100%
3	SOP-REV-FORT-016-15-IP	Fuentes Seccion Lomas	Construcciones ILTA, S.A de C.V	Pavimentos en Circuito Independencia entre los terrenos:Comence Asfalto en Cerro de Horcadas a Rio Tamaulipas (0+000 al 0+170); Corredor Hidraulico en Rio Tamaulipas y Sierra Madre Oriental (0+170 al 0+249.20); Rehabilitacion de Colector en Circuito Independencia entre Cerro de Horcadas y Sierra Nevada.	\$ 2,696,400.00	\$ 2,710,068.12		\$ 2,435,443.14	-	\$ 274,624.98	M2	5,082.00	3,348.70	25-may-15	07-ago-15	75	Personas	Ciudad	100%	100%
4	SOP-REV-FORT-017-15-IP	Jose Lopez Portillo	Comercializadora y Constructora de Bienes Y Servicios S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Yolanda entre calles CTM Y Cpn. America	\$ 2,284,717.50	\$ 3,014,948.43		\$ 2,902,758.12	-	\$ 112,190.31	M2	3,326.04	3,626.52	25-may-15	07-ago-15	75	Personas	800	100%	100%
5	SOP-REV-FORT-023-15-IP /	Roma	Juana Alicia Peña Martinez	Pavimentacion Hidraulica en Calle Gaseoducto entre Dren El Ahuelo y Voluntad y Trabajo (incluye agua potable y drenaje sanitario)	\$ 3,234,795.24	\$ 1,103,241.20		\$ 1,103,241.20	-	-	M2	3,235.51		25-may-15	07-ago-15	75	Personas	850	100%	100%
6	SOP-REV-FORT-025-15-IP	Nuevo Mexiko, Puerta del Sol, San Valentín Sur, Paseo de la Flores, Los Almodros, Balcones de Alcañal, La Joya, Villa Diamante, Los Muros, Cuimbras, El Poblado Los Altos	Sergio Isidro Martinez Velasco	Construccion de Mallasombra en Panteones Escolares; Esc. Prim. "Felipe de la Garza", Esc. Prim. Federalizada "Nueva Creacion", Jardin de Niños "Cantu", "Nueva Creacion", Esc. Prim. "Rodolfo Esc. Sec. Grial", "13 Loros", Esc. "Hermenegildo Zavala Lopez", "Hermenegildo Esc. Prim. "Justos Mexicanos", Tamiul, "Gobierno Maza", Esc. "Telesecundaria "Alicia Arguelles Cisneros"	\$ 1,265,000.00	\$ 1,367,247.73		\$ 1,362,247.72	-	\$ 0.01		1,728.36	1,728.36	11-jun-15	10-jul-15	30	Personas	Ciudad	100%	100%

COORDINACIÓN GENERAL  
DE FONDOS MUNICIPALES  
CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AVUNTAMIENTO 2013-2016


INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015  
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)  
CIERE DEFINITIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE APLICACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO REALIZADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	REINTERO	METAS		FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
											CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO	
7	SOP-REV-FORT-027-15-IR	Fracc. Almenndros 2	Sergio Istro Martinez Velasco	Construccion de Puente Peatonal sobre el Canal Rhode a la altura de la calle 15	\$ 630,000.00	\$ 628,604.51		\$ 628,604.51	\$ -	\$ -	Ml	60.00	60.00	11-Jun-15	10-Jul-15	30	Personas	Ciudad	100%	100%
8	SOP-REV-FORT-028-15-IR	Villas de la Joya/Aeropuerto	Ramiro Garcia Ramos	Construccion de Fuente Peatonal sobre el Canal Rhode p/comunicar a las col. Villas de la Joya-Aeropuerto	\$ 635,000.00	\$ 634,224.01		\$ 634,224.00	\$ -	\$ 0.01	Ml	74.00	74.00	11-Jun-15	10-Jul-15	30	Personas	Ciudad	100%	100%
9	SOP-REV-FORT-009-15-IP	Lampactos	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Nuevo Leon entre Calles Elias Y Aguascalientes	\$ 1,505,000.00	\$ 1,790,890.97		\$ 1,780,306.82	\$ -	\$ 584.15	M2	2,198.81	2,198.81	22-Jun-15	20-ago-15	60	Personas	500	100%	100%
10	SOP-REV-FORT-030-15-IP	Lampactos	Ramiro Garcia Ramos	Pavimentacion Hidraulica en Callejon Osazaca entre Calles Campeche Y Michoacan	\$ 714,000.00	\$ 697,947.64		\$ 645,091.92	\$ -	\$ 52,855.72	M2	733.39	794.59	22-Jun-15	10-ago-15	50	Personas	200	100%	100%
11	SOP-REV-FORT-032-15-IP	Campastre Ixau	Terracenas Y Urbanismos Reul S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Orquidea entre Calles Emilio Portes Gil Y Jaramin	\$ 1,092,000.00	\$ 1,102,898.57		\$ 1,102,897.54	\$ -	\$ 1.03	M2	1,284.68	1,275.32	22-Jun-15	10-ago-15	50	Personas	400	100%	100%
12	SOP-REV-FORT-032-15-IP	Lampactos	Comercializadora Y Constructora de Bienes Y Servicios S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica de Calle Zacaatecas entre Calles San Luis Potosi Y Nuevo Leon	\$ 2,993,000.00	\$ 3,480,024.66		\$ 3,285,552.52	\$ -	\$ 194,472.14	M2	3,868.95	4,140.98	22-Jun-15	30-ago-15	70	Personas	1200	100%	100%
13	SOP-REV-FORT-033-15-IP /	Fracc. Moderno	Grupo Constructor Algebr S.A de C.V	Construccion de Banda Perimetral en Escuela "Gonzalez Blockeller" Calle Brasil Oriente	\$ 500,000.00	\$ 275,168.54		\$ 275,168.54	\$ -	\$ -	M2	619.39	619.39	22-Jun-15	31-Jul-15	40	Personas	500	100%	100%
14	SOP-REV-FORT-038-15-IP	Narciso Mendoza	Vanguardia en Odra Civil S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica de Calle Guay Cardenas entre Avenida Beethoven Y Avenida Mozart	\$ 1,680,000.00	\$ 1,715,287.87		\$ 1,394,838.88	\$ -	\$ 320,448.99	M2	1,676.97	1,826.38	29-Jun-15	11-sep-15	75	Personas	800	100%	100%
15	SOP-REV-FORT-039-15-IP	Revolucion Otrera	Roberto Jose Reyes Gonzalez	Pavimentacion Hidraulica de Calle San Carlos entre Calles Altamira Y Burgos	\$ 1,379,000.00	\$ 1,424,518.60		\$ 1,392,913.01	\$ -	\$ 31,605.59	M2	1,800.97	1,753.83	29-Jun-15	11-sep-15	75	Personas	1500	100%	100%
16	SOP-REV-FORT-040-15-IP	15 de Enero	Mariela Madelain Martinez Martinez	Pavimentacion Hidraulica en Calle Via Penitax S/N entre 1 de Enero Y 18 de Marzo	\$ 651,000.00	\$ 852,960.93		\$ 852,958.99	\$ -	\$ 1.94	M2	686.48	1,056.01	29-Jun-15	17-ago-15	50	Personas	400	100%	100%
17	SOP-REV-FORT-041-15-IP /	Fracc. Balcones de Alcala	Obras Internacionales, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Parque de Alcala entre Calles Avenida de los Parques Y Avenida del Valle, (cuerpo sur)	\$ 1,643,250.00	\$ 170,010.05		\$ 170,010.05	\$ -	\$ -	M2	1,885.38	1,885.38	29-Jun-15	11-sep-15	75	Personas	600	100%	100%
18	SOP-REV-FORT-042-15-IP	Fracc. Campastre	Jose Arturo Garza Salillas	Pavimentacion Hidraulica en Calle España entre Calles Filibinda Y Sibao, Incluye Odra Pluvial	\$ 2,000,000.00	\$ 2,525,260.36		\$ 2,520,774.48	\$ -	\$ 4,485.88	M2	2,374.20	2,388.06	01-Jul-15	18-sep-15		Personas	1000	100%	100%
19	SOP-REV-FORT-043-15-IP	Lampactos	C.I. de TAM. S.A DE C.V	Construccion de Banda Perimetral en Escuela Telesecundaria "Prof. Carlos Treviño"	\$ 186,180.00	\$ 440,139.75		\$ 440,139.75	\$ -	\$ -	M2	526.76	568.80	01-Jul-15	04-sep-15	60	Personas	500	100%	100%
20	SOP-REV-FORT-046-15-IR	Ciudad	Grupo Planificador de Tamaulipas, S.A de C.V	Estudio para Desarrollo de Ingeniería Estructural, Estudio Hidrológico, Impacto Vial Y Sistema de Protección contra Incendios en Parque Recreativo "Ciudad de los Niños"	\$ 955,000.00	\$ 898,817.61		\$ 898,817.61	\$ -	\$ -	PIEZA	1 LOTE	1 LOTE	07-Jul-15	04-sep-15	60	Personas	Ciudad	100%	100%
21	SOP-REV-FORT-047-15-IP	Benito Juárez	Constructora Jescra de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Leandro Valle entre Calles Pordano Arriaga Y Francisco Zarco, Incluye Red de Alforjes.	\$ 1,498,000.00	\$ 2,252,747.74		\$ 1,854,438.74	\$ -	\$ 398,309.00	M2	2,090.45	2,086.59	20-Jul-15	17-sep-15	60	Personas	500	100%	100%

COORDINACIÓN GENERAL  
DE FONDOS MUNICIPALES  
CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AVUNTAMIENTO 2013 - 2016

INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015  
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)  
CIENE DEFINITIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016




**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE APLICACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	RENTERO	METAS			FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /días	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA	INICIO	TERMINO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FINANCIERO
											UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA	INICIO	TERMINO										
22	SOP-REF-FORT-088-15-1P	Bentito Juarez	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Montealban entre Calles Heroes de Reforma y Santos Dagollado, Incluye Red de Alcantarales.	\$ 420,000.00	\$ 625,819.26		\$ 578,163.63	-	\$ 47,655.63	M2	506.85	511.90	20-Jul-15	28-ago-15	40	Personas	400	100%	100%					
23	SOP-REF-FORT-089-15-1P	Amplificacion Lopez Mateos	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Jardín entre Blvd. Morelos y Sautales	\$ 359,100.00	\$ 398,046.53		\$ 368,959.86	-	\$ 29,086.67	M2	360.33	355.92	20-Jul-15	28-ago-15	40	Personas	300	100%	100%					
24	SOP-REF-FORT-090-15-1P	La Prensa	Gar-Real Construcciones S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle 2 de Febrero y Blvd. Morelos y Sautales	\$ 1,274,000.00	\$ 1,351,015.72		\$ 1,289,439.71	-	\$ 61,576.01	M2	1,882.94	1,976.25	20-Jul-15	17-sep-15	60	Personas	2000	100%	100%					
25	SOP-REF-FORT-091-15-1P	Villa Esmeralda	CJ de TAM, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Avenida Parque de Alcalá entre las Avenidas Cordillera y Bosque de los Encinos	\$ 602,000.00	\$ 950,852.39		\$ 861,917.89	-	\$ 88,934.50	M2	915.93	1,113.43	20-Jul-15	07-sep-15	50	Personas	500	100%	100%					
26	SOP-REF-FORT-092-15-1P	Balcones de Alcalá	Materiales y Triturados de Reynosa, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Avenida Parque de Alcalá entre las Avenidas Cordillera y Bosque de los Encinos	\$ 1,876,000.00	\$ 2,592,843.94		\$ 2,152,929.17	-	\$ 439,914.77	M2	3,634.87	3,099.15	20-Jul-15	27-sep-15	70	Personas	3000	100%	100%					
27	SOP-REF-FORT-093-15-1P	Balcones de Alcalá	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion de Avenida Del Bosque entre Calles Parque de Alcalá y Blvd. Alcalá (Cuerpo Pontiente)	\$ 980,000.00	\$ 1,006,405.93		\$ 1,003,780.21	-	\$ 2,626.72	M2	1,179.57	1,344.05	20-Jul-15	17-sep-15	60	Personas	900	100%	100%					
28	SOP-REF-FORT-094-15-1P	Fracc. Balcones de Alcalá	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Rio Kosal entre Blvd. Alcalá y Noble	\$ 5,390,000.00	\$ 5,379,387.61		\$ 5,379,315.80	-	\$ 71.81	M2	8,674.90	8,689.44	20-Jul-15	17-oct-15	90	Personas	2000	100%	100%					
29	SOP-REF-FORT-095-15-1P	Ferrocarril Oriente II	Constructora Malohue, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Callejon 5 entre Calles Venustiano Carranza y Principal	\$ 420,000.00	\$ 239,997.03		\$ 234,368.32	-	\$ 5,628.71	M2	211.87	120.00	20-Jul-15	28-ago-15	40	Personas	200	100%	100%					
30	SOP-REF-FORT-098-15-1P	Zona Centro	Quahutotobuaz, H. Xochitotzin Ortega	Terminacion de Restauracion de Mural existente Relativo a la "Semblanza Historica" de Reynosa y sus Contornos Ubicado en Calle Melchor Ocampo Esquina Ignacio Zaragoza.	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.01		\$ 1,000,000.01	-	\$ -	PIEZA	1 LOTE	1 LOTE	20-Jul-15	02-oct-15	75	Personas	Ciudad	100%	100%					
31	SOP-REF-FORT-099-15-1P	Bentito Juarez	Sergio Isidro Martinez Velasco	Pavimentacion Hidraulica de Calle Pochutla entre Calles Zamcona y Heroes de la Reforma	\$ 1,638,000.00	\$ 1,784,432.06		\$ 1,644,319.17	-	\$ 140,112.89	M2	2,104.21	2,071.72	24-Jul-15	20-sep-15	60	Personas	800	100%	100%					
32	SOP-REF-FORT-091-15-1P	Villas de la Joya	Constructora Frontiza Sayaz, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Punta del Sol entre Calles Avenida la Joya y Lator	\$ 1,344,000.00	\$ 1,092,362.06		\$ 1,076,407.47	-	\$ 15,954.59	M2	1,321.67	1,678.73	24-Jul-15	20-sep-15	60	Personas	1500	100%	100%					
33	SOP-REF-FORT-092-15-1P	Fraccionamiento Nuevo Mexico	Construccion y Diseño JCK, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Pachuca entre Calles Michihuana y Jaunave	\$ 420,000.00	\$ 534,919.13		\$ 534,919.12	-	\$ 0.01	M2	748.66	790.10	03-ago-14	11-sep-15	40	Personas	600	100%	100%					
34	SOP-REF-FORT-093-15-1P	Balcones de Alcalá y Villa Esmeralda	Materiales y Triturados de Reynosa, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Pico Broad (Miguel Angel) entre Blvd. Villa Esmeralda y Saucos	\$ 2,464,000.00	\$ 2,598,486.44		\$ 2,454,426.75	-	\$ 144,059.69	M2	3,992.70	3,992.70	03-ago-15	01-oct-15	60	Personas	900	100%	100%					
35	SOP-REF-FORT-094-15-1P	Lomas del Bosque	Civa Construcciones S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Avenida las Lomas entre Calles Articulo 27 y Lateral del Canal	\$ 3,731,000.00	\$ 3,732,143.54		\$ 3,727,374.01	-	\$ 4,769.53	M2	4,382.23	4,412.21	03-ago-15	01-oct-15	28-feb-00	Personas	1500	100%	100%					
36	SOP-REF-FORT-095-15-1P	Lomas del Bosque	Productos Mantenimiento y Construcciones Gaseca, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Vucatan entre Cuernavaca y Vereda	\$ 868,000.00	\$ 1,392,729.61		\$ 1,330,189.61	-	\$ 62,540.00	M2	1,473.30	1,711.88	03-ago-15	21-sep-15	50	Personas	400	100%	100%					

COORDINACION GENERAL  
DE FONDOS MUNICIPALES  
GO. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016





**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AVUNTAMIENTO 2013 - 2016


**INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015**  
**DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**  
**CIERRE DEFINITIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016**



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABIDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	COMUNO DE APLICACION MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	REINTEGRO	METAS		FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	RECURSO FINANCIERO 2016	
											UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA			CANTIDAD
37	SOP-REV-FORT-066-15-UP /	Fracc. Villa Esmeralda	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de CV	Pavimentacion en la Calle Diamante entre Blvd. La Joya y Procl. Laton	\$ 1,022,000.00	\$ 1,277,526.34		\$ -	\$ -	\$ -	M2	1,715.21	1,715.21	03-ago-15	21-sep-15	50	Personas	700	100%	100%
38	SOP-REV-FORT-067-15-UP /	Riveras de Rancho Grande	Constructora Inmobiliaria Notruk, S.A de CV	Pavimentacion Hidraulica en Calle Riveras de Occidente entre Fraxedis Balboa y Llano de la "U"	\$ 525,000.00	\$ 128,666.83	\$ -	\$ 128,666.83	\$ -	\$ -	M2	565.39	565.39	03-ago-15	11-sep-15	40	Personas	500	100%	100%
39	SOP-REV-FORT-068-15-UP /	Rancho Grande	Constructora e Inmobiliaria Notruk S.A de CV	Pavimentacion Hidraulica en calle Lazaro Cardenas entre Constitucion del 57 y Nino Attilero	\$ 595,000.00	\$ 904,391.18		\$ 788,729.29	\$ -	\$ 115,661.89	M2	1,004.76	982.80	03-ago-15	21-sep-15	50	Personas	300	100%	100%
40	SOP-REV-FORT-073-15-UP /	Independencia	Constructora Lesca de Tamaulipas, S.A de CV	Pavimentacion Hidraulica en Calle Tres Este entre Venustiano Carranza y Alvaro Obregon	\$ 1,445,826.80	\$ 1,551,748.69		\$ 1,267,331.73	\$ -	\$ 284,416.96	M2	1,420.35	1,415.41	07-ago-15	30-sep-15	55	Personas	500	100%	100%
41	SOP-REV-FORT-074-15-UP /	Narciso Mendoza	Sergio Isidro Martinez Velasco	Pavimentacion en la Calle Padre Soler entre Tamaulipas y Beethoven	\$ 857,500.00	\$ 937,942.49		\$ 864,587.58	\$ -	\$ 73,354.91	M2	995.68	995.68	07-ago-15	24-sep-15	50	Personas	400	100%	100%
42	SOP-REV-FORT-075-15-UP /	La Presa	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de CV	Pavimentacion Hidraulica en Calle 18 de marzo entre Lazaro Cardenas y Manuel A. Camacho	\$ 847,000.00	\$ 555,278.95		\$ 555,278.95	\$ -	\$ -	M2	890.62	890.62	07-ago-15	24-sep-15	50	Personas	500	100%	100%
43	SOP-REV-FORT-076-15-UP /	Fracc. Campestre	Constructoras Y Electricificadores Buena Vista S.A de CV	Pavimentacion Hidraulica en Calle Villagran entre Calle Leon Y Yurrita	\$ 1,407,000.00	\$ 1,345,678.67		\$ 1,289,354.42	\$ -	\$ 56,324.25	M2	1,428.93	1,477.77	07-ago-15	30-sep-15	55	Personas	1000	100%	100%
44	SOP-REV-FORT-077-15-UP /	Ej. Nueva Santa Ana	Grupo Intermunicipal de Tamaulipas, S.A de CV	Construccion de 1a Baza de Panteon Municipal	\$ 2,500,000.00	\$ 1,712,731.05		\$ 1,712,731.05	\$ -	\$ -	M2	33,465.00	33,465.00	07-ago-15	14-nov-15	100	Personas	Ciudad	100%	100%
45	SOP-REV-FORT-096-15-UP /	Ampl. Luis D. Colosio	Guillermo Gilberto Villalobos Garcia	Pavimentacion Hidraulica en Calle Tamaulipas entre Guadalupe A. Adame Y Manuel Cavazos Lema	\$ 2,532,968.20	\$ 1,526,349.22		\$ 1,526,052.76	\$ -	\$ 296.46	M2	1,886.17	1,893.52	21-ago-15	19-oct-15	60	Personas	1200	100%	100%
46	SOP-REV-FORT-097-15-UP /	Edifo 1 a Retama	Construccion Y Mantenimiento Roca S.A de CV	Pavimentacion Asfaltica de la Calle Principal entre la Calle Cuarta y Primera	\$ 1,330,407.49	\$ 1,123,121.20		\$ 1,115,385.55	\$ -	\$ 7,735.65	M2	2,223.30	1,918.20	21-ago-15	29-oct-15	70	Personas	700	100%	100%
47	SOP-REV-FORT-098-15-UP /	Fracc. Loma Real	Marleia Madelain Martinez Martinez	Construccion de Aula en la Escuela Prim. "Rodolfo Torre Cantu"	\$ 400,000.00	\$ 378,357.29		\$ 342,454.56	\$ -	\$ 35,902.73	M2	80.36	75.96	21-ago-15	09-oct-15	50	Personas	500	100%	100%
48	SOP-REV-FORT-099-15-UP /	Jose Lopez Portillo	Sergio Isidro Martinez Velasco	Rehabilitacion Y Ampliacion de Puente Peatonal sobre Carr. Reynosa-Rio Bravo, frente a gasolinera Guadalupe	\$ 1,800,000.00	\$ 1,798,454.89		\$ 1,798,454.89	\$ -	\$ -	PIEZA	1 PIEZA	1 PIEZA	07-sep-15	06-oct-15	30	Personas	Ciudad	100%	100%
49	SOP-REV-FORT-101-15-UP /	Fracc. Nuevo Mexico	Garcia Resendez Construcciones, S.A de CV	Pavimentacion Hidraulica en Calle Pachuca entre los tranos: palmillas a Miguelina y Jaumave a Mihuetan	\$ 651,000.00	\$ 463,869.00		\$ 463,869.00	\$ -	\$ -	M2	900.00	900.00	08-sep-15	27-oct-15	50	Personas	400	100%	100%
50	SOP-REV-FORT-102-15-UP /	Alfredo V. Bonfil (Periquitos) CV	Constructora Talleres Y Arrendamientos, S.A de CV	Pavimentacion Asfaltica en Calle Estiliana Zapata (frente a elba y a escuela, cuando norte) entre las Calles: Luis Echeverria Y Tiburcio Quintero	\$ 2,700,000.00	\$ 2,030,326.85		\$ 2,030,326.85	\$ -	\$ -	M2	4,478.89	4,427.57	08-sep-15	26-nov-15	80	Personas	700	100%	100%
51	SOP-REV-FORT-103-15-UP /	Bertha del Noreste SA, De CV	Rehabilitacion de Plaza Publica "21 de Marzo" en Blvd. Margarita M. de Juarez Y Heroes de la Reforma (Incluye Biblioteca)		\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,497.15		\$ 1,999,497.14	\$ -	\$ 0.01	1	LOTE	LOTE	08-sep-15	26-nov-15	80	Personas	Ciudad	100%	100%

COORDINACION GENERAL  
DE FONDOS MUNICIPALES  
CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015  
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)  
CIERE DEFINITIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

No. DE OBRA	N° DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTTO APROBADO POR CANTIDAD	MONTTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SAUDO POR EJERCER	RENTERIO	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS			% DE AVANCE		
											UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA	INICIO	TERMINO	Plazo de Ejecucion /dias	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO	FINANCIERO	
52	SOP-REV-FORT-104-15-LP	Fracc. Paseo las Flores	Materiales y Triturados de Reynosa, S.A de C.V	Pavimentacion Calle Prolongacion Galbala entre Petunia y Roble	\$ 2,772,000.00	\$ 2,744,439.06		\$ 2,744,437.25	\$ -	1.81	M2	4,588.19	4,588.19	08-sep-15	16-nov-15	70	Personas	1200	100%	100%	
53	SOP-REV-FORT-105-15-LP	Longoria	Construtora Talleres y Arrendamiento, S.A de C.V	Trabajos de Rehabilitacion en Biblioteca Agrario Cepeda, en Calle 9 de Mayo entre No Panuco y Rio Mante	\$ 1,000,000.00	\$ 942,792.10		\$ 939,932.40	\$ -	2,859.70	M2	539.87	576.00	08-sep-15	16-nov-15	70	Personas	Ciudad	100%	100%	
54	SOP-REV-FORT-110-15-LP	Cumbres, San Antonio	Jose Arturo Garza Salinas	Pavimentacion Hidraulica en Calle Norte 2 entre Calle Oriente 2 y Aduenas	\$ 6,547,360.89	\$ 2,070,284.82		\$ 2,070,284.82	\$ -	-	M2	8,114.64	8,114.64	21-sep-15	29-nov-15	70	Personas		100%	100%	
55	SOP-REV-FORT-111-15-LP	Pedro J. Mendez	Construtora Garza, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en la calle 2 (continuacion) entre don. 2 y calle Uno (incluye agua y drenaje) cuerpo pie.	\$ 2,500,000.00	\$ 378,168.75		\$ 378,168.75	\$ -	-	M2	1,671.18	1,686.52	22-sep-15	30-nov-15	70	Personas	1200	100%	100%	
56	SOP-REV-FORT-112-15-LP	Carretera a Monterrey	Roberto Jose Reyes Gonzalez	Construccion de Plaza de la Concordia, plazuela y jardineria, ubicada en Carretera Reynosa- Monterrey	\$ 2,500,000.00	\$ 1,629,305.54		\$ 1,629,305.53	\$ -	0.01	M2	6,198.69	6,198.69	22-sep-15	20-nov-15	60	Personas	Ciudad	100%	100%	
57	SOP-REV-FORT-113-15-LP	Nuevo Amanecer	Atre Edificaciones, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Francisco Zarco entre Benito Juarez y Valentin Gomez Ferras	\$ 574,000.00	\$ 748,279.80		\$ 748,279.80	\$ -	-	M2	820.98	1,023.81	29-sep-15	12-nov-15	45	Personas	300	100%	100%	
58	SOP-REV-FORT-121-15-LP	Zona Centro	Construtora Real de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en cruces de vias de Ferrocarril (Luis Echeverria, San Luis Potosi, Juarez y Ocampo)	\$ 672,000.00	\$ 1,818,873.50		\$ 1,811,893.38	\$ -	6,980.12	M2	1,774.00	1,774.00	01-oct-15	04-dic-15	65	Personas	Ciudad	100%	100%	
<b>TOTAL</b>					\$ 99,563,525.00	\$ 91,674,722.96	\$ 125,389.21	\$ 87,300,410.21	\$ -	\$ 3,222,175.62											

**HABLA BIEN DE REYNOSA**



ATENTAMENTE  
ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA  
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

COORDINACION GENERAL  
DE FONDOS MUNICIPALES  
CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016