



SE INFORMA A LA COMUNIDAD EN APEGO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL  
Y A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

INFORMACION FINANCIERA DEL FORTAMUN

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS RESULTADOS ALCANZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / IV TRIMESTRE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EJERCICIO FISCAL 2014				
CAPITULO Y DESCRIPCION	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO MODIFICADO APROBADO	GASTO EJERCIDO ACUMULATIVO	SALDO POR EJERCER
1000 Servicios Personales	Nominas de Personal de Seguridad Publica	\$ 15,898,544.98	\$ 15,898,544.98	\$ -
	Aguinaldo	\$ 17,693,773.10	\$ 17,693,773.10	\$ -
2000 Materiales y Suministros	Material Electrico y Electronico	\$ 4,209,197.13	\$ 4,209,197.13	\$ -
	Combustible	\$ 11,125,563.29	\$ 11,125,563.29	\$ -
	Productos Alimenticios para Personas	\$ 5,667,329.74	\$ 5,667,329.74	\$ -
	Refacciones y Accesorios para Maquinaria	\$ 1,615,596.68	\$ 1,615,596.68	\$ -
3000 Servicios Generales	Alumbrado (CFE)	\$ 76,724,684.00	\$ 76,724,684.00	\$ -
	Servicios Financieros Bancarios	\$ 30,000.00	\$ 24,689.44	\$ 5,310.56
6000 Inversion Publica	Obra Publica	\$ 125,462,747.59	\$ 125,451,015.93	\$ 11,731.66
8000 Participaciones y Aportaciones	Convenios	\$ 32,912,896.13	\$ 32,912,896.13	\$ -
9000 Deuda Publica	Adeudos Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 25,676,249.15	\$ 25,676,249.15	\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 317,016,581.79</b>	<b>\$ 316,999,539.57</b>	<b>\$ 17,042.22</b>

ATENTAMENTE

**HABLA BIEN DE REYNOSA**



COORDINACIÓN GENERAL  
DE FONDOS MUNICIPALES  
CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA  
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

**R. AVUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**INFORME FISCO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014**  
**DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

FECHA DE CORTE ACOMULADO AL: \_\_\_\_\_ DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HOJA 1 DE 4

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA C/IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
									CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO	FINANCIERO	
1	SOP-REV-FORT-133-14-LP	Granjas Economicas del Norte	Luis Gerardo Cavazos Gallagos	Pavimentacion Hidraulica en Calle Tercera entre calles Conde de Sierra Gorda y Central	\$ 1,816,531.20	\$ 2,543,984.57	\$ 2,537,181.86	M2	3,350.16	18-ago-14	05-nov-14	Personas	400	100%	100%	
2	SOP-REV-FORT-166-14-LP	Granjas Economicas del Norte	Cuba Construcciones, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Septima entre Calles Conde de Sierra Gorda y de Los Pinos.	\$ 5,148,254.22	\$ 6,703,642.47	\$ 6,696,856.49	M2	8,808.80	05-sep-14	03-oct-14	Personas	1200	100%	100%	
3	SOP-REV-FORT-148-14-LP	Campestre	Ezgo Industrial Services and Carriers S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Japon entre Calles Francia y Alemania.	\$ 609,120.00	\$ 789,441.64	\$ 789,441.44	M2	972.00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	200	100%	100%	
4	SOP-REV-FORT-218-14-LP	Jarachina Norte	Servicios Multiples HER-FLO, S.A DE C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle San Ramon entre Calles Rosario y Guadalupe.	\$ 1,413,720.00	\$ 1,955,000.77	\$ 1,954,159.68	M2	2,376.00	29-oct-14	17-dic-14	Personas	600	100%	100%	
5	SOP-REV-FORT-199-14-LP	Jarachina Norte	Compañia Mexicana de Servicios Industriales S.A	Pavimentacion Hidraulica en Calle San Ramon entre calles San Jacinto e Israel.	\$ 1,107,000.00	\$ 1,397,028.17	\$ 1,397,028.17	M2	2,100.00	09-oct-14	12-dic-14	Personas	600	100%	100%	
6	SOP-REV-FORT-137-14-LP	Jarachina Norte	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle San Francisco entre Calles Rosario y Guadalupe.	\$ 1,530,382.86	\$ 2,433,730.97	\$ 2,110,493.43	M2	2,761.00	18-ago-14	31-oct-14	Personas	600	100%	100%	
7	SOP-REV-FORT-167-14-LP	Jarachina Norte	Residencias y Condominios Reynosa S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle San Francisco entre Calles San Jacinto e Israel.	\$ 1,076,346.64	\$ 1,503,703.35	\$ 1,503,703.35	M2	2,041.85	05-sep-14	13-nov-14	Personas	600	100%	100%	
8	SOP-REV-FORT-138-14-LP	Narciso Mendoza	Sierra Leona Construcciones, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Juventino Rosas entre Calles Beehoven y Tata Nacho.	\$ 933,876.41	\$ 1,556,614.58	\$ 1,556,614.58	M2	1,749.42	18-ago-14	31-oct-14	Personas	400	100%	100%	
9	SOP-REV-FORT-201-14-LP	Ampliacion Cumbres	Constructora y Comercializadora de Bienes y Servicios S.A	Pavimentacion Hidraulica en Calle Felipe Angeles entre Calles Miguel Hidalgo y Fco. I. Madero.	\$ 1,612,980.00	\$ 1,850,458.77	\$ 1,714,016.33	M2	2,880.32	09-oct-14	17-dic-14	Personas	200	100%	100%	
10	SOP-REV-FORT-107-14-LP	Renacimiento	Constructora Rocosa, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Felipe Angeles entre calles Miguel Hidalgo y Fco. I. Madero.	\$ 2,575,364.48	\$ 2,575,364.48	\$ 2,564,646.04	M2	3,295.75	14-jul-14	26-sep-14	Personas	700	100%	100%	
11	SOP-REV-FORT-135-14-LP	Jacinto Lopez II	Greca Administracion de Proyectos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Felipe Angeles entre Calles Nifros Heroes y Gral. Alvaro Obregon.	\$ 511,640.00	\$ 731,575.07	\$ 653,345.80	M2	1,023.00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	200	100%	100%	
12	SOP-REV-FORT-202-14-LP	Jacinto Lopez I	Constructora Frontiza SAYAZ, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Articulo 27 entre Calles Martires de Chicago y Patria.	\$ 1,371,000.00	\$ 1,303,148.30	\$ 1,171,438.93	fin	2,400.00	09-oct-14	02-dic-14	Personas	400	100%	100%	
13	SOP-REV-FORT-157-14-LP	Jose Lopez Portillo	CAAP del Noreste, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en la Calle Sandra entre Calles Paloma y 13 de Mayo.	\$ 350,620.00	\$ 603,151.11	\$ 603,148.22	M2	701.24	22-ago-14	30-sep-14	Personas	200	100%	100%	
14	SOP-REV-FORT-156-14-LP	Jose Lopez Portillo	Grupo de Desarrollo de Tamaulipas S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle 13 de Mayo entre Calles Sandra y Aduanales.	\$ 1,104,840.00	\$ 1,884,714.34	\$ 1,626,427.71	M2	2,209.68	22-ago-14	30-oct-14	Personas	300	100%	100%	
15	SOP-REV-FORT-159-14-LP	Unidad de Desarrollo de Bienes y Servicios S.A	Constructora, Talleres y Arrendamiento S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Sexta entre Calles Juan N. Mendoza y Azucenas.	\$ 882,780.00	\$ 1,405,253.06	\$ 1,400,073.70	M2	1,765.56	22-ago-14	30-oct-14	Personas	250	100%	100%	
16	SOP-REV-FORT-104-14-LP	Unidad de Desarrollo de Bienes y Servicios S.A	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica de la Calle Azucenas entre Calles Sexta y Margaritas.	\$ 1,952,644.82	\$ 1,952,644.82	\$ 2,012,035.57	M2	2,876.87	14-jul-14	16-sep-14	Personas	600	100%	100%	



Tamaulipas GOBIERNO DEL ESTADO

R. AVUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



Reynosa GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA DE CORTE ACOMULADO AL: DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Table with columns: No. DE OBRA, No DE CONTRATO, COLONIA, NOMBRE DEL CONTRATISTA, DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION, COSTO DE LA OBRA C/IVA, MONTO CONTRATADO CON IVA, MONTO EJERCIDO CON IVA, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD PROGRAMADA, FECHAS DE INICIO Y TERMINO, BENEFICIARIOS (CANTIDAD FISICO FINANCIERO), % DE AVANCE.



**R. AVUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014**  
**DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**



FECHA DE CORTE ACOMULADO AL: DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HOLA 3 DE 4

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA C/IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO	
37	SOP-REV-FORT-181-14-R	Ernesto Zedillo	Eduardo Javier Cruz Garza	Pavimentacion Hidraulica en Calle Sauces entre Lib. Oriente y Los Ebanos	\$ 973,100.00	\$ 1,149,523.86	\$ 1,117,812.86	M2	1,665.00	06-oct-14	14-nov-14	Personas	300	100%	100%	
38	SOP-REV-FORT-136-14-LP	Ernesto Zedillo	Vanguardia en Obra Civil, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Los Ebanos entre calles Mezquitales y Framboyanes	\$ 2,463,090.00	\$ 3,129,363.96	\$ 3,129,363.96	M2	4,926.18	18-ago-14	20-nov-14	Personas	600	100%	100%	
39	SOP-REV-FORT-139-14-LP	Lazaro Cardenas	Obras Internacionales, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Colegio Millar entre calles Ing. Americo Villarreal Guerra y Fernando Montes de Oca	\$ 518,055.20	\$ 786,729.46	\$ 712,415.81	M2	906.88	18-ago-14	01-oct-14	Personas	300	100%	100%	
40	SOP-REV-FORT-140-14-LP	Delicias	JF Konstruyendo, S.A. de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Leonidas Aguirre entre calles Blvd. Morelia y Presa de la Amistad	\$ 2,446,488.63	\$ 2,910,998.18	\$ 2,610,871.58	M2	4,207.72	18-ago-14	20-nov-14	Personas	700	100%	100%	
41	SOP-REV-FORT-161-14-LP	Rancho Grande	Concretos y Asfaltos de Reynosa, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Praxedis Guerrero entre Gral. Lazaro Cardenas y Praxedis Balboa	\$ 2,199,205.20	\$ 2,528,964.91	\$ 2,528,697.95	M2	3,509.37	22-ago-14	14-nov-14	Personas	600	100%	100%	
42	SOP-REV-FORT-158-14-LP	Rancho Grande	Constructora Real de Tamaulipas S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Gral. Lazaro Cardenas entre calles Nifo Artilero y Praxedis Guerrero	\$ 1,010,186.67	\$ 1,041,268.14	\$ 1,041,208.86	M2	1,612.00	22-ago-14	30-oct-14	Personas	400	100%	100%	
43	SOP-REV-FORT-141-14-LP	Reserva Territorial Campestre	C.J. de Tam, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Guadalupe Victoria entre calles Emilio Pres Gil y Guillermo Roche	\$ 1,122,569.09	\$ 1,495,360.48	\$ 1,495,360.60	M2	1,965.11	18-ago-14	31-oct-14	Personas	400	100%	100%	
44	SOP-REV-FORT-142-14-LP	Reserva Territorial Campestre	Arg.Serapio Guzman Castillo	Pavimentacion Hidraulica en calle Emilio Portes Gil entre Calles Guadalupe Victoria y Valentin Gomez Farías	\$ 225,600.00	\$ 394,863.62	\$ 257,456.76	M2	360.00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	200	100%	100%	
45	SOP-REV-FORT-178-14-R	Riveras de Rancho Grande	Constructora Real de Tamaulipas S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Ribera de Bucanal entre calles Roble y Riveras de Oriente	\$ 878,420.00	\$ 1,304,611.91	\$ 1,304,550.06	M2	1,503.00	25-sep-14	03-nov-14	Personas	300	100%	100%	
46	SOP-REV-FORT-162-14-LP	Luis Donaldo Colosio	Compañía Mexicana de Servicios Industriales, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Matamoros entre calles Diana Laura Rojas de Solís y Reynosa	\$ 2,148,068.87	\$ 3,058,671.17	\$ 3,045,669.06	M2	3,813.14	22-ago-14	14-nov-14	Personas	800	100%	99%	
47	SOP-REV-FORT-198-14-LP	Lomas del Pedregal	Grupo Edyconsa, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Las Lomas entre calles Articulo 27 y Guadalupe Arjona	\$ 1,594,930.00	\$ 2,479,712.04	\$ 2,479,712.03	M2	2,792.00	09-oct-14	17-dic	Personas	1000	100%	100%	
48	SOP-REV-FORT-130-14-LP	Luis Donaldo Colosio	Materiales y Triturados de Reynosa S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Manuel Cavazos Leirna entre calles Lazaro Cardenas y Rio Purificacion	\$ 1,850,850.00	\$ 2,200,191.30	\$ 2,062,962.92	M2	3,240.00	18-ago-14	31-oct-14	Personas	1000	100%	100%	
49	SOP-REV-FORT-134-14-LP	Tamaulipas	Terracerías, Sellos y Pavimentos, S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Maná entre calles Gustavo Diaz Ordaz y Control	\$ 892,060.87	\$ 1,253,387.77	\$ 1,204,691.63	M2	1,583.54	18-ago-14	01-oct-14	Personas	300	100%	100%	
50	SOP-REV-FORT-155-14-LP	Capitan Carlos Cantu	C.G.C. Construcciones, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Quinta entre calle Las Torres y Juan Alvarez	\$ 2,843,331.07	\$ 3,109,667.97	\$ 2,897,455.24	M2	4,890.25	18-ago-14	20-nov-14	Personas	1200	100%	100%	
51	SOP-REV-FORT-115-14-LP	Lucio Blanco	Juana Alicia Peña Martínez	Pavimentacion Hidraulica en calle Juan Escutia entre calles 14 de febrero y Miguel Angel / 20 de Noviembre	\$ 5,900,251.93	\$ 7,987,305.49	\$ 7,129,741.30	M2	10,473.82	08-ago-14	06-nov-14	Personas	2000	100%	100%	
52	SOP-REV-FORT-106-14-LP	Valderrama	Human Construcciones S.A. de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Guillermo Prieto entre calles Jose Maria y Morelos y Miguel Hidalgo y Castilla	\$ 1,154,698.45	\$ 1,448,697.01	\$ 1,448,697.01	M2	2,044.15	23-jul-14	25-sep-14	Personas	600	100%	100%	
53	SOP-REV-FORT-147-14-LP		Constructora Real de Tamaulipas S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en calle Zacatecas entre calles Nuevo Leon y Romulo Tijerina	\$ 831,480.00	\$ 900,253.82	\$ 897,482.44	M2	1,476.00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	500	100%	100%	



Tamaulipas  
GOBIERNO DEL ESTADO

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS  
INFORME FISCO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014  
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



Reynosa  
GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA DE CORTE ACOMULADO AL: DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HOJA 4 DE 4

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	COSTO DE LA OBRA C/IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO	FINANCIERO
54	SOP-REV-FORT-112-14-LP	Pedro J. Mendez	Terracerías, Sellos y Pavimentos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle Dieciocho en Calle 16 de Septiembre y Enrique Canseco	\$ 540,513.48	\$ 540,513.48	\$ 538,322.78	M2	773.00	18-jul-14	26-ago-14	Personas	300	100%	100%
55	SOP-REV-FORT-149-14-LP	El Olmo	Constructora Fronteza Savaiz, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Guadalupe Victoria entre Calles Tercera y Sexta	\$ 1,630,600.00	\$ 2,013,690.49	\$ 1,932,112.09	M2	2,790.00	18-ago-14	31-oct-14	Personas	600	100%	100%
56	SOP-REV-FORT-219-14-LP	La Presa	Jose Arturo Garza Salinas	Pavimentación Hidráulica en Calle 18 de Marzo entre Calles Sauzales y Contorno al Laguito	\$ 1,104,600.00	\$ 1,421,040.43	\$ 1,280,994.10	M2	1,890.00	29-oct-14	17-dic-14	Personas	500	100%	100%
57	SOP-REV-FORT-200-14-LP	Roma	Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. De C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Solidaridad entre Calles Guillermo Prieto y Voluntad y Trabajo	\$ 1,007,400.00	\$ 1,638,874.73	\$ 1,638,389.17	M2	1,840.00	09-oct-14	02-dic-14	Personas	500	100%	100%
58	SOP-REV-FORT-180-14-LP	Zona Centro	Materiales y Triturados de Reynosa S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Ferrocarriil Norte entre Calles Teran y Ailsacia	\$ 3,092,723.48	\$ 2,888,398.34	\$ 2,879,913.13	M2	5,648.81	18-ago-14	20-nov-14	Personas	1500	100%	100%
59	SOP-REV-FORT-282-14-LP	Margarita Maza de Lueuz	Construcciones y diseño JCK S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Francisco Javier Mina entre Calles Niños Heroes y Benito Lueuz	\$ 510,000.00	\$ 1,501,407.04	\$ 1,500,773.92	M2	1,020.00	17-dic-14	31-dic-14	Personas	400	100%	100%
60	SOP-REV-FORT-151-14-LP	Riberas de Rancho Grande	Grupo Edyconsa S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Riberas del Monte entre Acceso 1 y Acceso 2	\$ 1,413,050.00	\$ 1,394,531.80	\$ 1,394,531.79	M2	2,580.00	18-ago-14	31-oct-14	Personas	600	100%	100%
61	SOP-REV-FORT-279-14-IR	Rosita	Mariela Madelein Martinez	Pavimentación Hidráulica en Calle Encino entre Praxedis Balboa y Tres Naciones	\$ 754,050.00	\$ 1,199,973.81	\$ 1,199,973.81	M2	1,320.00	08-dic-14	31-dic-14	Personas	300	100%	100%
62	SOP-REV-FORT-132-14-LP	Capitan Carlos Cantu	CARCEP, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Tercera entre las Calles Torres y Matias Romero	\$ 935,254.56	\$ 1,189,949.96	\$ 1,189,949.96	M2	1,694.86	18-ago-14	31-oct-14	Personas	500	100%	100%
63	SOP-REV-FORT-153-14-LP	Fracc. Moderno	Multiservicios Abasco, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Primera entre Calles Guatemala y Colombia	\$ 491,790.00	\$ 665,881.05	\$ 622,417.37	M2	873.00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	300	100%	100%
64	SOP-REV-FORT-154-14-LP	Fracc. La Joya	Mexamerica, Star, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Rubi entre Calles 20 de Noviembre y Concha Nazcar	\$ 496,860.00	\$ 746,025.93	\$ 605,895.69	M2	882.00	18-ago-14	01-oct-14	Personas	400	100%	100%
65	SOP-REV-FORT-281-14-LP	Villas de la Joya	Gomita construcciones, s.a de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle Punta Diamante Cuervo Sur entre Blvd. La Joya y Calle Zinc, incluye 60 ml de Dren	\$ 4,450,000.00	\$ 4,096,882.11	\$ 4,096,882.11	M2	4,752.00	17-dic-14	31-dic-14	Personas	2000	100%	100%
66	SOP-REV-FORT-169-14-LP	Renacimiento	Sergio Isidro Martinez Velasco	Construcción de Puente Peatonal sobre Libramiento Monterrey- Matamoros a la altura de la Calle Miguel	\$ 2,826,817.84	\$ 2,788,811.73	\$ 2,788,811.73	Pieza	Pieza	22-ago-14	07-oct-14	Personas	1000	100%	100%
67	SOP-REV-FORT-129-14-IR	Jesus Vega	Sergio Isidro Martinez Velasco	Rodile para comunicar las colonias, Hacienda Las Fuentes	\$ 672,800.00	\$ 641,404.72	\$ 514,897.89	M2	Pieza	21-ago-14	19-sep-14	Personas	500	100%	100%
68	SOP-REV-FORT-101-14-AD	Ciudad	Grupo Planificador de Tamaulipas S.A. de C.V.	Estudios y Proyectos Ejecutivos para Vialidades Primarias en el Blvd. Morelos	\$ 328,197.70	\$ 328,197.70	\$ 328,197.70	M2	Pieza	26-jun-14	25-jul-14	Personas	Movilidad	100%	100%
69	SOP-REV-FORT-113-14-LP	Ciudad	Grupo Planificador de Tamaulipas S.A. de C.V.	Estudios y Proyectos Ejecutivos para Vialidades Primarias, en el Blvd. Revolucion	\$ 2,136,400.00	\$ 2,477,805.72	\$ 2,477,805.72	M2	18-jul-14	16-ago-14	Personas	Movilidad	100%	100%	
70	SOP-REV-FORT-102-14-IR	Ciudad	Grupo Planificador de Tamaulipas S.A. de C.V.	Estudios y Proyectos Ejecutivos para Vialidades Primarias en la Ave. Insurgentes	\$ 1,273,332.00	\$ 1,272,537.47	\$ 1,272,537.47	M2	07-jul-14	05-ago-14	Personas	Movilidad	100%	100%	
71	SOP-REV-FORT-075-14-IR	Grupo Planificador de Tamaulipas S.A. de C.V.	Grupo Planificador de Tamaulipas S.A. de C.V.	Estudios y Proyectos Ejecutivos para Vialidades Terciarias en diversas colonias	\$ 1,277,198.89	\$ 1,277,198.89	\$ 1,277,198.89	M2	92,059.66	24-abr-14	23-may-14	Personas	Movilidad	100%	100%
72	SOP-REV-FORT-076-14-IR	Jose Adolfo Venegas Moniet	Jose Adolfo Venegas Moniet	Estudios y Proyectos Ejecutivos para Vialidades Secundarias en diversas colonias	\$ 980,644.35	\$ 980,644.35	\$ 979,474.78	M2	71,075.32	24-abr-14	23-may-14	Personas	Movilidad	100%	100%