



SE INFORMA A LA COMUNIDAD EN APEGO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL
Y A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

INFORMACION FINANCIERA DEL FORTAMUN

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS CUARTO TRIMESTRE / 31 DE DICIEMBRE DE 2015 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EJERCICIO FISCAL 2015				
CAPITULO Y DESCRIPCION	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO MODIFICADO APROBADO	GASTO EJERCIDO ACUMULATIVO	SALDO POR EJERCER
1000 Servicios Personales	Nominas	\$ 37,751,367.40	\$ 37,751,367.40	\$ -
	Aguinaldo	\$ 5,191,480.01	\$ 5,191,480.01	\$ -
2000 Materiales y Suministros	Material Electrico y Electronico	\$ 2,060,780.00	\$ 2,060,780.00	\$ -
	Combustible	\$ 14,088,394.97	\$ 14,088,394.97	\$ -
	Productos Alimenticios para Personas	\$ 11,335,817.72	\$ 11,335,817.72	\$ -
	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	\$ 79,714.95	\$ 79,714.95	\$ -
	Materiales y Utiles de Oficina	\$ 383.70	\$ 383.70	\$ -
	Materiales y Utiles de Impresión	\$ 358.00	\$ 358.00	\$ -
	Material de Limpieza	\$ 1,113.81	\$ 1,113.81	\$ -
	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	\$ 27,340.74	\$ 27,340.74	\$ -
3000 Servicios Generales	Alumbrado (CFE)	\$ 87,825,032.00	\$ 87,825,032.00	\$ -
	Arrendamiento de Camiones	\$ 1,922,700.00	\$ 1,922,700.00	\$ -
	Servicios Financieros Bancarios	\$ 30,000.00	\$ 3,433.60	\$ 26,566.40
	Gastos de Orden Social	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -
	Servicio de Telecomunicaciones	\$ 2,364.00	\$ 2,364.00	\$ -
	Gas	\$ 4,965.92	\$ 4,965.92	\$ -
	Conserv. Y Mto. Menor de Inmuebles	\$ 5,030.00	\$ 5,030.00	\$ -
	Reparacion y Mto. De Equipo de Transporte	\$ 10,496.84	\$ 10,496.84	\$ -
6000 Inversion Publica	Obra Publica	\$ 87,766,555.85	\$ 79,834,422.49	\$ 7,932,133.36
8000 Participaciones y Aportaciones	Convenios	\$ 29,424,089.33	\$ 29,424,089.33	\$ -
9000 Deuda Publica	Adeudos Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 42,400,471.76	\$ 42,400,471.76	\$ -
	TOTAL	\$ 319,978,457.00	\$ 312,019,757.24	\$ 7,958,699.76



ATENTAMENTE

HABLA BIEN DE REYNOSA

FECHA DE CORTE ACOMULADO : _____
 DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / CUARTO TRIMESTRE

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS		FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /días	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
										UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1	SOP-REY-FORT-001-15-LP	Granjas Económicas del Norte	Construcciones Jesca, S.A de C.V	Rehabilitación de Colector (Caído) en la Calle Primera entre Avenida Central y Capitan Carlos Cantu	\$ 10,000,000.00	\$ 1,810,435.39		\$ 1,723,099.63	\$ 87,335.76	ML	120.00	01-abr-15	30-may-15	60	Personas	Ciudad	100%	100%
	SOP-REY-FORT-002-15-LP	Arco Iris	García Resendez Construcciones, S.A de C.V	Rehabilitación de Colector (Caído) en la Calle Rubi con Canal Rodhe		\$ 503,868.94		\$ 503,865.89	\$ 3.05	ML	98.50	01-abr-15	20-may-15	50	Personas	Ciudad	100%	100%
	SOP-REY-FORT-003-15-LP	Aztlan y Fuentes Seccion Lomas	Grupo Edyconsa S.A de C.V	Rehabilitación de Colector (Caído) en la Calle Rio San Juan entre los tramos: Andador O Y Rio Pilon; Andador N Y Andador O, Blvd. Las Fuentes y 2da. Rotonda		\$ 1,046,309.13		\$ 933,598.28	\$ 112,710.85	ML	246.50	01-abr-15	30-may-15	60	Personas	Ciudad	100%	100%
	SOP-REY-FORT-005-15-LP	Almaguer Y Fraccionamiento Reynosa	Cuva Construcciones S.A de C.V	Rehabilitación de Colector (Caído) en las Calles: Pablo Lopez entre Cerro de Picacho y Cerro Padilla; Cerro de Padilla entre Pablo Lopez y Acutzingo; Paricutin entre Cerro del Bernal y Cerro del Cubilete, Colonia Almaguer; Dr. Rodriguez entre Della y Blanca, Fraccionamiento Reynosa		\$ 2,553,047.31		\$ 2,552,913.85	\$ 133.46	ML	426.50	01-abr-15	30-may-15	60	Personas	Ciudad	100%	100%
	SOP-REY-FORT-006-15-LP	Pancho Villa	Construcciones y Mantenimiento Roca S.A de C.V	Rehabilitación de Colector (Caído) en la Calle Revolucion entre General Toribio Ortega y Blvd. Luis Donaldo Colosio		\$ 3,800,408.53		\$ 3,324,335.80	\$ 476,072.73	ML	342.00	01-abr-15	30-may-15	60	Personas	Ciudad	97%	87%
	SOP-REY-FORT-007-15-LP	Loma Blanca y Francisco Villa	Guillermo Gilberto Villalobos García	Rehabilitación de Colector (Caído) en la Blvd. Colosio Sur tramos los Robles y Francisco Villa.		\$ 1,566,052.56		\$ 1,563,358.83	\$ 2,693.73	ML	349.00	01-abr-15	20-may-15	50	Personas	Ciudad	100%	100%
2	SOP-REY-FORT-015-15-LP	Bienestar	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en calle Paraíso en los tramos entre Cerro de Padilla y Bienestar	\$ 2,116,018.88	\$ 1,035,140.91	\$ 125,389.21	\$ 1,157,277.13	\$ 3,252.99	M2	3,022.88	25-may-15	23-jul-15	60	Personas	600	100%	100%
3	SOP-REY-FORT-016-15-LP	Fuentes Seccion Lomas	Construcciones ILTA, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Circuito Independencia entre Blvd. Las Fuentes y Cerro de la Llorona	\$ 2,696,400.00	\$ 2,710,068.12		\$ 2,388,197.64	\$ 321,870.48	M2	3852.00	25-may-15	07-ago-15	75	Personas	Ciudad	100%	88%
4	SOP-REY-FORT-017-15-LP	Jose Lopez Portillo	Comercializadora y Constructora de Bienes y Servicios S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en calle Yolanda entre calles CTM y Cjon. America	\$ 2,284,717.50	\$ 3,014,948.43		\$ 2,878,800.86	\$ 136,147.57	M2	3,263.88	25-may-15	07-ago-15	75	Personas	800	99%	95%
5	SOP-REY-FORT-018-15-LP	Roma	Juana Alicia Peña Martínez	Pavimentación Hidráulica en Calle Gaseoducto entre Dren El Anhel y Voluntad y Trabajo (incluye agua potable y drenaje sanitario)	\$ 3,234,795.24	\$ 3,677,470.67	\$ 750,051.70	\$ 1,103,241.20	\$ 3,324,281.17	M2	3,255.51	25-may-15	07-ago-15	75	Personas	850	50%	25%
6	SOP-REY-FORT-026-15-IR	Nuevo Mexico, Puerta del Sol, San Valentin Sur, Paseo de la Flores, Los Almendros, Balcones de Alcalá, La Joya, Villa Diamante, Los Muros, Cuadrantes, Ej. Poblado Los	Sergio Isidro Martínez Velasco	Construcción de Mallasombra en Planteles Escolares: Esc. Prim. "Felipe de la Garza", Esc. Prim. Federalizada "Nueva Creación" Jardín de Niños "Nueva Creación", Esc. Prim. "Rodolfo Torre Cantu", Esc. Sec. Gral. "13 Loros", Esc. Prim. "Eladio Zavala Lopez" y "Hermenegildo Castillo", Esc. Prim. "Ilustres Mexicanos", Tamul, Esc. Prim. "Filomeno Mata", Esc. Telesecundaria "Profa. Alicia Arguelles Cisneros"	\$ 1,265,000.00	\$ 1,362,247.73		\$ 1,362,247.72	\$ 0.01		2,186	11-jun-15	10-jul-15	30	Personas	Ciudad	100%	100%

FECHA DE CORTE ACOMULADO : DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / CUARTO TRIMESTRE

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS		FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /días	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
										UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
7	SOP-REY-FORT-027-15-IR	Fracc. Almendros 2	Sergio Isidro Martinez Velasco	Construccion de Puente Peatonal sobre el Canal Rhode a la altura de la calle 15	\$ 630,000.00	\$ 628,604.51		\$ 628,604.51	\$ -	1	30.15	11-jun-15	10-jul-15	30	Personas	Ciudad	100%	100%
8	SOP-REY-FORT-028-15-IR	Villas de la Joya/Aeropuerto	Ramiro Garcia Ramos	Construccion de Puente Peatonal sobre el Canal Rhode p/comunicar a las col. Villas de la Joya- Aeropuerto	\$ 635,000.00	\$ 634,224.01		\$ 634,224.00	\$ 0.01	1	33	11-jun-15	10-jul-15	30	Personas	Ciudad	100%	100%
9	SOP-REY-FORT-029-15-LP	Lampacitos	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Nuevo Leon entre Calles Elias y Aguascalientes	\$ 1,505,000.00	\$ 1,780,890.97		\$ 1,780,306.82	\$ 584.15	M2	2,150.00	22-jun-15	20-ago-15	60	Personas	500	98%	100%
10	SOP-REY-FORT-030-15-LP	Lampacitos	Ramiro Garcia Ramos	Pavimentacion Hidraulica en Callejon Oaxaca entre Calles Campeche y Michoacan	\$ 714,000.00	\$ 697,947.64		\$ 645,091.92	\$ 52,855.72	M2	1,020.00	22-jun-15	10-ago-15	50	Personas	200	100%	100%
11	SOP-REY-FORT-031-15-LP	Campestre Itavu	Terracerias y Urbanismos Revi S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Orquídea entre Calles Emilio Portes Gil y Jazmin	\$ 1,092,000.00	\$ 1,102,898.57		\$ 1,102,897.54	\$ 1.03	M2	1,560.00	22-jun-15	10-ago-15	50	Personas	400	100%	100%
12	SOP-REY-FORT-032-15-LP	Lampacitos	Comercializadora y Constructora de Bienes y Servicios S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica de Calle Zacatecas entre Calles San Luis Potosi y Nuevo Leon	\$ 2,933,000.00	\$ 3,480,024.66		\$ 3,165,740.44	\$ 314,284.22	M2	4,190.00	22-jun-15	30-ago-15	70	Personas	1200	100%	91%
13	SOP-REY-FORT-033-15-LP	Fracc. Moderno	Grupo Constructor Alegor, S.A de C.V	Construccion de Borda Perimetral en Escuela "Gonzalez Blackaller" Calle Brasil Oriente	\$ 500,000.00	\$ 492,230.70		\$ 275,168.54	\$ 217,062.16		240	22-jun-15	31-jul-15	40	Personas	500	80%	56%
14	SOP-REY-FORT-038-15-LP	Narciso Mendoza	Vanguardia en Obra Civil S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica de Calle Gutierrez Cardenas entre Avenida Beethoven y Avenida Mozart	\$ 1,680,000.00	\$ 1,715,287.87		\$ 1,394,838.88	\$ 320,448.99	M2	2,400.00	29-jun-15	11-sep-15	75	Personas	800	100%	100%
15	SOP-REY-FORT-039-15-LP	Revolucion Obrera	Roberto Jose Reyes Gonzalez	Pavimentacion Hidraulica de Calle San Carlos entre Calles Altamira y Burgos	\$ 1,379,000.00	\$ 1,424,518.60		\$ 1,392,913.01	\$ 31,605.59	M2	1,970.00	29-jun-15	11-sep-15	75	Personas	1500	100%	100%
16	SOP-REY-FORT-040-15-LP	15 de Enero	Mariela Madelein Martinez Martinez	Pavimentacion Hidraulica en Calle Via Pemex S/N entre 1 de Enero y 18 de Marzo	\$ 651,000.00	\$ 852,960.93		\$ 852,958.99	\$ 1.94	M2	930.00	29-jun-15	17-ago-15	50	Personas	400	100%	100%
17	SOP-REY-FORT-041-15-LP	Fracc. Balcones de Alcalá	Obras Internacionales, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Parque de Alcalá entre Calles Avenida de los Parques y Avenida del Valle, (cuerpo sur)	\$ 1,643,250.00	\$ 1,544,996.32		\$ -	\$ 1,544,996.32	M2	2,347.50	29-jun-15	11-sep-15	75	Personas	600	100%	0%
18	SOP-REY-FORT-042-15-LP	Fracc. Campestre	Jose Arturo Garza Salinas	Pavimentacion Hidraulica en Calle España entre Calles Finlandia y Silao, incluye Obra Pluvial	\$ 2,000,000.00	\$ 2,525,260.36		\$ 2,520,774.48	\$ 4,485.88	M2	2,400.00	01-jul-15	18-sep-15		Personas	1000	100%	100%
19	SOP-REY-FORT-043-15-LP	Lampacitos	C.J. de TAM. S.A DE C.V	Construccion de Borda Perimetral en Escuela Telesecundaria "Profr. Carlos Treviño"	\$ 186,180.00	\$ 440,139.75		\$ 440,139.75	\$ -			01-jul-15	04-sep-15	60	Personas	500	100%	100%
20	SOP-REY-FORT-046-15-IR	Ciudad	Grupo Planificador de Tamaulipas, S.A de C.V	Estudio para Desarrollo de Ingenieria Estructural, Estudio Hidrologico, Impacto Vial y Sistema de Proteccion contra Incendios en Parque Recreativo "Ciudad de los Niños"	\$ 955,000.00	\$ 898,817.61		\$ 898,817.61	\$ -			07-jul-15	04-sep-15	60	Personas	Ciudad	100%	100%
21	SOP-REY-FORT-047-15-LP	Benito Juarez	Constructora Jesca de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Leandro Valle entre Calles Ponciano Arriaga y Francisco Zarco	\$ 1,498,000.00	\$ 2,252,747.74		\$ 1,854,438.74	\$ 398,309.00	M2	2,140.00	20-jul-15	17-sep-15	60	Personas	500	100%	100%
22	SOP-REY-FORT-048-15-LP		Construcciones y Electrificaciones Buena Vista S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Montealban entre Calles Heroes de Reforma y Santos Degollado	\$ 420,000.00	\$ 625,819.26		\$ 578,163.63	\$ 47,655.63	M2	600.00	20-jul-15	28-ago-15	40	Personas	400	100%	100%



FECHA DE CORTE ACOMULADO : DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / CUARTO TRIMESTRE

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS		FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
										UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
23	SOP-REY-FORT-049-15-LP	Ampliacion Lopez Mateos	Construcciones y Electricificaciones Buena Vista S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Jardin entre 18 de Marzo y Panteon	\$ 359,100.00	\$ 398,046.53		\$ 368,959.86	\$ 29,086.67	M2	513.00	20-Jul-15	28-ago-15	40	Personas	300	100%	100%
24	SOP-REY-FORT-050-15-LP	La Presa	Gar-Real Construcciones S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle 2 de Febrero y Blvd. Morelos y Sauzales	\$ 1,274,000.00	\$ 1,351,015.72		\$ 1,289,439.71	\$ 61,576.01	M2	1,820.00	20-Jul-15	17-sep-15	60	Personas	2000 Indirectos	100%	100%
25	SOP-REY-FORT-051-15-LP	Villa Esmeralda	C.J. de TAM, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Joya Uno entre Esmeralda Dos y Esmeralda 1	\$ 602,000.00	\$ 950,852.39		\$ 861,917.89	\$ 88,934.50	M2	860.00	20-Jul-15	07-sep-15	50	Personas	500	100%	100%
26	SOP-REY-FORT-052-15-LP	Balcones de Alcalá	Materiales y Triturados de Reynosa, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Blvd. Alcalá entre calles Avenida Cordillera y Avenida del Bosque	\$ 1,876,000.00	\$ 2,592,843.94		\$ 2,152,929.17	\$ 439,914.77	M2	2,680.00	20-Jul-15	27-sep-15	70	Personas	3000	100%	100%
27	SOP-REY-FORT-053-15-LP	Balcones de Alcalá	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion de Avenida Del Bosque entre Calles Parque de Alcalá y Blvd. Alcalá (un cuerpo)	\$ 980,000.00	\$ 1,006,406.93		\$ 1,003,780.21	\$ 2,626.72	M2	1,400.00	20-Jul-15	17-sep-15	60	Personas	900	100%	100%
28	SOP-REY-FORT-054-15-LP	Fracc. Balcones de Alcalá	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Rio Kasal entre Blvd. Alcalá y Roble	\$ 5,390,000.00	\$ 5,379,387.61		\$ 5,379,315.80	\$ 71.81	M2	7700.00	20-Jul-15	17-oct-15	90	Personas	2000	100%	100%
29	SOP-REY-FORT-055-15-LP	Ferrocarril Oriente	Constructora Malohue, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Callejon 5 entre Calles Carranza y Principal	\$ 420,000.00	\$ 259,997.03		\$ 254,368.32	\$ 5,628.71	M2	600.00	20-Jul-15	28-ago-15	40	Personas	200	100%	100%
30	SOP-REY-FORT-058-15-AD	Zona Centro	Cuahutlatohuaz H. Xochitlotzin Ortega	Terminacion de Restauracion de Mural "Semblanza Historica de Reynosa"	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.01		\$ 1,000,000.01	\$ -			20-Jul-15	02-oct-15	75	Personas	Ciudad	100%	100%
31	SOP-REY-FORT-060-15-LP	Benito Juarez	Sergio Isidro Martinez Velasco	Pavimentacion Hidraulica de Calle Pochutla entre Calles Zamacona y Heroes de la Reforma	\$ 1,638,000.00	\$ 1,784,432.06		\$ 1,644,319.17	\$ 140,112.89	M2	2,340.00	24-Jul-15	20-sep-15	60	Personas	800	100%	100%
32	SOP-REY-FORT-061-15-LP	Villas de la Joya	Constructora Fronteriza Sayaz, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Punta del Sol entre Calles Avenida la Joya y Laton	\$ 1,344,000.00	\$ 1,092,362.06		\$ 828,756.91	\$ 263,605.15	M2	1,920.00	24-Jul-15	20-sep-15	60	Personas	1500	100%	76%
33	SOP-REY-FORT-062-15-LP	Fraccionamiento Nuevo Mexico	Construccion y Diseño JCK, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Pachuca entre Calles Miquihuana y Jaumave	\$ 420,000.00	\$ 534,919.13		\$ 534,919.12	\$ 0.01	M2	600.00	03-ago-14	11-sep-15	40	Personas	600	100%	100%
34	SOP-REY-FORT-063-15-LP	B. de Alcalá y Villa Esmeralda	Materiales y Triturados de Reynosa, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Pico Broad (Miguel Angel) entre Blvd. Villa Esmeralda y Sauces	\$ 2,464,000.00	\$ 2,598,486.44		\$ 2,454,426.75	\$ 144,059.69	M2	3520.00	03-ago-15	01-oct-15	60	Personas	900	100%	100%
35	SOP-REY-FORT-064-15-LP	Lomas del Pedregal	Cuva Construcciones S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Avenida las Lomas entre Calles Artículo 27 y Lateral del Canal	\$ 3,731,000.00	\$ 3,732,143.54		\$ 3,727,374.01	\$ 4,769.53	M2	5,330.00	03-ago-15	01-oct-15	29-Feb-00	Personas	1500	100%	100%
36	SOP-REY-FORT-065-15-LP	Nuevo Mexico Itavu	Ductos Mantenimiento y Construcciones Gasexa, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Yucatan entre Cuernavaca y Merida	\$ 868,000.00	\$ 1,392,729.61		\$ 1,263,824.11	\$ 128,905.50	M2	1,240.00	03-ago-15	21-sep-15	50	Personas	400	100%	91%
37	SOP-REY-FORT-066-15-LP	Fracc. Villas Esmeralda	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion en la Calle Diamante entre Blvd. La Joya y Prol. Laton	\$ 1,022,000.00	\$ 1,277,526.34		\$ -	\$ 1,277,526.34	M2	1460.00	03-ago-15	21-sep-15	50	Personas	700	85%	0%
38	SOP-REY-FORT-067-15-LP	Fracc. Villas Esmeralda	Constructora Inmobiliaria Notruk, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Riveras de Occidente entre Praxedis Balboa y Llano de la "L"	\$ 525,000.00	\$ 473,081.19	\$ 199,800.30	\$ 128,666.83	\$ 544,214.66	M2	750.00	03-ago-15	11-sep-15	40	Personas	500	70%	19%

FECHA DE CORTE ACOMULADO : DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / CUARTO TRIMESTRE

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS		FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /días	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
										UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
39	SOP-REY-FORT-068-15-LP	Rancho Grande	Constructora e Inmobiliaria Notruck, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en calle Lazaro Cardenas entre Constitucion del 57 y Niño Artillero	\$ 595,000.00	\$ 904,391.18		\$ 769,474.18	\$ 134,917.00	M2	850.00	03-ago-15	21-sep-15	50	Personas	300	100%	85%
40	SOP-REY-FORT-073-15-LP	Independencia	Constructora Jesca de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Tres Este entre Emiliano Zapata y Alvaro Obregon	\$ 1,445,826.80	\$ 1,551,748.69		\$ 1,267,331.73	\$ 284,416.96	M2	2,065.47	07-ago-15	30-sep	55	Personas	500	100%	100%
41	SOP-REY-FORT-074-15-LP	Narciso Mendoza	Sergio Isidro Martínez Velasco	Pavimentación en la Calle Padre Soler entre Tatanacho y Bethoven	\$ 857,500.00	\$ 937,942.49		\$ 864,587.58	\$ 73,354.91	M2	1225.00	07-ago-15	24-sep-15	50	Personas	400	100%	100%
42	SOP-REY-FORT-075-15-LP	La Presa	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle 18 de marzo entre Lazaro Cardenas y Manuel A. Camacho	\$ 847,000.00	\$ 794,112.99		\$ 555,278.95	\$ 238,834.04	M2	1,210.00	07-ago-15	24-sep-15	50	Personas	500	65%	70%
43	SOP-REY-FORT-076-15-LP	Fracc. Campestre	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Villagran entre Calles Leon Y Yuriria	\$ 1,407,000.00	\$ 1,345,678.67		\$ 1,289,354.42	\$ 56,324.25	M2	2,010.00	07-ago-15	30-sep-15	55	Personas	1000	100%	100%
44	SOP-REY-FORT-077-15-IR	Ej. Nueva Santa Ana	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A de C.V	Construcción de 1a Etapa de Panteon Municipal	\$ 2,500,000.00	\$ 2,499,221.29		\$ -	\$ 2,499,221.29		20,000	07-ago-15	14-nov-15	100	Personas	Ciudad	80%	0%
45	SOP-REY-FORT-096-15-LP	Ampl. Luis D. Colosio	Guillermo Gilberto Villalobos Garcia	Pavimentación Hidráulica en Calle Tamaulipas entre Guadalupe A. Adame y Manuel Cavazos Lerma	\$ 2,532,968.20	\$ 1,526,349.22		\$ 1,526,052.76	\$ 296.46	M2	3,618.53	21-ago-15	19-oct-15	60	Personas	1200	100%	100%
46	SOP-REY-FORT-097-15-LP	Ejido La Retama	Construcciones y Mantenimiento Roca S.A de C.V	Pavimentación Asfáltica de la Calle Principal entre la Calle Cuarta y Primera	\$ 1,330,407.49	\$ 1,123,121.20		\$ 1,115,385.55	\$ 7,735.65	M2	2,100.00	21-ago-15	29-oct-15	70	Personas	700	100%	100%
47	SOP-REY-FORT-098-15-LP	Fracc. Loma Real	Mariela Madelein Martínez Martínez	Construcción de Aula en la Escuela Prim. "Rodoifo Torre Cantu"	\$ 400,000.00	\$ 378,357.29		\$ 342,454.56	\$ 35,902.73			21-ago-15	09-oct-15	50	Personas	500	100%	100%
48	SOP-REY-FORT-099-15-IR	Jose Lopez Portillo	Sergio Isidro Martínez Velasco	Rehabilitación y Ampliación de Puente Peatonal sobre Carr. Reynosa-Rio Bravo, frente a gasolinera Guajardo	\$ 1,800,000.00	\$ 1,798,454.89		\$ 1,798,454.89	\$ -	1	78	07-sep-15	06-oct-15	30	Personas	Ciudad	100%	100%
49	SOP-REY-FORT-101-15-LP	Fracc. Nuevo Mexico	García Resendez Construcciones, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Pachuca entre los tramos: Palmillas a Miquihuna y Jaumave a Mihuatlan	\$ 651,000.00	\$ 686,654.99		\$ 463,869.00	\$ 222,785.99	M2	930.00	08-sep-15	27-oct-15	50	Personas	400	90%	68%
50	SOP-REY-FORT-102-15-LP	Alfredo V. Bonfil (Periquitos)	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A de C.V	Pavimentación Asfáltica en Calle Emiliano Zapata (acceso a ejido y a escuela, cuerpo norte) entre las Calles; Luis Echeverría y Tiburcio Quintero	\$ 2,700,000.00	\$ 2,121,109.43		\$ -	\$ 2,121,109.43	M2	4621.00	08-sep-15	26-nov-15	80	Personas	700	100%	0%
51	SOP-REY-FORT-103-15-LP	Benito Juarez	CAAP del Noreste SA. De C.V	Rehabilitación de Plaza Publica "21 de Marzo" en Blvd. Margarita M. de Juarez y Heroes de la Reforma (Incluye Biblioteca)	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,497.15		\$ 1,999,497.14	\$ 0.01	1	5740.00	08-sep-15	26-nov-15	80	Personas	Ciudad	95%	100%
52	SOP-REY-FORT-104-15-LP	Fracc. Paseo las Flores	Materiales y Triturados de Reynosa, S.A de C.V	Pavimentación Calle Prolongación Galdiola entre Petunia y Roble	\$ 2,772,000.00	\$ 2,744,439.06		\$ 2,744,437.25	\$ 1.81	M2	3,960.00	08-sep-15	16-nov-15	70	Personas	1200	98%	100%
53	SOP-REY-FORT-105-15-LP	Lugaría	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A de C.V	Trabajos de Rehabilitación en Biblioteca Agapito Cepeda, en Calle 5 de Mayo entre Rio Panuco y Rio Mante	\$ 1,000,000.00	\$ 942,792.10		\$ 939,932.40	\$ 2,859.70			08-sep-15	16-nov-15	70	Personas	Ciudad	100%	100%
54	SOP-REY-FORT-110-15-LP		Jose Arturo Garza Salinas	Pavimentación Hidráulica en Calle Norte 2 (blvd. Miguel Aleman) entre Blvd. Hidalgo y Vista Alegre	\$ 6,547,360.89	\$ 6,900,949.40		\$ 2,070,284.82	\$ 4,830,664.58	M2	9,353.37	21-sep-15	29-nov-15	70	Personas		1%	30%

