



SE INFORMA A LA COMUNIDAD EN APEGO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL  
Y A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

INFORMACION FINANCIERA DEL FORTAMUN

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS RESULTADOS ALCANZADOS AL 31 DE MARZO DEL 2016 / I TRIMESTRE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EJERCICIO FISCAL 2015				
CAPITULO Y DESCRIPCION	DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO MODIFICADO APROBADO	GASTO EJERCIDO ACUMULATIVO	SALDO POR EJERCER
1000 Servicios Personales	Nominas	\$ 37,751,367.40	\$ 37,751,367.40	\$ -
	Aguinaldo	\$ 5,191,480.01	\$ 5,191,480.01	\$ -
2000 Materiales y Suministros	Material Electrico y Electronico	\$ 2,060,780.00	\$ 2,060,780.00	\$ -
	Combustible	\$ 14,088,394.97	\$ 14,088,394.97	\$ -
	Productos Alimenticios para Personas	\$ 11,335,817.72	\$ 11,335,817.72	\$ -
	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	\$ 79,714.95	\$ 79,714.95	\$ -
	Materiales y Utiles de Oficina	\$ 383.70	\$ 383.70	\$ -
	Materiales y Utiles de Impresión	\$ 358.00	\$ 358.00	\$ -
	Material de Limpieza	\$ 1,113.81	\$ 1,113.81	\$ -
3000 Servicios Generales	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	\$ 27,340.74	\$ 27,340.74	\$ -
	Alumbrado (CFE)	\$ 87,825,032.00	\$ 87,825,032.00	\$ -
	Arrendamiento de Camiones	\$ 1,922,700.00	\$ 1,922,700.00	\$ -
	Servicios Financieros Bancarios	\$ 30,000.00	\$ 3,538.00	\$ 26,462.00
	Gastos de Orden Social	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -
	Servicio de Telecomunicaciones	\$ 2,364.00	\$ 2,364.00	\$ -
	Gas	\$ 4,965.92	\$ 4,965.92	\$ -
6000 Inversion Publica	Conserv. Y Mtto. Menor de Inmuebles	\$ 5,030.00	\$ 5,030.00	\$ -
	Reparacion y Mtto. De Equipo de Transporte	\$ 10,496.84	\$ 10,496.84	\$ -
8000 Participaciones y Aportaciones	Obra Publica	\$ 87,766,555.85	\$ 86,632,791.16	\$ 1,133,764.69
9000 Deuda Publica	Convenios	\$ 29,424,089.33	\$ 29,424,089.33	\$ -
	Adeudos Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 42,400,471.76	\$ 42,400,471.76	\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 319,978,457.00</b>	<b>\$ 318,818,230.31</b>	<b>\$ 1,160,226.69</b>

ATENTAMENTE

HABLA BIEN DE REYNOSA

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN GENERAL  
DE FONDOS MUNICIPALES  
CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016



FECHA DE CORTE ACOMULADO :

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 / PRIMER TRIMESTRE

No. DE OBRA	N° DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	REINTEGRO	METAS		FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /días	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE			
											UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO	
1	SOP-REY-FORT-001-15-LP	Granjas Economicas del Norte	Construcciones Jesca, S.A de C.V	Rehabilitacion de Colector (Caído) en la Calle Primera entre Avenida Central y Capitan Carlos Cantu	\$ 10.000.000,00	\$ 1.810.435,39		\$ 1.723.099,63	\$ -	\$ 87.335,76	ML	120,00	120,00	01-abr-15	30-may-15	60	Personas	Ciudad	100%	100%	
	SOP-REY-FORT-002-15-LP	Arco Iris	Garcia Resendez Construcciones, S.A de	Rehabilitacion de Colector (Caído) en la Calle Rubi con Canal Rodhe		\$ 503.868,94		\$ 503.865,89	\$ -	\$ 3,05	ML	98,50	68,00	01-abr-15	20-may-15	50	Personas	Ciudad	100%	100%	
	SOP-REY-FORT-003-15-LP	Aztlan y Fuentes Seccion Lomas	Grupo Edyconsa S.A de C.V	Rehabilitacion de Colector (Caído) en la Calle Rio San Juan entre los tramos: Andador O Y Rio Pilon; Andador N Y Andador O, Blvd. Las Fuentes y 2da. Rotonda		\$ 1.046.309,13		\$ 933.598,28	\$ -	\$ 112.710,85	ML	246,50	167,25	01-abr-15	30-may-15	60	Personas	Ciudad	100%	100%	
	SOP-REY-FORT-005-15-LP	Almaguer Y Fraccionamiento Reynosa	Cuva Construcciones S.A de C.V	Rehabilitacion de Colector (Caído) en las Calles: Pablo Lopez entre Cerro de Picacho y Cerro Padilla; Cerro de Padilla entre Pablo Lopez y Acutingo; Paricutin entre Cerro del Bernal y Cerro del Cubilete, Colonia Almaguer; Dr. Rodriguez entre Delia y Blanca, Fraccionamiento Reynosa		\$ 2.553.047,31		\$ 2.552.913,85	\$ -	\$ 133,46	ML	426,50	422,10	01-abr-15	30-may-15	60	Personas	Ciudad	100%	100%	
	SOP-REY-FORT-006-15-LP /	Pancho Villa	Construcciones y Mantenimiento Roca S.A de C.V	Rehabilitacion de Colector (Caído) en la Calle Revolucion entre General Toribio Ortega y Blvd. Luis Donald Colosio		\$ 3.324.335,80		\$ 3.324.335,80	\$ -	\$ -	ML	342,00	346,71	01-abr-15	30-may-15	60	Personas	Ciudad	98%	100%	
	SOP-REY-FORT-007-15-LP	Loma Blanca y Francisco Villa	Guillermo Gilberto Villalobos Garcia	Rehabilitacion de Colector (Caído) en la Blvd. Colosio Sur tramos los Robles y Colonia Francisco Villa.		\$ 1.566.052,56		\$ 1.563.358,83	\$ -	\$ 2.693,73	ML	349,00	367,20	01-abr-15	20-may-15	50	Personas	Ciudad	100%	100%	
2	SOP-REY-FORT-019-15-LP	Bienestar	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Paraiso en los tramos entre Cerro de Padilla y Bienestar	\$ 2.116.018,88	\$ 1.035.140,91	\$ 125.389,21	\$ 1.157.277,13	\$ -	\$ 3.252,99	M2	1.161,40	1.187,59	25-may-15	23-jul-15	60	Personas	600	100%	100%	
3	SOP-REY-FORT-016-15-LP	Fuentes Seccion Lomas	Construcciones ILTA, S.A de C.V	Pavimentos en Circuito Independencia entre los tramos: Concreto Asfaltico en Cerro de Horcacas a Rio Tamaquil (0+000 al 0+170); Concreto Hidraulico en Rio Tamaquil y Sierra Madre Oriental (0+170 al 0+249,20); Rehabilitacion de Colector en Circuito Independencia entre Cerro de Horcacas y Sierra Nevada.	\$ 2.696.400,00	\$ 2.710.068,12		\$ 2.388.197,64	\$ 321.870,48	\$ -	M2	5.082,00	3.348,70	25-may-15	07-ago-15	75	Personas	Ciudad	100%	88%	
4	SOP-REY-FORT-017-15-LP	Jose Lopez Portillo	Comercializadora y Constructora de Bienes y Servicios S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Yolanda entre calles CTM y Cjon. America	\$ 2.284.717,50	\$ 3.014.948,43		\$ 2.878.800,86	\$ 136.147,57	\$ -	M2	3.326,04	3.626,52	25-may-15	07-ago-15	75	Personas	800	100%	95%	
5	SOP-REY-FORT-018-15-LP /	Roma	Juana Alicia Peña Martínez	Pavimentacion Hidraulica en Calle Gaseoducto entre Dren El Anhelito y Voluntad y Trabajo (Incluye agua potable y drenaje sanitario)	\$ 3.234.795,24	\$ 1.103.241,20		\$ 1.103.241,20	\$ -	\$ -	M2	3.255,51		25-may-15	07-ago-15	75	Personas	850	100%	100%	
6	SOP-REY-FORT-026-15-IR	Nuevo Mexico, Puerta del Sol, San Valentin Sur, Paseo de la Flores, Los Almendros, Balcones de Alcala, La Joya, Villa Diamante, Los Muros, Cumbres, Poblado Los Altos	Guillermo Gilberto Villalobos Garcia	Construccion de Mallasombra en Planteles Escolares: Esc. Prim. "Felipe de la Garza", Esc. Prim. Federalizada "Nueva Creacion" Jardin de Niños "Nueva Creacion", Esc. Prim. "Rodolfo Torre Cantu", Esc. Sec. Gral. "13 Loros", Esc. Prim. "Eladio Zavala Lopez" y "Hermenegildo Castillo", Esc. Prim. "Ilustres Mexicanos", Tamul, Esc. Prim. "Filomeno Mata", Esc. Telesecundaria "Profr. Alicia Arguelles Cisneros"	\$ 1.265.000,00	\$ 1.362.247,73		\$ 1.362.247,72	\$ -	\$ 0,01			1,728,36	1,728,36	11-jun-15	10-jul-15	30	Personas	Ciudad	100%	100%





FECHA DE CORTE ACOMULADO :

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 / PRIMER TRIMESTRE

No. DE OBRA	N° DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	REINTEGRO	METAS		FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
											UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
7	SOP-REY-FORT-027-15-IR	Fracc. Almendros 2	Sergio Isidro Martinez Velasco	Construccion de Puente Peatonal sobre el Canal Rhode a la altura de la calle 15	\$ 630.000,00	\$ 628.604,51		\$ 628.604,51	\$ -	\$ -	ML	60.00	60.00	11-jun-15	10-jul-15	30	Personas	Ciudad	100%	100%
8	SOP-REY-FORT-028-15-IR	Villas de la Joya/Aeropuerto	Ramiro Garcia Ramos	Construccion de Puente Peatonal sobre el Canal Rhode p/comunicar a las col. Villas de la Joya-Aeropuerto	\$ 635.000,00	\$ 634.224,01		\$ 634.224,00	\$ -	\$ 0,01	ML	74.00	74.00	11-jun-15	10-jul-15	30	Personas	Ciudad	100%	100%
9	SOP-REY-FORT-029-15-LP	Lampacitos	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Nuevo Leon entre Calles Elias y Aguascalientes	\$ 1.505.000,00	\$ 1.780.890,97		\$ 1.780.306,82	\$ -	\$ 584,15	M2	2.198,81	2.198,81	22-jun-15	20-ago-15	60	Personas	500	98%	100%
10	SOP-REY-FORT-030-15-LP	Lampacitos	Ramiro Garcia Ramos	Pavimentacion Hidraulica en Callejon Oaxaca entre Calles Campeche y Michoacan	\$ 714.000,00	\$ 697.947,64		\$ 645.091,92	\$ -	\$ 52.855,72	M2	733,39	794,59	22-jun-15	10-ago-15	50	Personas	200	100%	100%
11	SOP-REY-FORT-031-15-LP	Campestre Itavu	Terracerias y Urbanismos Revi S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Orquidea entre Calles Emilio Portes Gil y Jazmin	\$ 1.092.000,00	\$ 1.102.898,57		\$ 1.102.897,54	\$ -	\$ 1,03	M2	1.284,68	1.275,32	22-jun-15	10-ago-15	50	Personas	400	100%	100%
12	SOP-REY-FORT-032-15-LP	Lampacitos	Comercializadora y Constructora de Bienes y Servicios S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica de Calle Zacatecas entre Calles San Luis Potosi y Nuevo Leon	\$ 2.933.000,00	\$ 3.480.024,66		\$ 3.165.740,44	\$ 314.284,22	\$ -	M2	3.868,95	4.140,98	22-jun-15	30-ago-15	70	Personas	1200	100%	91%
13	SOP-REY-FORT-033-15-LP /	Fracc. Moderno	Grupo Constructor Alegor, S.A de C.V	Construccion de Barda Perimetral en Escuela "Gonzalez Blackaller" Calle Brasil Oriente	\$ 500.000,00	\$ 275.168,54		\$ 275.168,54	\$ -	\$ -	M2	619,39	619,39	22-jun-15	31-jul-15	40	Personas	500	100%	100%
14	SOP-REY-FORT-038-15-LP	Narciso Mendoza	Vanguardia en Obra Civil S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica de Calle Gutty Cardenas entre Avenida Beethoven y Avenida Mozart	\$ 1.680.000,00	\$ 1.715.287,87		\$ 1.394.838,88	\$ -	\$ 320.448,99	M2	1.876,97	1.826,38	29-jun-15	11-sep-15	75	Personas	800	100%	100%
15	SOP-REY-FORT-039-15-LP	Revolucion Obrera	Roberto Jose Reyes Gonzalez	Pavimentacion Hidraulica de Calle San Carlos entre Calles Altamira y Burgos	\$ 1.379.000,00	\$ 1.424.518,60		\$ 1.392.913,01	\$ -	\$ 31.605,59	M2	1.800,97	1.753,83	29-jun-15	11-sep-15	75	Personas	1500	100%	100%
16	SOP-REY-FORT-040-15-LP	15 de Enero	Marlela Madelein Martinez Martinez	Pavimentacion Hidraulica en Calle Via Pemex S/N entre 1 de Enero y 18 de Marzo	\$ 651.000,00	\$ 852.960,93		\$ 852.958,99	\$ -	\$ 1,94	M2	686,48	1.056,01	29-jun-15	17-ago-15	50	Personas	400	100%	100%
17	SOP-REY-FORT-041-15-LP /	Fracc. Balcones de Alcalá	Obras Internacionales, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Parque de Alcalá entre Calles Avenida de los Parques y Avenida del Valle, (cuerpo sur)	\$ 1.643.250,00	\$ 170.010,05		\$ -	\$ 170.010,05	\$ -	M2	1.885,38	1.885,38	29-jun-15	11-sep-15	75	Personas	600	100%	0%
18	SOP-REY-FORT-042-15-LP	Fracc. Campestre	Jose Arturo Garza Salinas	Pavimentacion Hidraulica en Calle España entre Calles Finlandia y Silao, Incluye Obra Pluvial	\$ 2.000.000,00	\$ 2.525.260,36		\$ 2.520.774,48	\$ -	\$ 4.485,88	M2	2.374,20	2.388,06	01-jul-15	18-sep-15		Personas	1000	100%	100%
19	SOP-REY-FORT-043-15-LP	Lampacitos	C.J. de TAM. S.A DE C.V	Construccion de Barda Perimetral en Escuela Telesecundaria "Profr. Carlos Treviño"	\$ 186.180,00	\$ 440.139,75		\$ 440.139,75	\$ -	\$ -	M2	526,76	568,80	01-jul-15	04-sep-15	60	Personas	500	100%	100%
20	SOP-REY-FORT-046-15-IR	Ciudad	Grupo Planificador de Tamaulipas de C.V	Estudio para Desarrollo de Ingenieria Estructural, Estudio Hidrologico, Impacto Vial y Sistema de Proteccion contra Incendios en Parque Recreativo "Ciudad de los Niños"	\$ 955.000,00	\$ 898.817,61		\$ 898.817,61	\$ -	\$ -	PIEZA	1 LOTE	1 LOTE	07-jul-15	04-sep-15	60	Personas	Ciudad	100%	100%
21	SOP-REY-FORT-047-15-LP	Benito Juarez		Pavimentacion Hidraulica en Calle Leandro Valle entre Calles Ponciano Arriaga y Francisco Zarco, Incluye Red de Atarjeas.	\$ 1.498.000,00	\$ 2.252.747,74		\$ 1.854.438,74	\$ -	\$ 398.309,00	M2	2.090,45	2.086,59	20-jul-15	17-sep-15	60	Personas	500	100%	100%



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**

R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

**R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015**  
**DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**



**TODOS POR**  
**TAMAULIPAS**

FECHA DE CORTE ACOMULADO :

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 / PRIMER TRIMESTRE

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	REINTEGRO	METAS		FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /días	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
											UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
22	SOP-REY-FORT-048-15-LP	Benito Juarez	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Montealban entre Calles Heroes de Reforma y Santos Degollado, Incluye Red de Atarjeas.	\$ 420.000,00	\$ 625.819,26		\$ 578.163,63	\$ -	\$ 47.655,63	M2	506,85	511,90	20-jul-15	28-ago-15	40	Personas	400	100%	100%
23	SOP-REY-FORT-049-15-LP	Ampliacion Lopez Mateos	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Jardin entre 18 de Marzo y Panteon	\$ 359.100,00	\$ 398.046,53		\$ 368.959,86	\$ -	\$ 29.086,67	M2	360,33	355,92	20-jul-15	28-ago-15	40	Personas	300	100%	100%
24	SOP-REY-FORT-090-15-LP	La Presa	Gar-Real Construcciones S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle 2 de Febrero y Blvd. Morelos y Sauzales	\$ 1.274.000,00	\$ 1.351.015,72		\$ 1.289.439,71	\$ -	\$ 61.576,01	M2	1.882,94	1.976,25	20-jul-15	17-sep-15	60	Personas	2000 Indirectos	100%	100%
25	SOP-REY-FORT-051-15-LP	Villa Esmeralda	C.J. de TAM, S.A de C.V.	Pavimentacion Hidraulica en Calle Joya Uno entre Esmeralda Dos y Esmeralda 1	\$ 602.000,00	\$ 950.852,39		\$ 861.917,89	\$ -	\$ 88.934,50	M2	915,93	1.113,43	20-jul-15	07-sep-15	50	Personas	500	100%	100%
26	SOP-REY-FORT-052-15-LP	Balcones de Alcala	Materiales y Triturados de Reynosa, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Avenida Parque de Alcala entre las Avenidas Cordillera y Bosque de los Encinos	\$ 1.876.000,00	\$ 2.592.843,94		\$ 2.152.929,17	\$ -	\$ 439.914,77	M2	3.634,87	3.099,15	20-jul-15	27-sep-15	70	Personas	3000	100%	100%
27	SOP-REY-FORT-053-15-LP	Balcones de Alcala	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion de Avenida Del Bosque entre Calles Parque de Alcala y Blvd. Alcala (Cuerpo Poniente)	\$ 980.000,00	\$ 1.006.406,93		\$ 1.003.780,21	\$ -	\$ 2.626,72	M2	1.179,57	1.344,05	20-jul-15	17-sep-15	60	Personas	900	100%	100%
28	SOP-REY-FORT-054-15-LP	Frac. Balcones de Alcala	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Rio Kasal entre Blvd. Alcala y Roble	\$ 5.390.000,00	\$ 5.379.387,61		\$ 5.379.315,80	\$ -	\$ 71,81	M2	8.674,90	8.689,44	20-jul-15	17-oct-15	90	Personas	2000	100%	100%
29	SOP-REY-FORT-055-15-LP	Ferrocarril Oriente II	Constructora Malohue, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Callejon 5 entre Calles Venustiano Carranza y Principal	\$ 420.000,00	\$ 259.997,03		\$ 254.368,32	\$ -	\$ 5.628,71	M2	211,87	120,00	20-jul-15	28-ago-15	40	Personas	200	100%	100%
30	SOP-REY-FORT-058-15-AD	Zona Centro	Cuahutlatohuaz H. Xochitiotzin Ortega	Terminacion de Restauracion de Mural existente Relativo a la "Semblanza Historica" de Reynosa y sus Contornos" Ubicado en Calle Melchor Ocampo Esquina Ignacio Zaragoza.	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,01		\$ 1.000.000,01	\$ -	\$ -	PIEZA	1 LOTE	1 LOTE	20-jul-15	02-oct-15	75	Personas	Ciudad	100%	100%
31	SOP-REY-FORT-060-15-LP	Benito Juarez	Sergio Isidro Martinez Velasco	Pavimentacion Hidraulica de Calle Pochutla entre Calles Zamacona y Heroes de la Reforma	\$ 1.638.000,00	\$ 1.784.432,06		\$ 1.644.319,17	\$ -	\$ 140.112,89	M2	2.104,21	2.071,72	24-jul-15	20-sep-15	60	Personas	800	100%	100%
32	SOP-REY-FORT-061-15-LP	Villas de la Joya	Constructora Fronteriza Sayaz, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Punta del Sol entre Calles Avenida la Joya y Laton	\$ 1.344.000,00	\$ 1.092.362,06		\$ 986.300,96	\$ 106.061,10	\$ -	M2	1.321,67	1.678,73	24-jul-15	20-sep-15	60	Personas	1500	100%	90%
33	SOP-REY-FORT-062-15-LP	Fracionamiento Nuevo Mexico	Construccion y Diseño JCK, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Pachuca entre Calles Miquihuana y Jaumave	\$ 420.000,00	\$ 534.919,13		\$ 534.919,12	\$ -	\$ 0,01	M2	748,66	790,10	03-ago-14	11-sep-15	40	Personas	600	100%	100%
34	SOP-REY-FORT-063-15-LP	Balcones de Alcala y Villa Esmeralda	Materiales y Triturados de Reynosa, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Pico Broad (Miguel Angel) entre Blvd. Villa Esmeralda y Sauces	\$ 2.464.000,00	\$ 2.598.486,44		\$ 2.454.426,75	\$ -	\$ 144.059,69	M2	3.992,70	3.992,70	03-ago-15	01-oct-15	60	Personas	900	100%	100%
35	SOP-REY-FORT-064-15-LP	Lomas del Pedregal	Cuba Construcciones S.A	Pavimentacion Hidraulica en Calle Avenida las Lomas entre Calles Articulo 27 y Lateral del Canal	\$ 3.731.000,00	\$ 3.732.143,54		\$ 3.727.374,01	\$ -	\$ 4.769,53	M2	4.382,23	4.412,21	03-ago-15	01-oct-15	29-feb-00	Personas	1500	100%	100%
36	SOP-REY-FORT-065-15-LP	Nuevo Mexico Itavu	Cuba Construcciones S.A	Pavimentacion Hidraulica en Calle Yucatan entre Cuernavaca y Merida	\$ 868.000,00	\$ 1.392.729,61		\$ 1.263.824,11	\$ 128.905,50	\$ -	M2	1.473,30	1.711,88	03-ago-15	21-sep-15	50	Personas	400	100%	91%

**COORDINACIÓN GENERAL**  
**DE FONDOS MUNICIPALES**  
**CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016**



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015  
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



TODOS POR  
TAMAULIPAS

FECHA DE CORTE ACOMULADO :

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 / PRIMER TRIMESTRE

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	REINTEGRO	METAS		FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
											UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
37	SOP-REY-FORT-066-15-LP /	Fracc. Villa Esmeralda	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion en la Calle Diamante entre Blvd. La Joya y Prol. Laton	\$ 1.022.000,00	\$ 1.277.526,34		\$ -	\$ 1.277.526,34	\$ -	M2	1,715.21	1,715.21	03-ago-15	21-sep-15	50	Personas	700	100%	RECURSO 2016
38	SOP-REY-FORT-067-15-LP /	Riveras de Rancho Grande	Constructora Inmobiliaria Notruk, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Riveras de Occidente entre Praxedis Balboa y Llano de la "L"	\$ 525.000,00	\$ 128.666,83	\$ -	\$ 128.666,83	\$ -	\$ -	M2	565,39	565,39	03-ago-15	11-sep-15	40	Personas	500	90%	100%
39	SOP-REY-FORT-068-15-LP	Rancho Grande	Constructora e Inmobiliaria Notruk, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en calle Lazaro Cardenas entre Constitucion del 57 y Nifio Artillero	\$ 595.000,00	\$ 904.391,18		\$ 788.729,29	\$ -	\$ 115.661,89	M2	1,004.76	982,80	03-ago-15	21-sep-15	50	Personas	300	100%	100%
40	SOP-REY-FORT-073-15-LP	Independencia	Constructora Jesca de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Tres Este entre Venustiano Carranza y Alvaro Obregon	\$ 1.445.826,80	\$ 1.551.748,69		\$ 1.267.331,73	\$ -	\$ 284.416,96	M2	1,420.35	1.415,41	07-ago-15	30-sep	55	Personas	500	100%	100%
41	SOP-REY-FORT-074-15-LP	Narciso Mendoza	Sergio Isidro Martinez Velasco	Pavimentacion en la Calle Padre Soler entre Tatanacho y Bethoven	\$ 857.500,00	\$ 937.942,49		\$ 864.587,58	\$ -	\$ 73.354,91	M2	995.68	995.68	07-ago-15	24-sep-15	50	Personas	400	100%	100%
42	SOP-REY-FORT-075-15-LP /	La Presa	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle 18 de marzo entre Lazaro Cardenas y Manuel A. Camacho	\$ 847.000,00	\$ 555.278,95		\$ 555.278,95	\$ -	\$ -	M2	890,62	890,62	07-ago-15	24-sep-15	50	Personas	500	95%	100%
43	SOP-REY-FORT-076-15-LP	Fracc. Campestre	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Villagran entre Calles Leon Y Yuriria	\$ 1.407.000,00	\$ 1.345.678,67		\$ 1.289.354,42	\$ -	\$ 56.324,25	M2	1.428,93	1.477,77	07-ago-15	30-sep-15	55	Personas	1000	100%	100%
44	SOP-REY-FORT-077-15-IR /	Ej. Nueva Santa Ana	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A de C.V	Construccion de 1a Etapa de Panteon Municipal	\$ 2.500.000,00	\$ 1.712.731,05		\$ 1.712.731,05	\$ -	\$ -		33,465.00	33,465.00	07-ago-15	14-nov-15	100	Personas	Ciudad	100%	100%
45	SOP-REY-FORT-096-15-LP	Ampl. Luis D. Colosio	Guillermo Gilberto Villalobos Garcia	Pavimentacion Hidraulica en Calle Tamaulipas entre Guadalupe A. Adame y Manuel Cavazos Lerma	\$ 2.532.968,20	\$ 1.526.349,22		\$ 1.526.052,76	\$ -	\$ 296,46	M2	1,896.17	1,893,52	21-ago-15	19-oct-15	60	Personas	1200	100%	100%
46	SOP-REY-FORT-097-15-LP	Ejido L a Retama	Construcciones y Mantenimiento Roca S.A de C.V	Pavimentacion Asfaltica de la Calle Principal entre la Calle Cuarta y Primera	\$ 1.330.407,49	\$ 1.123.121,20		\$ 1.115.385,55	\$ -	\$ 7.735,65	M2	2,223.30	1.918,20	21-ago-15	29-oct-15	70	Personas	700	100%	100%
47	SOP-REY-FORT-098-15-LP	Fracc. Loma Real	Mariela Madelein Martinez Martinez	Construccion de Aula en la Escuela Prim. "Rodoifo Torre Cantu"	\$ 400.000,00	\$ 378.357,29		\$ 342.454,56	\$ -	\$ 35.902,73	M2	80,36	75,96	21-ago-15	09-oct-15	50	Personas	500	100%	100%
48	SOP-REY-FORT-099-15-IR	Jose Lopez Portillo	Sergio Isidro Martinez Velasco	Rehabilitacion y Ampliacion de Puente Peatonal sobre Carr. Reynosa-Rio Bravo, frente a gasolinera Guajardo	\$ 1.800.000,00	\$ 1.798.454,89		\$ 1.798.454,89	\$ -	\$ -	PIEZA	1 PIEZA	1 PIEZA	07-sep-15	06-oct-15	30	Personas	Ciudad	100%	100%
49	SOP-REY-FORT-101-15-LP /	Fracc. Nuevo Mexico	Garcia Resendez Construcciones, S.A de	Pavimentacion Hidraulica en Calle Pachuca entre los tramos: Palmillas a Miquihua y Jaumave a Mihuatlan	\$ 651.000,00	\$ 463.869,00		\$ 463.869,00	\$ -	\$ -	M2	900,00	900,00	08-sep-15	27-oct-15	50	Personas	400	100%	100%
50	SOP-REY-FORT-102-15-LP /	Alfredo V. Bonfil (Periquitos)	Construcciones y Mantenimiento Roca S.A de	Pavimentacion Asfaltica en Calle Emiliano Zapata (acceso a ejido y a escuela, cuerpo norte) entre las Calles: Luis Echeverria y Tiburcio Quiñero	\$ 2.700.000,00	\$ 2.030.326,85		\$ 2.030.326,85	\$ -	\$ -	M2	4,478.89	4.427,57	08-sep-15	26-nov-15	80	Personas	700	100%	100%
51	SOP-REY-FORT-103-15-LP	Benito Juarez	Construcciones y Mantenimiento Roca S.A de	Rehabilitacion de Plaza Publica "21 de Marzo" en Blvd. Margarita M. de Juarez y Heroes de la Reforma. (incluye Biblioteca)	\$ 2.000.000,00	\$ 1.999.497,15		\$ 1.999.497,14	\$ -	\$ 0,01	1	LOTE	LOTE	08-sep-15	26-nov-15	80	Personas	Ciudad	100%	100%

COORDINACIÓN GENERAL  
DE FONDOS MUNICIPALES  
CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015  
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



TODOS POR  
TAMAULIPAS

FECHA DE CORTE ACOMULADO :

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 / PRIMER TRIMESTRE

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	REINTEGRO	METAS		FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
											UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
52	SOP-REY-FORT-104-15-LP	Fracc. Paseo las Flores	Materiales y Triturados de Reynosa, S.A de C.V	Pavimentacion Calle Prolongacion Galdiola entre Petunja y Roble	\$ 2.772.000,00	\$ 2.744.439,06		\$ 2.744.437,25	\$ -	\$ 1,81	M2	4.588,19	4.588,19	08-sep-15	16-nov-15	70	Personas	1200	100%	100%
53	SOP-REY-FORT-105-15-LP	Longoria	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A de C.V	Trabajos de Rehabilitacion en Biblioteca Agapito Cepeda, en Calle 5 de Mayo entre Rio Panuco y Rio Mante	\$ 1.000.000,00	\$ 942.792,10		\$ 939.932,40	\$ -	\$ 2.859,70	M2	539,87	576,00	08-sep-15	16-nov-15	70	Personas	Ciudad	100%	100%
54	SOP-REY-FORT-110-15-LP /	Cumbres, San Antonio	Jose Arturo Garza Salinas	Pavimentacion Hidraulica en Calle Norte 2 entre Calle Oriente 2 y Azucenas	\$ 6.547.360,89	\$ 2.070.284,82		\$ 2.070.284,82	\$ -	\$ -	M2	8.114,64	8.114,64	21-sep-15	29-nov-15	70	Personas		25%	100%
55	SOP-REY-FORT-111-15-LP /	Pedro J. Mendez	Constructora Cazv. S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en la calle 2 (continuacion) entre cjon. 2 y calle Uno (incluye agua y drenaje) cuerpo pte.	\$ 2.500.000,00	\$ 378.168,75		\$ 378.168,75	\$ -	\$ -	M2	1.671,18	1.686,52	22-sep-15	30-nov-15	70	Personas	1200	95%	100%
56	SOP-REY-FORT-112-15-LP	Carretera a Monterrey	Roberto Jose Reyes Gonzalez	Construccion de Plaza de La Concordia, Plazoleta y Jardineria, Ubicada en Carretera Reynosa- Monterrey	\$ 2.500.000,00	\$ 1.629.305,54		\$ 1.629.305,53	\$ -	\$ 0,01	M2	6.198,69	6.198,69	22-sep-15	20-nov-15	60	Personas	Ciudad	90%	100%
57	SOP-REY-FORT-113-15-LP /	Nuevo Amanecer	Atre Edificaciones, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Francisco Zarco entre Benito Juarez y Valentin Gomez Farias	\$ 574.000,00	\$ 748.279,80		\$ 748.279,80	\$ -	\$ -	M2	820,98	1.023,81	29-sep-15	12-nov-15	45	Personas	300	100%	100%
58	SOP-REY-FORT-121-15-LP	Zona Centro	Constructora Real de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en cruces de vias de ferrocarril (Luis Echeverria, San Luis Potosi, Juarez y Ocampo	\$ 672.000,00	\$ 1.818.873,50		\$ 1.661.771,21	\$ 157.102,29	\$ -	M2	1.774,00	1.774,00	01-oct-15	04-dic-15	65	Personas	Ciudad	100%	91%
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 99.863,525,00</b>	<b>\$ 91.674,722,96</b>	<b>\$ 125.389,21</b>	<b>\$ 86.632.791,14</b>	<b>\$ 2.611.907,55</b>	<b>\$ 2.555,413,48</b>										

ATENTAMENTE

**HABLA BIEN DE REYNOSA**

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA  
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN GENERAL  
DE FONDOS MUNICIPALES  
CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016