R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
DEL FONDO CAPUFE 2015

										METAS				FECHAS DE			BENEFICIARIOS	
No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	PLAZO DE EJECUCION /DIAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	SOP-REY-CAPU-025-15-LP	Parque Industrial Reynosa	Juana Alicia Peña	Pavimentacion de concreto hidraulico de 15 cms de espesor de la Avenida Luis Donaldo Colosio (cuerpo norte) en Avenida Mike Allen y Brecha 100, Parque Industrial Reynosa, Tamaulipas.	7,704,947.37	7,069,241.53	0.00	7,058,107.58	11,133.95	ML	6,576.04	1075	1075	05/06/2015	19/07/2015	45	PERSONAS	CD. REYNOSA
2	SOP-REY-CAPU-108-15-LP	La Escondida	Juana Alicia Peña	Ampliación de Tramo frente a Unidad Deportiva La Laguna, colonia La Escondida, Carretera Rio Bravo-Reynosa, (cuerpo Oriente)	2,727,486.63	2,725,565.99	0.00	1,802,704.53	922,861.46	m2	1,092.14	2495.62	2495.62	14/09/2015	22/11/2015	70	PERSONAS	CD. REYNOSA
3	SOP-REY-CAPU-109-15-LP	Aquiles Serdán	Vanguarida en Obra Civil, S.A. de C.V.	Pavimentacion de Concreto hidraulico de 12 cm de espesor, calle Alamo entre Blvd. Luis Echeverría y calle Magnolia, en el colonia Aquiles Serdán	967,566.00	856,097.01	0.00	0.00	856,097.01	m2	670.93	1275.99	1275.99	14/09/2015	02/11/2015	50	PERSONAS	CD. REYNOSA
T O T A L					**11,400,000.00**	**$ 10,650,904.53**		**$ 8,860,812.11**										

% DE AVANCE	
FISICO	FINANCIERO
100%	100%
75%	67%
70%	0%