MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 (REGIONES MARITIMAS)
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 2018
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
EJERCICIO FISCAL 2018

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS-058-2018-LP	DEL VALLE	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A.D E C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE OLMOS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y BLVD. FUNDADORES	$1,508,979.00	$1,412,618.37	M2	2,902	2,302.50	2,302.50	07/05/2018	04/08/2018	Personas	271	100.00%	95.4%	$1,347,884.12	$64,734.25
2	SOP-REY-HIDROCARBUROS-059-2018-LP	DEL VALLE	CARCEP, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE TABAY ENTRE CALLES BLVD. HIDALGO Y SABINO	$909,840.71	$901,601.88	M2	1,655	1,655.37	1,655.37	07/05/2018	25/07/2018	Personas	154	100.00%	93.6%	$843,779.62	$57,822.26
3	SOP-REY-HIDROCARBUROS-163-2018-LP	BENITO JUAREZ	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ZACHILA ENTRE CALLES MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y PONCIANO ARRIAGA	$1,242,000.00	$1,230,885.11	M2	1,380	1,067.50	1,067.50	06/07/2018	23/12/2018	Personas	43	100.00%	82.7%	$1,017,395.66	$213,489.45
4	SOP-REY-HIDROCARBUROS-164-2018-LP	BENITO JUAREZ	SILVIA ENID GARZA IBARRA	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE EJUTLA ENTRE CALLES MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y GUILLERMO PRIETO	$1,470,150.00	$1,466,233.43	M2	2,940	2,104.90	1,473.43	06/07/2018	23/09/2018	Personas	275	70.00%	30.0%	$439,870.03	$1,026,363.40
5	SOP-REY-HIDROCARBUROS-165-2018-LP	BENITO JUAREZ	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE CALLES EJUTLA Y BLVD. HEROES DE LA REFORMA	$2,220,000.00	$2,218,933.52	M2	4,440	1,729.25	691.70	06/07/2018	23/09/2018	Personas	680	40.00%	30.0%	$665,680.06	$1,553,253.46
6	SOP-REY-HIDROCARBUROS-216-2018-LP	DEL VALLE	CARCEP, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE RIO GUAYALEJO ENTRE CALLES OLMOS Y BLVD. HIDALGO	$1,769,612.00	$1,766,952.40	M2	3,539	3,539.22	1,415.69	02/08/2018	30/09/2018	Personas	254	40.00%	30.0%	$530,085.72	$1,236,866.68
7	SOP-REY-HIDROCARBUROS-217-2018-LP	BENITO JUAREZ	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE IXTEPEC ENTRE CALLES MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y APATZINGAN	$3,932,500.00	$3,930,410.48	M2	3,575	2,382.46	452.67	02/08/2018	30/09/2018	Personas	302	19.00%	30.0%	$1,179,123.14	$2,751,287.34
				TOTAL	$13,053,081.71	$12,927,635.19						SUB TOTAL PAGADO					$6,023,818.35	
				MINISTRADO	$12,526,154.42							COMISIONES PAGADAS					$203.00	
				TECHO FINANCIERO	$12,526,154.42							PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR ICIC					$1,742.80	
												PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR CMIC					$0.00	
				TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 12,599,477.40							PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM					$4,357.03	
				SALDO A FAVOR								PAGO DE 1 AL MILLAR (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)						
												TOTAL PAGADO					$6,030,121.18	
												REINTEGROS					$0.00	
												INTERESES BANCARIOS					$73,322.98	
												SALDO EN CUENTA					$6,569,356.22	

ENLACE DE LA COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

LIC. SANDRA PALACIOS VILLARREAL

COORDINACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA