"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Pavimentación Hidráulica en calle Ignacio Comonfort entre calles Tlaxiaco y Tuxtepec, Colonia Benito Juárez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas,** sustentada en el contrato **SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR** y con fundamento en el artículo 64 de la ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas.

Lugar hora y fecha:
En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **15 de Noviembre de 2017,** reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

Intervienen:
Los ciudadanos el **Arq. Eduardo López Arias,** y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Lic. Arturo Andres Resendez Ancer,** en su carácter de representante legal de la Empresa: **Terracerías y Urbanismos Reví, S.A de C.V.,** y como testigos de asistencia los **C. Lic. Alexandro de la Garza Vielma** y **C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.

Dora Nely Balthierra E

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO
HIDROCARBUROS 2016-2018

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción

Relativa al Contrato: **SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR**

I. Del Objeto.

1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Terracerías y Urbanismos Reví, S.A de C.V.

1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
TUR-080117-CQ6

II. De la Información Básica Inicial.

2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Subsecretaria de Obras Públicas y Construccion.

2.3. Nombre y localización de la obra.
Pavimentación Hidráulica en calle Ignacio Comonfort entre calles Tlaxiaco y Tuxtepec, Colonia Benito Juárez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.

2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
31 de Mayo de 2017
SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR
$ 919,859.90 INCLUYE I.V.A

2.6. Aprobación
Acta de Cabildo No. 019/2017 de Fecha 10 de Marzo de 2017 (Sesión ordinaria).

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO
HIDROCARBUROS 2016-2018

Dora Nely Balderas E

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR**

III. De los Antecedentes.

3.1. Recursos
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2017

3.2. Modalidad de adjudicación
Invitación a Cuando Menos Tres Personas

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
05 de Junio de 2017

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
03 de Agosto de 2017

3.5. Fecha real de iniciación.
05 de Junio de 2017

3.6. Fecha Real de Terminación.
31de Agosto de 2017

Dora Nely Baltierra Tam

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO
HIDROCARBUROS 2016-2018

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción

Relativa al Contrato: **SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR**

IV. De las Garantías.

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° **1847219-0000**
Importe: **$ 91,985.99 INCLUYE I.V.A.**
Fecha: **31 de Mayo de 2017**
Afianzadora: **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 1847227-0000
Importe: $275,957.97 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 31 de Mayo de 2017.
Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

4.3. Para Asegurar los Bienes y Riesgos de Responsabilidad Civil.

Póliza N° A737005667
Prima Total: $ 4,756.00 INCLUYE I.V.A.
Vigencia: 5/Jun/2017 al 3/Sep/2017
Afianzadora: ABA Seguros, S.A. de C.V.

4.4. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 1921483-0000
Importe: $ 88,248.68 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 08 de Noviembre de 2017
Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.

Doya Nelly Baltierra E

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS OPERADO HIDROCARBUROS 2016-2018

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción

Relativa al Contrato: **SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR**

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	30 de Junio de 2017	05 de Junio de 2017 al 30 de Junio de 2017	**$ 181,201.39**
2.	07 de Agosto de 2017	01 de Julio de 2017 al 31 de Julio de 2017	**$ 491,621.69**
3.	01 de Septiembre de 2017	01 de Agosto de 2017 al 31 de Agosto de 2017	**$ 38,999.53**
Estimación Extraordinaria			
4.	01 de Septiembre de 2017	01 de Agosto de 2017 al 31 de Agosto de 2017	**$ 48,941.88**
		Sub-Total:	**$ 760,764.49**
		16% I.V.A.	**$ 121,722.31**
		Total	**$ 882,486.80**

El cual forman parte integral de la presente Acta.

Dora Nely Baltierra

VI. De las sanciones.
No Hubo

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO
HIDROCARBUROS 2016-2018

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR**

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
Preliminares			
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA OBRAS DE PAVIMENTACION, TERRACERIAS Y VIALIDADES, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS,BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	998.42	926.37
DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO TIPO PECHO DE PALOMA , CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE; APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	12.00	11.00
DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE OBRA, INCLUYE; APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	1.07	17.59
TERRACERIAS			
EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA, EN MATERIAL TIPO A y/o B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	389.38	277.91
CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	389.38	277.91
TRATAMIENTO DE TERRACERIAS A NIVEL DE SUB RASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR COMO MINIMO, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	998.46	926.37
FORMACION DE BASE HIDRAULICA EN CUALQUIER ESPESOR CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100 % DE SU PVRM DE LA PRUEBA AASHTO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	199.68	186.07
GUARNICIONES Y BANQUETAS			
CONSTRUCCION DE APROCHE DE SECCION 0.80X0.20 M. A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 Kg/Cm2, REVENIMIENTO DE 10 CM. T.M.A. 3/4", 3 VAR. DE 3/8" @ 1.00 M. Y 2 VAR. 3/8" LONGITUDINALES, INCLUYE: EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO, CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO LLANEADO Y VOLTEADOR EN JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: EXCAVACION, RETIRO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	9.78	9.00
CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES CON CONC. PREMEZCLADO f'c= 150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO 10 CM, ACABADO ESCOBILLADO FINO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	14.40	11.45

Dora Nely Balti[illegible]

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR**

PAVIMENTO HIDRAULICO			
SUMINISTRO Y COLOC. DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 400, EN PAVIMENTO HIDRAULICO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES, CORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	998.46	926.09
JUNTA LONGITUDINAL, A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE Ø, DE 64 CM DE LONGITUD @ 75 CM, COLOCADAS CON SILLETAS O INSERTADAS POR VIBRACION SI SE USA EQUIPO DE CIMBRA DESLIZANTE, MODULAR PARA CORTE CON DISCO, SELLADA LA JUNTA A BASE DE SIKAFLEX O MATERIAL SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, COLOR PLATA, INCLUYE: CAMISA DE PVC, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	205.86	102.93
JUNTA TRANSVERSAL DE EXPANSION @ 30.00 M, CON CARTON ASFALTADO DE 1/2" DE ESPESOR Y DE 12 CM DE ALTURA CON VAR. LISA DE 3/4" DE Ø @ 60 CM, Y DE 50 CM DE LONG. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	19.40	27.00
JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION FORMADA CON JUNTA DE CONTROL " ZIP CAP " DE PVC CON UNA ALTURA DE 1/3, DE EL ESPESOR DE LA LOSA @ 3.00 M. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	310.40	279.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2 , TMA 19 MM, REVENIMIENTO DE 10 CM., INCLUYE: COLOCACION CON EXTENDEDORA LASER, PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, TENDIDO, RAYADO, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	998.46	926.09
INSTALACIONES			
DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE LONGITUD, A BASE DE TUBO DE PVC S-20 DE 6" DE Ø, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	16.00	11.00
INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CORTA DE 3.00 MTS , A BASE DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE DE (1/2" Ø), INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	TOMA	6.00	7.00
INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA DE 9.00 MTS A BASE DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE DE (1/2" Ø), INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	TOMA	6.00	5.00
SEÑALIZACION VERTICAL			
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (SII-6 SEÑAL INFORMATIVA DE IDENTIFICACION) DOBLE PARA NOMENCLATURA EN COLONIAS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.90 X 0.20 M CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO DE PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: HERRAJES, JUEGOS DE TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (SR-6 SEÑAL RESTRICTIVA)PARA ALTO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.61 X 0.61 M. CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO DE PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: HERRAJES, JUEGOS DE TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	2.00	2.00

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS OPERADO HIDROCARBUROS 2016-2017

Dora Nely Balfierre

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR**

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (SR-9-40 SEÑAL RESTRICTIVA) DE INFORMACION DE LIMITE DE VELOCIDAD DE 40 KM/H A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.61 X 0.61 M. CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: HERRAJES, JUEGO DE TORNILLERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (SP-32 SEÑAL PREVENTIVA) PARA CRUCE DE PEATON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.61 X 0.61 M. CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO DE PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA INCLUYE: HERRAJES, JUEGOS DE TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	2.00	2.00
SEÑALIZACION HORIZONTAL			
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LINEA CONTINUA SENCILLA M-1.1, SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION , (ARROYO VIAL HASTA 6.5 M. Y CICLOVIAS), CON UN ANCHO DE 0.10 M. CON PINTURA TERMOPLASTICA EN COLOR AMARILLO CON APLICACIÓN DE MICROESFERA DE VIDRIO CON INDICE DE REFRACCION DE 1.5, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	95.73	95.73
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LINEA M-6, DE ALTO, LONGITUD VARIABLE CON UN ANCHO DE 0.40 M., A 1.00 M. SEPARADA PERPENDICULARMENTE DEL CRUCE DE PEATONES CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO CON APLICACIÓN DE MICROESFERA DE VIDRIO CON INDICE DE REFRACCION DE 1.5, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	9.69	9.69
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LINEA M-7.1, PARA CRUCE DE PEATONES (VIALIDADES PRIMARIAS), CON UN ANCHO DE 0.40 M, Y UNA SEPARACION DE 0.40 M, ENTRE SI, CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO CON APLICACIÓN DE MICROESFERA DE VIDRIO CON INDICE DE REFRACCION DE 1.5, INCLUYE: TRAZO, APLICACION, MATERIALES, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	48.00	48.00
ALUMBRADO			
REPOSICION DE LUMINARIA LED ROADWEY LUMINAIRE ELR1, 88 W, 120/ 277 V, CURVA E1, O SIMILAR, INCLUYE: CABLE (INSTALACION CERTIFICADA PARA GARANTIA DE 22,000 HRS), HERRAMIENTA. EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.00	3.00
JARDINERIA			
SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOLES TIPO ENCINO ROBLE DE 6.00 M. DE ALTURA TRONCO 4" DE DIAMETRO PARA JARDINERIA, FERTILIZANTE, ABONO Y RIEGO DIARIO DURANTE SU ADAPTACION, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	0.00
LIMPIEZA			
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,007.03	1,007.03

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO
HIDROCARBUROS 2017

Dora Nely Baltierra E

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

Tam TIEMPO DE TODOS

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR**

RED DE ATARJEAS EN CALLE IGNACIO COMONFORT, COL. BENITO JUAREZ			
OBRA CIVIL			
TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, BANCO DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	113.50	113.50
TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAYMANODEOBRANECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	ML	12.00	8.70
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TIRO LIBRE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	0.45	0.18
EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	11.99	0.00
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. EN ZONA B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	107.87	121.90
EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B, CON PRESENCIA DE AGUA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. EN ZONA B, INCLUYE:HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	3.00	0.00
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B, CON PRESENCIA EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. EN ZONA B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	26.97	22.63
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,	M3	8.51	7.30
EXTRACCION DE TUBERIA DE CONCRETO DAÑADA DE 20 CM DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	113.50	112.30
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" Ø, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	113.50	112.30
ACARREO DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	113.50	112.30
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CALICHE), INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	41.32	40.27
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	96.42	78.10
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO REFORZADO	POZO	1.00	1.00

Dora Nely Baltierra E.

H. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS

OPERADO

HIDROCARBUROS 2016-2018

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR**

INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA POR CADA 25 CM DE PROFUNDIDAD	INC	1.00	1.00
CAJA DE CAIDA ADOSADA AL POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: REGISTRO, TUBO PVC DE 20 CM (8") 3.50 M., CODO DE 90° DE PVC DE 20 CM. (8")	PZA	1.00	0.00
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS , TENDIDA EN CALIENTE Y COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	4.50	4.28
BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P.	HR	56.00	0.00
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	85.13	85.13
DESAZOLVE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA DE 2.00 M DE PROFUNDIDAD Y 8" A 12" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
DESAZOLVE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA DE 4.00 M DE PROFUNDIDAD Y 1 8" A 24" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00
SEÑALAMIENTO, DESVIOS, BANDEREROS Y LUCES NECESARIAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	113.50	0.00
ACARREO PRIMER KILOMETRO PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION, INCLUYE: CARGA MECANICA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	54.30	51.10
ACARREO KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3-KM	271.52	108.20
INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	INTER	2.00	2.00
SUMINISTROS			
TUBO DE PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" DE DIAMETRO	M	113.50	112.30
EXTRAORDINARIO			
CONFORMACION DEL TERRENO NATURAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0.20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO PRODUCTO DE EXCAVACION, AMACISE, AFINE DE PLANTILLA.	M2	207.10	207.10
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 150 kg/cm2 TMA DE 19MM R.N. (10-12), JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS. ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN JUNTAS Y ARISTAS INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA A MANO.	M2	207.10	207.10

Dora Nely Baltierra E.

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS OPERADO

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción

Relativa al Contrato: **SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR**

VIII. De las Modificaciones.

Se autoriza a Empresa Contratista, Petición para realizar excedentes de los trabajos Extraordinarios, por el **C. Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, Subsecretario de Obras Publicas y Construccion, Mediante oficio **N°.SOPDUMA/2813/17** de Fecha **31 de Julio de 2017**.

Se **Aplico en Estimación No.3 de Fecha 01 de Septiembre de 2017 Pena Convencional** por $ 1,949.98.
Se **Aplico en Estimación Finiquito No.4 de Fecha 01 de Septiembre de 2017 Pena Convencional** por $ 2,477.09.

IX. De las Metas

Contratadas: 998.46M2
Alcanzada: 926.09M2

X. Situación Física de la Obra:

Terminado:	**(X)**
No Iniciada:	**( )**
Terminado, sin Operar:	**( )**
Suspendido:	**( )**

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente:	**(X)**
Opera con Deficiencia:	**( )**
No Opera:	**( )**

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO
HIDROCARBUROS 2016-2018

Dora Nely Balthierra E.

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR**

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Pavimentación Hidráulica en calle Ignacio Comonfort entre calles Tlaxiaco y Tuxtepec, Colonia Benito Juárez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Arq. Eduardo López Arias
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Publicas

Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento
Subsecretario de Obras Públicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Publicas

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO
HIDROCARBUROS 2016-2018

Por la Contratista

C. Lic. Arturo Andres Resendez Ancer
Terracerías y Urbanismos Reví, S.A de C.V.

Dora Nely Baltierra E

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

Tam TIEMPO DE TODOS

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR**

Por los Beneficiarios

Dora Nely Baltierra Escobedo

Nombre y Firma

Testigos de Asistencia

C. Lic. Alexandro de la Garza Vielma
Contralor Municipal

C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
Segundo Síndico

R. AYUNTAMIENTO TAMAULIPAS
OPERADO
HIDROCARBUROS 2016

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 **R.F.C. PFI9712228W1**
AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

OK

POLIZA DE FIANZA

Lugar: REYNOSA TAMAULIPAS A 08 DE NOVIEMBRE DE 2017

Fianza No. 1921483-0000

Fiado: TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI,SA DE CV. ********** ********** ********** **********

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

Monto: $88,248.68

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Ochenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 68/100 M.N.

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2017
DOMICILIO DEL FIADO: NIÑO ARTILLERO NO. 95, COL. RANCHO GRANDE, C.P. 88615, REYNOSA, TAMAULIPAS, MÉXICO
BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: CALLE MORELOS NUMERO 645 COLONIA CENTRO C.P. 88500 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS.

LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V., SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $89,688.58 (OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL) I.V.A INCLUIDO.
ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
PARA GARANTIZAR POR TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V. CON R.F.C. TUR080117CQ6 Y DOMICILIO EN CALLE NIÑO ARTILLERO No. 95, COL. RANCHO GRANDE, C.P. 88615, CD. REYNOSA, TAMAULIPAS, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR FECHA 31 DE MAYO DE 2017 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO $919,859.90 (NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. Y UN MONTO EJERCIDO DE $882,486.80 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL) I.V.A. INCLUIDO, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE CALLES TLAXIACO Y TUXTEPEC, COLONIA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASI MISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRA DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTE LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 70 (SETENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO

****

Gerardo 15/11/17
Canto 11:00am

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

LÍNEA DE VALIDACIÓN
14WNcNc8c

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director Comercial Div. Nte

LEONEL LUNA SANCHEZ
Gte. Regional

Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 **R.F.C. PFI9712228W1**
AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

POLIZA DE FIANZA

Lugar: REYNOSA TAMAULIPAS A 08 DE NOVIEMBRE DE 2017

Fianza No. 1921483-0000

Fiado: TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI,SA DE CV. ********** ********** ********** **********

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

Monto: $88,248.68

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Ochenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 68/100 M.N.

GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. FIN DE TEXTO.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO

****

LÍNEA DE VALIDACIÓN
14WNcNc8c

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director Comercial Div. Nte

LEONEL LUNA SANCHEZ
Gte. Regional