"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Techumbre en Escuela Primaria Matías S. Canales entre calle Griegos Esquina con Griegos 12, Fraccionamiento Pirámides, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas,** sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:
En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **12 de Diciembre de 2017,** reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

Intervienen:
Los ciudadanos el **Arq. Eduardo López Arias,** y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Ing. Arturo Francisco Torres Elizondo,** en su carácter de representante legal de la Empresa: **Edificaciones AT, S.A de C.V.,** y como testigos de asistencia los **C. Lic. Alexandro de la Garza Vielma** y **C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.

Juan Carlos Hernandez A

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2018

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR**

I. Del Objeto.

1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Edificaciones AT, S.A de C.V.

1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
EAT-090126-9Q2

II. De la Información Básica Inicial.

2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Sub-Secretaria de Obras Publicas y Construcción.

2.3. Nombre y localización de la obra.
Construcción de Techumbre en Escuela Primaria Matías S. Canales entre calle Griegos Esquina con Griegos 12, Fraccionamiento Pirámides, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos
Estado de Tamaulipas.

2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
07 de Julio de 2017
SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR
$ 968,939.95 INCLUYE I.V.A

2.6. Aprobación
Acta de Cabildo No. 019/2017 de Fecha 10 de Marzo de 2017 (Sesión ordinaria).

Juan Carlos Hernández A.

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2018

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR**

III. De los Antecedentes.

3.1. Recursos
FAISMUN 2017

3.2. Modalidad de adjudicación
Invitación a Cuando Menos Tres Contratista

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
10 de Julio de 2017

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
07 de Octubre de 2017

3.5. Fecha real de iniciación.
10 de Julio de 2017

3.6. Fecha Real de Terminación.
07 de Octubre de 2017

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2018

Juan Carlos Hernandez R.

IV. De las Garantías.

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N°	**2108814**
Importe:	**$ 96,894.00 INCLUYE I.V.A.**
Fecha:	**07 de Julio de 2017**
Afianzadora:	**Afianzadora Sofimex, S.A.**

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR**

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.
Fianza N° 2108804
Importe: $290,681.99 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 07 de Julio de 2017.
Afianzadora: Afianzadora Sofimex, S.A.

4.3. Para Asegurar los Bienes y Riesgos de Responsabilidad Civil.
Póliza:A737007221
Prima Total: $4,756.00 INCLUYE I.V.A.
Vigencia: 10/JULIO/2017 AL 7/NOVIEMBRE/2017
Afianzadora: ABA Seguros, S.A. de C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2018

4.4. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.
Fianza N° 2157145
Importe: $ 96,188.50 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 05 de Diciembre de 2017
Afianzadora: Afianzadora SOFIMEX, S.A.

Misma que es parte integral de la presente Acta.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción

Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR**

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	01 de Agosto de 2017	10 de Julio de 2017 al 31 de Julio de 2017	**$ 83,678.17**
2.	01 de Septiembre de 2017	01 de Agosto de 2017 al 31 de Agosto de 2017	**$ 491,389.27**
3.	02 de Octubre de 2017	01 de Septiembre de 2017 al 30 de Septiembre de 2017	**$ 249,178.61**
Estimación Finiquito			
4.	07 de Octubre de 2017	01 de Octubre de 2017 al 07 de Octubre de 2017	**$ 4,965.15**
		Sub-Total:	**$ 829,211.20**
		16% I.V.A.	**$ 132,673.79**
		Total	**$ 961,884.99**

El cual forman parte integral de la presente Acta.

Juan Carlos Hernandez R.

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2018

VI. De las sanciones.
No Hubo

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2018

Acta de Entrega – Recepción

Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR**

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
Preliminares			
Trazo y nivelación con equipo topográfico estableciendo puntos de referencia, incluye: estacas, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	442.02	385.20
Corte con cortadora de disco en pavimento hidráulico para demolición del mismo, incluye: trazo, y materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	86.80	55.80
Demolición de pavimento de concreto simple incluye: carga y acarreo del material producto de la demolición, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	3.33	2.16
CIMENTACION			
Excavación con maquina en zanjas cimentacion (zapatas) en material tipo "B" incluye: equipo, mano de obra, afine de taludes, fondos y todo lo necesario para su correcta elaboración.	M3	49.98	48.32
Carga mecánica y acarreo en camión del material producto de excavación a tiro libre fuera de la obra, volumen medido compacto incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M3	5.50	0.00
Plantilla para desplante de 5cms, de espesor de concreto Fc=100kg/cm2 incluye: materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	33.32	25.20
Zapata aislada de concreto Fc=200Kg/cm2 de 1.50x1.20M por 30cms de espesor con 8 Vrs del #5 de 1.54 de longitud y 7 Vrs #3 de 1.36M de longitud, armado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	14.00	14.00
Dado de concreto Fc=200Kg/cm2 de 40x50Cm por 1.20M de altura armado con 8 vrs #6 y estribos dobles Vrs #3 @30cms, incluye: habilitado, armado, cimbra, contra venteo, colado, vibrado, descimbrado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	14.00	14.00
Relleno con material producto de excavación para cimentacion compactado en capas de 20cms de espesor, incluye: relleno en zanjas para cimentaciones, traspaleos. Incorporación de humedad, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	33.62	36.14
Reposición de firme de concreto fc=150Kg/cm2, de 10cms de Espesor armado con malla electro soldada 6x 6-10/10 y polietileno calibre 400 con acabado semipulido con flota, incluye: nivelación, fabricación, colado y curado de concreto material, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	33.32	21.42
Suministro y colocación de placa dado-columna de acero de ¾" de 14"x10" acero A-36 incluye: suministro y aplicación mecánica de dos manos de acabado final amerlock 400, color	KG	209.36	183.00

Juan Carlos Hernandez A.

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2018

Acta de Entrega – Recepción

Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR**

verde Chapultepec, acabado brillante marca comex o similar sobre superficie uniforme y libre mezcla habilitado, material mano de obra, equipo y herramienta.			
Suministro y colocación de anclas roscada de 7/8" de 50cm de longitud incluye: materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZ	56.00	56.00
MARCOS RIGIDOS			
Suministro y colocación de columna K-1 A base de IPR 12"x6" (44.64Kg/ml) acero A-36 incluye: soldadura, suministro y aplicación de limpieza a los perfiles chorro de arena suministro y aplicación mecánica de dos manos de acabado final, amerlock 400, color verde Chapultepec, acabado brillante marca comex o similar sobre superficie uniforme y libre de mezcla, andamios, maniobras, habilitado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	3,124.80	3,124.80
Suministro y montaje de marci TR-1 de sección variable a base IPR 122X6" ½" (44.84Kg/ML) acero A-36, incluye: soldadura suministro y aplicación de limpieza, a los perfiles a chorro de arena: suministro y aplicación	Kg	5,037.08	5,074.68
Suministro y colocación de placa en rodilla Pa, de acero de ½" de 12"x6" ½" acero A-36, incluye: suministro y aplicación mecánica de dos manos de acabado final, amerlock 400, color verde Chapultepec, acabado brillante marca comex o similar sobre superficie uniforme y libre de mezcla, habilitado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	148.90	62.74
Suministro y colocación de placa en refuerzo AT de acero de ¼" de 16 ½"x3", acero A-36 incluye: suministro y aplicación mecánica de dos manos de acabado final, amerlock 400, color verde Chapultepec, acabado brillante marca, comex o similar sobre superficie uniforme y libre de mezcla, habilitado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	31.93	52.56
Suministro y colocación de polin monten de 4"x2 ½" AT, incluye: suministro y aplicación mecánica de dos manos de acabado final, amerlock 400, color verde Chapultepec, acabado brillante, marca comex o similar sobre superficie uniforme y libre de mezcla, habilitado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	316.78	365.16
Suministro y colocación de placa de ½" para conexión de columna IPR incluye: suministro y aplicación mecánica de dos manos de acabado final amerlock 400, color verde Chapultepec, acabado brillante, marca comex o similar, sobre superficie uniforme y libre de mezcla, habilitado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	167.50	356.86
CUBIERTA			
Suministro y montaje de marco TR-2, de sección variable a base de IPR 6"x4" (11.39Kg/ml) acero A-36 incluye: soldadura y aplicación de limpieza a los perfiles a chorro de arena, suministro y aplicación mecánica de dos manos de acabado fina, amerlock 400, color verde Chapultepec, acabado brillante, marca comex o similar sobre superficie uniforme y libre de mezcla, andamios, maniobras, habilitado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	163.10	65.62

Juan Carlos Hernandez R.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2018

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR**

Suministro y colocación de polin 6MT 12, grado estructural A-36, incluye: suministro y aplicación mecánica de dos manos de acabado final amerlock 400, color verde Chapultepec, acabado brillante, marca comex o similar sobre superficie uniforme y libre de mezcla, habilitado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	1,901.29	1,727.84
Suministro y colocación de polin "STRUT" (2) 6MT 12 Grado estructural incluye: suministro y aplicación mecánica de dos manos de acabado final amerlock 400, color verde Chapultepec, acabado brillante, marca comex o similar sobre superficie y libre de mezcla, habilitado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	1,267.56	1,727.84
Suministro y colocación de tornapunta APS de 1-1/2" x 1/22 A-36, incluye: suministro y aplicación mecánica de dos manos de acabado final, amerlock 400, color verde Chapultepec, acabado brillante, marca comex, o similar, sobre superficie, uniforme y libre de mezcla, habilitado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	102.48	87.84
Suministro y colocación de liga polín APS de 1-1/2"x1/8" A-36 INC, Suministro y aplicación mecánica de dos manos de acabado final, amerlock 400, color verde Chapultepec, acabado brillante marca comex o similar sobre superficie uniforme y libre de mezcla, habilitado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	113.07	178.64
Suministro y colocación de ángulo de 3/16x3", incluye: suministro y aplicación mecánica de dos manos de acabado final amerlock 400, color verde Chapultepec, acabado brillante, marca comex o similar, sobre superficie y libre de mezcla, habilitado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	19.87	47.76
Suministro y colocación de tensor de 5/8" A-36, incluye: suministro y aplicación mecánica de dos manos de acabado final amerlock 400, color verde Chapultepec, acabado brillante, marca comex o similar, sobre superficie uniforme y libre de mezcla, habilitado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	278.58	212.28
Suministro y colocación de tensor de ¾", A -36 incluye: suministro y aplicación mecánica de dos manos de acabado final amerlock 400, color verde Chapultepec, acabado brillante, marca comex o similar, sobre superficie uniforme y libre de mezcla, habilitado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	168.09	240.12
Suministro y colocación de lámina estructural pintroalum calibre cal. 26, incluye: habilitado, maniobras, andamios, material, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	461.25	418.32
Suministro y colocación de caballete para cubrir parte aguas, a base de lámina calibre 28, incluye: habilitado, maniobras, andamios, material, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	25.15	24.90
Suministro y colocación de canalón de lamina galvanizada cal.28 de 50cms de ancho en perímetro de la cubierta a lo largo de los ejes A y B, incluye: habilitado, trazos, cortes, nivelación, pinturas de esmalte alquidalico aplicada a dos manos, color blanco, marca comex o similar, pruebas,	ML	50.30	49.80

Juan Carlos Hernandez R.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR**

andamios, material, mano de obras, equipo y herramienta.			
Suministro y colocación de bajante de tubo de P.V.C. sanitario de norma de 4" diam, incluye: soporteria de sujeción a la columna, artefacto, laminado para transición de canalón a la bajante, conexiones, sellado, pruebas, andamios, material, mano de obras, equipo y herramienta.	ML	20.00	20.00

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

VIII. De las Metas
Contratadas: 461.25M2
Alcanzada: 418.32M2

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2018

IX. Situación Física de la Obra:

Terminado:	**(X)**
No Iniciada:	**( )**
Terminado, sin Operar:	**( )**
Suspendido:	**( )**

X. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente:	**(X)**
Opera con Deficiencia:	**( )**
No Opera:	**( )**

XI. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

11.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR**

XII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Construcción de Techumbre en Escuela Primaria Matías S. Canales entre calle Griegos Esquina con Griegos 12, Fraccionamiento Pirámides, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2018

Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Arq. Eduardo López Arias
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Publicas

Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento
Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Publicas

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR**

Por la Contratista

C. Ing. Arturo Francisco Torres Elizondo
Edificaciones AT, S.A de C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2018

Por los Beneficiarios

Nombre y Firma

Juan Carlos Hernandez A.

Calle Furios 12 #579

Piramides

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR**

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2018

Juan Carlos Hernandez A

Testigos de Asistencia

C. Lic. Alexandro de la Garza Vielma
Contralor Municipal

C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
Segundo Sindico

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

Afianzadora
SOFIMEX S.A.

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500

R.F.C. ASG-950531-ID1
www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

FIANZA
2157145
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
1546920

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN			
CIUDAD DE MEXICO, A 5 DE DICIEMBRE DE 2017			

MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA	AGENTE
$96,188.50	$96,188.50	PESOS	14	2031

RAMO	SUBRAMO
ADMINISTRATIVAS	OBRA

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de

$96,188.50 (***NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.***)

AFIANZADORA SOFIMEX, S. A., SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ 96,188.50 M.N. (NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.), ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PARA GARANTIZAR POR EDIFICACIONES AT, S.A. DE C.V., LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO DE $ 968,939.95 M.N. (NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.) INCLUYE IVA, Y CON UN MONTO EJERCIDO DE $ 961,884.99 M.N. (NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.) INCLUYE IVA, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MATIAS S. CANALES ENTRE CALLE GRIEGOS ESQUINA CON GRIEGOS 12, FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS ASÍ COMO DE CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASÍ MISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASO EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTE LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SU HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. ***FIN DE TEXTO***

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2018

Recibí 8:54am
Gerardo Cantu 12/12/17

FIRMA

PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

ny9Dxq8xC8Tbp0VCdBRKD/DM9r1kd33volLat+j1Q+FtbzcSir5LdwCr+wbX7jBzEgx/ZTHxYvZXR9/7xluXOpuXkWuZXANTgxvX4baBWV6iNwRx/wdbT7tjDiPAnOnv0wlmHj1OqjWTAFfY6q+AvWdtubdg1TmVjFmvHF4DZJU=
PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA

1 **LINEA DE VALIDACIÓN 0602157145QUDDYG** 1

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.com.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 0602157145QUDDYG